

# Извештај о извршењу плана за 2014. годину

Јавно водопривредно предузеће Србијаводе

Обухвата:

Датум усвајања:

План набавки ЈВП Србијаводе

24.04.2014

Измена број: 1

15.08.2014

Измена број: 2

10.10.2014

## Јавне набавке

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Врста поступка	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
<b>Укупно</b>		1,196,297,934							
	<b>2014</b>	1,147,816,935							
	<b>2015</b>	19,251,000							
	<b>2016</b>	18,071,000							
	<b>2017</b>	11,159,000							
<b>добра</b>		44,343,852							
1.1.1	Путнички аутомобили за потребе ЈВП Србијаводе <b>ОРН:</b> 34110000	6,000,000  <b>По годинама:</b> 2014-6,000,000	6,000,000	7,200,000	01	отворени поступак	9 2014	11 2014	11 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		ЈВП „Србијаводе“, по Закону о водама и Оперативном плану одбране од поплава има обавезе и одговорности за организовање и спровођење одбране од поплава на подручју Републике Србије, на око 1600 км одбрамбених линија, 3000 км канала, 26 црпних станица и на 42 бране и акумулације, што подразумева потребну опремљеност и мобилност одговорних лица која морају благовремено обићи најкритичнија места и организовати одбрану на деоницама које су удаљена од седишта и до сто километара. Међутим, услед дотрајалости постојећих службених возила у овом јавном предузећу, може бити доведена у питање динамика реализације наведеног пројекта који подразумева рад стручњака на терену. Службена возила у ЈВП „Србијаводе“ старости су између 7 и 10 година и са пређеном километражом и преко 350-400.000 километара. Овако лоше стање возила изискује изузетно високе трошкове одржавања и поправки, који на годишњем нивоу прелазе износ од 4 милиона динара.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту путем интернет сајтова (прилог), као и директним упитом код појединих понуђача (прилог).							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/19;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									

1.1.2	Хардвер (персонални рачунари, радне станице) <b>ОРН:</b> 30211300 30211400	2,950,000 <b>По годинама:</b> 2014-2,950,000	2,950,000	3,540,000	02	поступак јавне набавке мале вредности	4 2014	5 2014	7 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Како је рачунар основно средство за рад, неопходно је заменити старе и дотрајале радне станице, мониторе и штампаче и омогућити коришћење савремених софтверских решења.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу цена рачунара на тржишту, броја потребних рачунара и очекиване вредности раста цена у односу на период планирања и набавке. Процена је рађена за неопходан број радних станица, монитора, штампача и мултифункционалних уређаја.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/20-1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
				<b>Вредност у хиљадама динара</b>					
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4		12.10.2014	Мд 3234-243/8-2014	Комтрејд, Београд	2950	1954	1954	рачунарска опрема	
1.1.3	Лиценце за Microsoft софтвер (Оперативни системи Програмски пакет за обраду текста ) <b>ОРН:</b> 48317000 48620000	2,500,000 <b>По годинама:</b> 2014-2,500,000	2,500,000	3,000,000	03	поступак јавне набавке мале вредности	4 2014	4 2014	5 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Microsoft оперативни систем и Office пакет програма се налазе на сваком рачунару у предузећу и без њих није могуће радити. Систем лиценцирања Microsofta предвиђа годишње обнављање постојећих лиценци.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је одређена на основу броја и типова лиценци и очекиване вредности курса долара 120 лиценци за Windows десктоп оперативни систем уз право на инсталирање нових верзија у трајању од 365 дана и 120 лиценци за Office пакет програма у трајању од 365 дана уз право на инсталирање нових верзија							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/21;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
				<b>Вредност у хиљадама динара</b>					
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2		24.06.2014	Мд 1386-74/8-2014	Екстрим ДОО, Београд, Салвадора Аљендеа 33	2500	2227	2227	Програмски пакет за обраду текста	

1.1.4	Набавка опреме – замена дела заштитне пливајуће завесе у дужини од 120 м за деловање приликом хаваријских загађења <b>ОРН:</b> 19511100	1,200,000 <b>По годинама:</b> 2014-1,200,000	1,200,000	1,440,000	38	поступак јавне набавке мале вредности	5 2014	7 2014	7 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка опреме се врши у циљу замене постојеће пливајуће завесе новом на реци Дунав на км 853+350 профил Радујевац, како би ова локација у потпуности била опремљена за интервентно деловање приликом хаваријских загађења.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Цена је утврђена по дужном метру на основу просечне цене на тржишту код различитих увозника ове врсте производа.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1006/6-1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4		24.11.2014	Мд 2984-242/8-2014	Нинаком, Београд, Нови Београд, Отона Жупанчича 42	1200	1191	1191	пливајућа завеса за хаваријска загађења воде-120м	
1.1.5	Набавка електричне енергије <b>ОРН:</b> 09310000	1,899,100 <b>По годинама:</b> 2014-1,899,100	1,899,100	2,278,920	09	поступак јавне набавке мале вредности	12 2014	1 2015	3 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Електрична енергија је потребна за обављање свакодневних пословних активности у предузећу, на више локација Дирекцији, водопривредним центрима и радним јединицама.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је одређена на основу искуства из претходне године.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/27;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.1.6	Антивирус софтвер (Антивирусни програмски пакет) <b>ОРН:</b> 48761000	200,000 <b>По годинама:</b> 2014-200,000	200,000	240,000	02	поступак јавне набавке мале вредности	4 2014	4 2014	4 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		С обзиром на експанзију вируса и штетних програма, незаштићен рачунар је по правилу и заражен. Будући да су рачунари у фирми умрежени, вирус на рачунару представља претњу за податке на њему као и на серверима података.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена на основу јавно доступних цена више производа (АВ решења) са задовољавајућим степеном заштите. На процењену вредност је утицао и број лиценци и очекивана вредност курса евра. 120 лиценци антивирус софтвера за правна лица.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/20-4;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4		21.10.2014	Мд 2538-155/7-2014	Комтрејд Београд, Савски насип 7	200	92	92	антивирус програм	

1.1.7	Енергетска горива <b>ОРН:</b> 09132000 09134200	1,704,752 <b>По годинама:</b> 2014-1,704,752	1,704,752	2,045,702	10	поступак јавне набавке мале вредности	8 2014	9 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка горива се спроводи ради обављања редовних активности ЈВП „Србијаводе“ – обилазак водопривредних објеката на терену, радних јединица итд.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне године, потрошње из претходног периода, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета и и телефонским путем, имајући у виду финансијско стање предузећа (мере рационализације).							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/28;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4		27.01.2015	Мд 92-268/8-2014	НИС АД Нови Сад	1705	1616	Енергетска ГОРИВА - ЕВРО ДИЗЕЛ И МОТОРНИ БЕНЗИН		
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 1		27.01.2015	Мд.92-268/8-2014	"НИС" АД Нови Сад	1704	1616			
1.1.8	Набавка материјала и опреме за одбрану од поплава 1. Набавка јутаних и пп џакова за песак 2. Набавка мобилних пунилица за џакове са пратећом опремом <b>ОРН:</b> 35100000	17,958,330  11,458,330 6,500,000 <b>По годинама:</b> 2014-17,958,330	8,500,000 2,958,330 6,500,000	10,200,000 3,550,000 7,800,000	39-П1 49-П1 39-П2	отворени поступак	8 2014	9 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Годишњим извештајима о стању и спремности система за одбрану од поплава у надлежности ЈВП "Србијаводе", констатована је потреба да се изврши планска допуна материјала и опреме у циљу подизања спремности за очекиване ванредне хидролошке околности. Материјал и опрема се плански распоређују на подручју, о чему се обавештава и Републички штаб за ванредне ситуације. Планом попуне предвиђена је набавка јутаних џакова за песак: комада 100.000 и набавка мобилних пунилица за џакове са пратећом опремом: комада 10.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Ове оквирне цене су утврђене на основу искуства из раније спроведених поступака јавних набавки за ову врсту добара, испитивањем и истраживањем тржишта путем интернета, као и на основу добијених података од стране других наручилаца.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/54; тип набавке: обликована по партијама;							
<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b>									
Образложење измене: Поплаве катастрофалних размера из маја ове године									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									

1.1.9	Тонери и кетрици <b>ОРН:</b> 30125100 30125110 30125120	390,000 <b>По годинама:</b> 2014-390,000	390,000	468,000	04	поступак јавне набавке мале вредности	4 2014	5 2014	5 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Тонери и кетрици су неопходни за пословање, одосно за употребу рачунара.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту путем интернет сајтова, као и провером потрошње из претходне године							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/22;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>		
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4	28.01.2015	Мд 246-274/8-2014	"Стилос" Нови Сад, Футошки пут 67	390	144	144	тонери и кетрици		
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 1	31.01.2015	Мд.246-274/8-2014	"Стилос" Нови Сад	390	144				
1.1.10	одбрана од поплава -пумпе <b>ОРН:</b> 71322000	9,541,670 <b>По годинама:</b> 2014-9,541,670	9,541,670	11,450,000	49	отворени поступак	9 2014	10 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Већина пумпи за одбрану од поплава хаварисана у мају месецу							
Начин утврђивања процењене вредности:		испитивање тржишта							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1691/66;							
<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: попуна опреме за одбрану од поплава									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>услуге</b>		237,892,254							
1.2.1	Студија оправданости израде пројекта регулације реке Милешевке за заштиту споменика културе манастира „Милешева“ <b>ОРН:</b> 71322000	471,698 <b>По годинама:</b> 2014-471,698	471,698	566,038	48	отворени поступак	5 2014	7 2014	9 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Чланом 133. тачка 9, Закона о планирању и изградњи грађевинску дозволу за изградњу овог објекта издаје надлежно министарство задужено за послове грађевинарства. Чланом 131. став 1. Идејни пројекат са студијом оправданости подлеже ревизији (стручној контроли) комисије коју образује министар надлежан за послове грађевинарства (ревизиона комисија). Како би се извршила ова законска обавеза уз већ израђен Идејни пројекат неопходно је урадити студију оправданости.							
Начин утврђивања процењене вредности:		До процењене вредности се дошло на основу препоруке инжењерске коморе Србије о начину утврђивања цена пројектантских услуга и на основу претходно спроведених поступака јавних набавку за ову врсту услуга							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1001/5;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>		
09.07.2014	Оу.1494-65/8-2014		„Хидропројект Зрењанин“ д.о.о., Зрењанин, Србија	472	300	300	Студија оправданости израде пројекта регулације реке Милешевке за заштиту споменика културе манастира „Милешева“		

1.2.2	Техничка контрола пројекта Заштите акумулације Грлиште од ерозије и бујице у сливу Ласовачке реке. <b>ОРН:</b> 71322000	157,232	157,232	188,679	48	отворени поступак	5 2014	7 2014	9 2014
<b>По годинама:</b> 2014-157,232									
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Чланом 129. Закона о планирању и изградњи Главни пројекат подлеже техничкој контроли.							
Начин утврђивања процењене вредности:		До процењене вредности се дошло на основу препоруке Инжењерске коморе Србије о начину утврђивања цена пројектантских услуга и на основу претходно спроведених поступака јавних набавку за ову врсту услуга							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1001/2;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
07.07.2014	Оу.1493-64/8-2014	Градски завод за вештачења,Београд (Стари Град), Србија	157	42	42	Техничка контрола пројекта Заштите акумулације Грлиште од ерозије и бујице у сливу Ласовачке реке.			
1.2.3	Техничка контрола Главног пројекта регулације Колубаре у Ваљевоу од км 4+260 до км 4+806 <b>ОРН:</b> 71322000	157,232	157,232	188,679	48	отворени поступак	5 2014	7 2014	9 2014
<b>По годинама:</b> 2014-157,232									
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Чланом 129., Закона о планирању и изградњи Главни пројекат подлеже техничкој контроли.							
Начин утврђивања процењене вредности:		До процењене вредности се дошло на основу препоруке Инжењерске коморе Србије о начину утврђивања цена пројектантских услуга и на основу претходно спроведених поступака јавних набавку за ову врсту услуга							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1009/5;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
08.07.2014	Оу.1496-63/7-2014	„Хармонија пројект“ д.о.о.,Ваљево, Србија	157	33	33	Техничка контрола Главног пројекта регулације Колубаре у Ваљевоу од км 4+260 до км 4+806			

1.2.4	Техничка контрола Главног пројекта регулације реке Грабовице у Сјеници, низводно од регулисаног дела у дужини од 3700 м <b>ОРН:</b> 71322000	157,232 <b>По годинама:</b> 2014-157,232	157,232	188,679	48	отворени поступак	5 2014	7 2014	9 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Чланом 129., Закона о планирању и изградњи Главни пројекат подлеже техничкој контроли.							
Начин утврђивања процењене вредности:		До процењене вредности се дошло на основу препоруке Инжењереске коморе Србије о начину утврђивања цена пројектантских услуга и на основу претходно спроведених поступака јавних набавку за ову врсту услуга							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1009/4;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
08.07.2014	Оу.1495-62/8-2014	„Хармонија пројект“ д.о.о., Ваљево, Србија	157	44	44	Техничка контрола Главног пројекта регулације реке Грабовице у Сјеници, низводно од регулисаног дела у дужини од 3700 м			
1.2.5	Техничка контрола пројекта унапређења система за даљинско осматрање бране - брана Бован <b>ОРН:</b> 71248000	314,000 <b>По годинама:</b> 2014-314,000	314,000	376,800	40	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу за важећом законском регулативом, потребно је извршити техничку контролу урађеног главног пројекта система за узбуњивање бране „Бован“.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте. Прва техничка контрола главног пројекта обрачунава се у вредности минимум 10% од цене укупног пројекта, зависно од обима и сложености пројекта							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1749/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
18.08.2014	Оу.1868-93/8-2014	Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд (Звездара), Србија	314	312	281	Техничка контрола пројекта унапређења система за даљинско осматрање бране - брана Бован			

1.2.6	Спровођење мера за контролу техничке исправности хидромашинске и електро опреме (контрола исправности, и израда елабората) у циљу прибављања атеста за хидромашинску и електро опрему. (по налогу републичког инспектора) - брана Крајковац <b>ОРН:</b> 71632000	864,000  <b>По годинама:</b> 2014-864,000	864,000	1,036,800	40	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са важећом законском регулативом, за прибављање водне дозволе неопходно је прибављање атеста као потврде исправности хидромашинске опреме							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основ искуства у уговарању оваквих послова у ранијем периоду, као и на основу увида у цене на тржишту.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1749/2;							
<b>Измене података кроз извршење:</b>									
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЗЈН: 36.1.1) Разлог за основ: У отвореном поступку није добијена ниједна понуда. Образложење измене: По спроведеном отвореном поступку није добијена ниједна понуда, па су позвана три понуђача, уз услов да се првобитно одређен предмет јавне набавке, услови за учешће у поступку, техничка спецификација и критеријуми за доделу уговора не									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
09.10.2014	Пу.2428-171/9-2014	Лола Институт д.о.о. Београд, Београд (Вождовац), Србија	864	797	797	Спровођење мера за контролу техничке исправности хидромашинске и електро опреме (контрола исправности, и израда елабората) у циљу прибављања атеста за хидромашинску и електро опрему. (по налогу републичког инспектора) - брана Крајковац			
1.2.7	Техничка контрола пројекта унапређења система за даљинско осматрање бране Крајковац <b>ОРН:</b> 71320000	196,500  <b>По годинама:</b> 2014-196,500	196,500	235,800	40	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Реализација главног пројекта система за даљинско осматрање бране је у току. Након завршетка пројекта потребно је у складу са важећом законском регулативом, извршити техничку контролу пројекта.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1749/2-1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
18.08.2014	Оу.1869-98/8-2014	Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд (Звездара), Србија	196	194	174	Техничка контрола пројекта унапређења система за даљинско осматрање бране Крајковац			



1.2.8	Спровођење мера за контролу техничке исправности хидромашинске и електро опреме (контрола исправности, и израда елабората) у циљу прибављања атеста за хидромашинску и електро опрему бране Барје <b>ОРН:</b> 71632000	1,650,000 <b>По годинама:</b> 2014-1,650,000	1,650,000	1,980,000	40	отворени поступак	6 2014	7 2014	11 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са важећом законском регулативом, за прибављање водне дозволе потребно је и прибављање атеста као потврде исправности хидромашинске опреме.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основ искуства у уговарању оваквих послова у ранијем периоду, као и на основу увида у цене на тржишту.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1749/6;							
<b>Измене података кроз извршење:</b>									
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЗЈН: 36.1.1) Разлог за основ: У отвореном поступку није добијена ниједна понуда. Образложење измене: По спроведеном отвореном поступку није добијена ниједна понуда, па су позвана три понуђача, уз услов да се првобитно одређен предмет јавне набавке, услови за учешће у поступку, техничка спецификација и критеријуми за доделу уговора не									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
09.10.2014	Пу.2429-172/9-2014	Лола Институт д.о.о. Београд, Београд (Вождовац), Србија	1650	1550		Спровођење мера за контролу техничке исправности хидромашинске и електро опреме (контрола исправности, и израда елабората) у циљу прибављања атеста за хидромашинску и електро опрему бране Барје			
1.2.9	Израда главног пројекта узводног мерног профила бране Барје <b>ОРН:</b> 71242000	471,600 <b>По годинама:</b> 2014-471,600	471,600	565,920	40	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		На уливу у акумулацију, урађен је објекат за смештај опреме за мерење дотицаја. Потребно је урадити пројекат регулације мерног профила како би се његовом изградњом обезбедило поуздано мерење дотицаја воде у акумулацију.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност услуге процењена је на основу вредности урађених главних пројеката сличне намене							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1749/6-1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
10.09.2014	Оу.2065-99/8-2014	Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д., Пиносава, Србија	472	340	306	Израда главног пројекта узводног мерног профила бране Барје			

1.2.10	Техничка контрола пројекта санације тунела за биолошки минимум Бране Барје <b>ОРН:</b> 71242000	314,000 <b>По годинама:</b> 2014-314,000	314,000	376,800	40	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Главни пројекат већ је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је извршити техничку контролу главног пројекта.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1749/6-2;							
<b>Измене података кроз извршење:</b>									
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЗЈН: 36.1.1) Разлог за основ: У отвореном поступку није добијена ниједна понуда. Образложење измене: По спроведеном отвореном поступку није добијена ниједна понуда, па су позвана три понуђача, уз услов да се првобитно одређен предмет јавне набавке, услови за учешће у поступку, техничка спецификација и критеријуми за доделу уговора не									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
11.09.2014	Пу.2064-144/9-2014	Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд (Звездара), Србија	314	314	282	Техничка контрола пројекта санације тунела за биолошки минимум Бране Барје			
1.2.11	Израда пројекта санације одрона Бране Врутци <b>ОРН:</b> 71242000	628,000 <b>По годинама:</b> 2014-628,000	628,000	753,600	40	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		На левом боку бране, током лета 2012. године дошло је до појаве одрона веће количине стенске масе. Потребно је урадити пројекат и затим извршити санацију одрона како би се спречио даљи одрон материјала. Даљи одрон, уколико се не изврши његова благовремена санација у складу са пројектом, може угрозити стабилност леве обале и бока бране.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност услуга процењена је на бази вредности сличних услуга које су за потребе ЈВП „Србијаводе“ већ извршене ранијих година.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1749/10;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
18.09.2014	2116	„Хидропројект Зрењанин“ д.о.о., Зрењанин, Србија	628	350	300	Израда пројекта санације одрона Бране Врутци			

1.2.12	Техничка контрола пројекта иновације орпеме за даљинско осматрање бране Врутци <b>ОРН:</b> 71242000	290,000	290,000	348,000	40	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Главни пројекат већ је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је извршити техничку контролу главног пројекта.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од од цене укупног пројекта)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1749/6-3;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
18.08.2014	Оу.1870-108/8-2014	Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд (Звездара), Србија	290	286	258	Техничка контрола пројекта иновације орпеме за даљинско осматрање бране Врутци			
1.2.13	Главни пројекат изградње 2. депонијске преграде на Габровачкој реци у Нишу. (заштита постојеће регулације од засипања наносом - финансиране средствима Светске банке). <b>ОРН:</b> 71242000	786,000	786,000	943,200	48	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Габровачка река је бујични водоток. Услед енормног депоновања наноса у регулисано корито Габровачке реке и засипања постојећих депонијских преграда потребно је предвидети нове преграде.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност на основу предходно урађених истоврсних Главних пројеката.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1743/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
15.09.2014	Оу.2118-117/8-2014	ДВП „Ерозија“, Ниш (Палилула), Србија	786	398	358	Главни пројекат изградње 2. депонијске преграде на Габровачкој реци у Нишу. (заштита постојеће регулације од засипања наносом - финансиране средствима Светске банке).			

1.2.14	Техничка контрола Главног пројекта регулације Топоничке реке узводно од моста у с.Г.Топоница од км 3+600 до км 4+400 <b>ОРН:</b> 71242000	125,786 <b>По годинама:</b> 2014-125,786	125,786	150,943	48	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Главни пројекат је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је извршити техничку контролу главног пројекта.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1743/6;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
01.10.2014	Оу.2336-118/8-2014	„Хармонија пројект“ д.о.о.,Ваљево, Србија	126	28	28	Техничка контрола Главног пројекта регулације Топоничке реке узводно од моста у с.Г.Топоница од км 3+600 до км 4+400			
1.2.15	Техничка контрола Главног пројекта регулације Кутинске реке од км 0+765 до км 2+765,70 <b>ОРН:</b> 71242000	157,232 <b>По годинама:</b> 2014-157,232	157,232	188,678	48	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Главни пројекат је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је извршити техничку контролу главног пројекта.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1743/7;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
01.10.2014	Оу.2334-122/8-2014	„Хармонија пројект“ д.о.о.,Ваљево, Србија	157	33	33	Техничка контрола Главног пројекта регулације Кутинске реке од км 0+765 до км 2+765,70			
1.2.16	Техничка контрола Главног пројекта санације – оштећења корита Трновачке реке од км 0+000 до км 0+600 <b>ОРН:</b> 71242000	78,616 <b>По годинама:</b> 2014-78,616	78,616	94,339	48	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Главни пројекат је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је извршити техничку контролу главног пројекта							
Начин утврђивања процењене вредности:		Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1743/8;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
01.10.2014	Оу.2333-123/8-2014	„Хармонија пројект“ д.о.о.,Ваљево, Србија	79	38	38	Техничка контрола Главног пројекта санације – оштећења корита Трновачке реке од км 0+000 до км 0+600			

1.2.17	Техничка контрола Главног пројекта регулације реке Бјелице од ошћа у Западну Мораву па узводно до км 3+500 <b>ОРН:</b> 71242000	157,232 <b>По годинама:</b> 2014-157,232	157,232	188,678	48	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Главни пројекат је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је извршити техничку контролу главног пројекта.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1743/9;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
01.10.2014	Оу.2332-124/8-2014	„Хармонија пројект“ д.о.о., Ваљево, Србија	157	43	43	Техничка контрола Главног пројекта регулације реке Бјелице од ошћа у Западну Мораву па узводно до км 3+500			
1.2.18	Техничка контрола Главног пројекта санације регулације Пчиње од км 1+100 до км 1+790, Козједолске реке од км 0+000 до км 0+235 и Лесничке реке од км 0+000 до км 0+350 <b>ОРН:</b> 71242000	78,616 <b>По годинама:</b> 2014-78,616	78,616	94,339	48	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Главни пројекат је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је извршити техничку контролу главног пројекта.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1743/10;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
01.10.2014	Оу.2331-125/8-2014	„Хармонија пројект“ д.о.о., Ваљево, Србија	79	42	42	Техничка контрола Главног пројекта санације регулације Пчиње од км 1+100 до км 1+790, Козједолске реке од км 0+000 до км 0+235 и Лесничке реке од км 0+000 до км 0+350			

1.2.19	Техничка контрола Главног пројекта надвишења левообалног насипа реке Нишаве у Нишу од км 16+600 до км 18+720 <b>ОРН:</b> 71242000	78,616  <b>По годинама:</b> 2014-78,616	78,616	94,339	48	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Главни пројекат је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је извршити техничку контролу главног пројекта.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1743/11;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
01.10.2014	Оу.2335-121/8-2014	„Хармонија пројект“ д.о.о., Ваљево, Србија	79	38	38	Техничка контрола Главног пројекта надвишења левообалног насипа реке Нишаве у Нишу од км 16+600 до км 18+720			
1.2.20	Техничка контрола Пројекта изведеног објекта заштите Власотинца од поплава: Регулисано корито реке Власине (0,95км) и Главни пројекат успорних насипа на потоку Пушкина долина и Смрдански поток <b>ОРН:</b> 71242000	275,157  <b>По годинама:</b> 2014-275,157	275,157	330,188	48	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Главни пројекат је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је извршити техничку контролу главног пројекта.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1743/12;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.10.2014	Оу.2337-120/8-2014	„Ехтинг“ д.о.о., Београд (Врачар), Србија	275	118	118	Техничка контрола Пројекта изведеног објекта заштите Власотинца од поплава: Регулисано корито реке Власине (0,95км) и Главни пројекат успорних насипа на потоку Пушкина долина и Смрдански поток			

1.2.21	Техничка контрола Главног пројекта радова на заштити од ерозије и бујица на сливу Пусте реке <b>ОРН:</b> 71242000	275,157	275,157	330,188	48	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Главни пројекат је урађен. У складу са важећом законском регулативом, потребно је извршити техничку контролу главног пројекта.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Нормативима и стандардима у грађевинарству дефинисана је вредност услуге овакве врсте (минимум 10% од цене укупног пројекта)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1743/13;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
23.09.2014	Оу.2209-119/8-2014	„Хармонија пројект“ д.о.о., Ваљево, Србија	275	43	43	Техничка контрола Главног пројекта радова на заштити од ерозије и бујица на сливу Пусте реке			
1.2.22	Техничка подршка за GIS софтвер (Одржавање софтвера за информационе технологије) <b>ОРН:</b> 72267100	3,500,000	3,500,000	4,200,000	16	отворени поступак	7 2014	8 2014	8 2015
Напомена:		ArcInfo CU primary maintenance, ArcEditor CU primary maintenance, ArcEditor CU secondary maintenance, ArcGIS 3D Analyst primary maintenance, ArcGIS Data Interoperability primary maintenance, ArcGIS Spatial Analyst primary maintenance, ArcPad General Maintenance x 2, GIS mapping software General Maintenance, ArcGIS Server Advanced Enterprise for Windows Up to Four Cores License General Maintenance							
Разлог и оправданост набавке:		Есри софтвер се налази у основи и неопходан је за функционисање водног информационог система које је ЈВП у обавези да води према важећем Закону о водама.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност набавке је утврђена на основу цена из претходних година, броја и типова лиценци и очекиване вредности курса евра.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/33-1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
15.09.2014	Оу.2110-126/7-2014	Gisdata д.о.о., Београд (Врачар), Србија	3500	3366		Техничка подршка за GIS софтвер (Одржавање софтвера за информационе технологије)			

1.2.23	Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању ВИС-а и системске инфраструктуре (Услуге информационе технологије: саветодавне услуге, израда апликација, интернет и подршка) <b>ОРН:</b> 72000000	15,860,000	2,810,000	3,372,000	16	отворени поступак	4 2014	5 2014	5 2017
		<b>По годинама:</b> 2014-2,810,000 2015-5,400,000 2016-5,400,000 2017-2,250,000							
<b>Напомена:</b>									
<b>Разлог и оправданост набавке:</b>		По Закону о водама, Јавно водопривредно предузеће је дужно да води Водни информациони систем. С обзиром на то да ВИС чини сложена инфраструктура која укључује хардвер, комуникациону мрежу, Географски Информациони Систем (ГИС) и систем за управљање базом података (DBMS), неопходно је обезбедити несметан рад система. За несметано функционисање фирме неопходно је да сви запослени који раде са рачунарима имају приступ рачунарској мрежи, серверима апликација и база података на њима. Сваки прекид у рачунарској мрежи представља прекид у раду. С обзиром на то да су неки делови ЈВП физички удаљени од сервера, на ограничену пропусну моћ мреже од удаљених места до дирекције, као и на то да поједине апликације, нарочито ГИС нису оптимизоване за рад у таквом окружењу, јављају се нерешиви проблеми кашњења и немогућности рада у апликацијама. Виртуализација апликација омогућава да се апликација извршава на серверу а да корисник на удаљеној локацији има искуство рада на локалном рачунару, чак и ако је мрежа веома ограничене пропусне моћи.							
<b>Начин утврђивања процењене вредности:</b>		Процењена вредност је одређена на основу цена услуга из претходних година, обима посла и сложености системске инфраструктуре.							
<b>Остале напомене:</b>		интерни број поступка: 435/33-2;							
<b>Измене података кроз извршење:</b>									
Врста поступка: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ЗЈН: 35.1.1) Разлог за основ: У отвореном поступку добијене су две неприхватљиве понуде. Образложење измене: Наручилац је у преговарачки поступак позвао само понуђаче који су учествовали у отвореном поступку да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
06.02.2015	Пу 331-280/6-2014	"Белит" ДОО	15860	15480		Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању ВИС-а и системске инфраструктуре (Услуге информационе технологије: саветодавне услуге, израда апликација, интернет и подршка)			



1.2.24	Техничка подршка за ORACLE софтвер (Одржавање софтвера за информационе технологије) <b>ОРН:</b> 72267100	400,000	400,000	480,000	16	отворени поступак	5 2014	7 2014	7 2015		
Напомена:		Oracle Database Standard Edition One (CSI: 18719455) 1 CPU, Oracle Database Standard Edition One (CSI: 15998939) 1 CPU, Oracle Internet Developer Suite (CSI: 15998939) 1 NUP, Oracle Forms and reports services (CSI: 15998939) 20 NUP									
Разлог и оправданост набавке:		ORACLE софтвер се налази у основи и неопходан је за функционисање водног информационог система које је ЈВП у обавези да води према важећем Закону о водама.									
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност набавке је утврђена на основу цена из претходних година, броја и типова лиценци и очекиване вредности курса долара.									
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/33-3;									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>											
<b>Закључени уговори:</b>											
<b>Вредност у хиљадама динара</b>											
<b>Датум</b>		<b>Број уговора</b>		<b>Добављач</b>		<b>Процењена</b>		<b>Уговорена</b>		<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
29.09.2014		Оу.2175-115/8-2014		„Oracle Srbija i Crna Gora“ д.о.о.,Београд (Нови Београд), Србија		400		349			Техничка подршка за ORACLE софтвер (Одржавање софтвера за информационе технологије)
1.2.25	Пројекат стубне трафостанице 35/0,4 kV 160 kVA са прикључним 35 kV водом и напојног 0,4 kV прикључка за црпну станицу Бадрика <b>ОРН:</b> 71323100	120,000	120,000	144,000	48	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014		
Напомена:											
Разлог и оправданост набавке:		Изградњом стубне трафо станице неопходно за функционисање црпне станице „Бадрика“ и повезивањем у систем за одводњавање решиће се проблем плављења обрадивог земљишта око 6.000 хектара, које обухвата села Радицац, Враново, Раља, Мала Крсна, Скобаљ, Осипаоница и Лугавчина, на подручју града Смедерева. ЈВП „Србијаводе“ је до 2012. Године инвестирало око 27 милиона динара у изградњу црпне станице „Бадрика“, која још увек није пуштена у рад јер не постоји трафо станица за прикључење на електродистрибутивну мрежу.									
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу израђеног предмера радова са предрачунским вредностима према условима подручне електро дистрибуције ЕД „Морава“ за прикључење на мрежу (цца 5% од процењене вредности радова на основу норматива)									
Остале напомене:		интерни број поступка: 1004/2;									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>											
1.2.26	Вршење стручног надзора у току извођења електро радова на изградњи црпне станице „Широка Бара“ – наставак радова из 2013. године <b>ОРН:</b> 71521000	250,000	250,000	300,000	47	поступак јавне набавке мале вредности	4 2014	5 2014	12 2014		
Напомена:											
Разлог и оправданост набавке:		У циљу завршетка радова на изградњи црпне станице „Широка Бара“, неопходно је обезбедити надзор над вршењем електро радова.									
Начин утврђивања процењене вредности:		Цена је утврђена по основу уговорене вредности за послове стручног надзора између ЈВП „Србијаводе“ и МПШВ Управе за пољопривредно земљиште за изградњу црпне станице „Широка Бара“.									
Остале напомене:		интерни број поступка: 1004/7;									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>											
<b>Закључени уговори:</b>											
<b>Вредност у хиљадама динара</b>											
<b>Датум</b>		<b>Број уговора</b>		<b>Добављач</b>		<b>Процењена</b>		<b>Уговорена</b>		<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2		19.06.2014 Му 1343-71/8-2014		Ел.дес.Војводичан, Панчево, С.Милетића 1		250		80			Стручни надзор над електрорадовима "Широка бара"

1.2.27	Вршење стручног надзора у току извођења електро радова на изградњи црпне станице „Прека Бара“-наставак радова из 2013. <b>ОРН:</b> 71521000	125,000	125,000	150,000	47	поступак јавне набавке мале вредности	4 2014	5 2014	12 2014
<b>По годинама:</b> 2014-125,000									
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У циљу завршетка радова на изградњи црпне станице „Прека Бара“, неопходно је обезбедити надзор над вршењем електро радова.							
Начин утврђивања процене вредности:		Цена је утврђена по основу уговорене вредности за послове стручног надзора између ЈВП „Србијаводе“ и МПШВ Управе за пољопривредно земљиште за изградњу црпне станице „Прека Бара“.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1004/6;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2		19.06.2014	Му 1344-70/8-2014	Ел.дес. Војводичан, Панчево, С.Милетића 1	125	80	Стручни надзор над електрорадовима "Прека бара"		
1.2.28	Годишње одржавање чилера (клима уређаја) и чишћење и антибактериско третирање fair soil уређаја, уз могућу замену дотрајалих делова <b>ОРН:</b> 39717200	340,000	340,000	408,000	17	поступак јавне набавке мале вредности	6 2014	7 2014	12 2014
<b>По годинама:</b> 2014-340,000									
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Услуга која је и до сада уговорана (ради одржавања у исправном стању овог уређаја и његовог чишћења ради очувања здравља запослених) за потребе Дирекције ЈВП							
Начин утврђивања процене вредности:		Процењена вредност је приказана имајући у виду цену за ту врсту услуге из претходних година од стране овлашћених понуђача (провера вршена путем интернета и телефонским путем)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/34-1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2		16.06.2014	Му 1307-79/7-2014	"Интерфриго" ДОО Београд, Тошин бунар 163	340	337	337	Годишње одржавање чилера	
1.2.29	Сервисирање клима уређаја за ВПЦ "Сава-Дунав" <b>ОРН:</b> 50730000	130,000	130,000	156,000	17	поступак јавне набавке мале вредности	4 2014	5 2014	5 2014
<b>По годинама:</b> 2014-130,000									
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Редовно одржавање клима уређаја је неопходно због правилног функционисања система за хлађење.							
Начин утврђивања процене вредности:		Процењена вредност је утврђена анализом тржишта (путем интернета) увидом у цене различитих радњи и предузећа чија је делатност пружање ове врсте услуга, рачунајући и пораст цена ових услуга на тржишту (раст цена на мало), као и износ који је за ове услуге трошено на годишњем нивоу.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/34-4;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									

1.2.30	Сервисирање клима уређаја за ВПЦ "Морава" <b>ОРН:</b> 50730000	120,000 <b>По годинама:</b> 2014-120,000	120,000	144,000	17	поступак јавне набавке мале вредности	4 2014	5 2014	5 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Редовно одржавање клима уређаја је неопходно због правилног функционисања система за хлађење									
Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена анализом тржишта (путем интернета) увидом у цене различитих радњи и предузећа чија је делатност пружање ове врсте услуга, рачунајући и пораст цена ових услуга на тржишту (раст цена на мало), као и износ који је за ове услуге трошено на годишњем нивоу.									
Остале напомене: интерни број поступка: 435/34-5;									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.31	Извођење радова на одржавању и чишћењу од нафте и нафтних деривата воденог огледала на реци Дунав на км 853+350 профил Радујевац <b>ОРН:</b> 90733400	615,000 <b>По годинама:</b> 2014-615,000	615,000	738,000	38	поступак јавне набавке мале вредности	4 2014	5 2014	11 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Радови на одржавању и чишћењу воденог огледала на реци Дунав на км 853+350 профил Радујевац обављају се током целе године и имају за циљ одржавање воденог огледала и спречавање ширења загађења ка Румунској и Бугарској граници.									
Начин утврђивања процењене вредности: Цена је утврђена ценовником Програма пословања ЈВП "Србијаводе" за 2014. годину а за спровођење мера при хаваријским загађењима – ценовник услуга и радова за 2014.годину.									
Остале напомене: интерни број поступка: 1006/6;									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум      Број уговора      Добављач      Процењена      Уговорена      Извршена      Предмет набавке</b>									
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2      06.12.2014      Му 1137-61/8-2014      ВХДП Неготин,Бадњевски пут бб      615      523      523      Радови на чишћењу од нафте, река Дунав, км 853+350 профил Радујевац									
1.2.32	Услуга одржавања софтвера за финансије <b>ОРН:</b>	1,040,000 <b>По годинама:</b> 2014-1,040,000	1,040,000	1,248,000	16	отворени поступак	5 2014	6 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Уговор који је на снази је склопљен у ранијим годинама на неодређено време и не одговара потребама корисника у овом тренутку.									
Начин утврђивања процењене вредности: На основу истраживања тржишта и броја корисника и броја модула који апликација обухвата									
Остале напомене: интерни број поступка: 435/33-4;									
<b>Измене података кроз извршење:</b>									
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда									
ЗЈН: 36.1.2) Разлог за основ: Из разлога повезаних са заштитом искључивих права набавку може извршити само одређени понуђач.									
Образложење измене: Мишљење УЈН о основаности примене преговарачког поступка број: 404-02-2081/14 од 05.06.2014. године.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум      Број уговора      Добављач      Процењена      Уговорена      Извршена      Предмет набавке</b>									
15.07.2014      Пу.1557-80/9-2014      „CSA“ а.д.,Нови Сад, Србија      1040      1040      1040      Услуга одржавања софтвера за финансије									

1.2.33	Закуп пословног простора за ВПЦ "Сава-Дунав" <b>ОРН:</b> РА02	1,524,970 <b>По годинама:</b> 2014-1,524,970	1,524,970	1,829,964	19	отворени поступак	6 2014	7 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Пословни простор је потребан за нормално функционисање предузећа. Поступак треба спровести да би се у поступку јавне набавке дошло до смањења постојећих трошкова закупа.							
Начин утврђивања процене вредности:		Процењена вредност је утврђена на бази сагледавања садашњих трошкова изнајмљивања и услуга закупа пословног простора сличне квадратуре и сличне локације путем истраживања тржишта некретнина за закуп.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/36;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
25.08.2014	1908	ПД за водну делатност „Хидрозавод“ д.о.о., Београд (Нови Београд), Србија	1525	1296	1296	Закуп пословног простора за ВПЦ "Сава- Дунав"			
1.2.34	Услуге сервисирања службених аутомобила <b>ОРН:</b> 50112000	3,092,246 <b>По годинама:</b> 2014-3,092,246	3,092,246	3,710,695	15	отворени поступак	6 2014	8 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Услуге сервисирања службених аутомобила су потребне ради одржавања аутомобила у возном и безбедном стању.							
Начин утврђивања процене вредности:		На основу цена из претходне године, као и увидом у цене ове врсте услуга путем интернета и анкетаирањем сервиса и овлашћених сервиса аутомобила.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/32;							
<b>Измене података кроз извршење:</b>									
Врста поступка: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда									
ЗЈН: 35.1.1) Разлог за основ: У отвореном поступку добијена је само једна неприхватљива понуда.									
Образложење измене: Наручилац је у преговарачки поступак позвао само понуђача који је учествовао у отвореном поступку да допуни своју понуду, тако да је учини прихватљивом.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
05.12.2014	Оу.3067-154/8-2-2014	Ауто центар „Анђелковић“ д.о.о., Београд (Савски Венац),	300	300		Услуге сервисирања службених аутомобила			
05.12.2014	Оу.3066-154/8-3-2014	Аутосервис и СТР Миољуб Ђурчић ПР, Београд (Вождовац), Србија	600	600		Услуге сервисирања службених аутомобила			
05.12.2014	Оу.3064-154/8-4-2014	Аутосервис и СТР Миољуб Ђурчић ПР, Београд (Вождовац), Србија	250	250		Услуге сервисирања службених аутомобила			
05.12.2014	Оу.3065-154/8-5-2014	Ауто центар „Анђелковић“ д.о.о., Београд (Савски Венац),	242	242		Услуге сервисирања службених аутомобила			
21.01.2015	Пу 140-275/9-2014	"Ауто туринг Станојевић" ДОО	1000	1000		Услуге сервисирања службених аутомобила			

1.2.35	Услуге рекламе и пропаганде	1,000,000	1,000,000	1,200,000	22	поступак јавне набавке мале вредности	4 2014	5 2014	12 2014
	<b>ОРН:</b> 79340000	<b>По годинама:</b> 2014-1,000,000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна због промоције делатности и истицања значаја воде и послова везаних за заштиту вода и заштиту од вода.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност је утврђена на бази рекламних сајтова, телефонских упита и искустава о трошковима за такву врсту услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/39;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.36	Набавка службене литературе - часопис IPC информативно пословни центар	80,000	80,000	96,000	35	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	10 2014	11 2014	12 2015
	<b>ОРН:</b> 79980000	<b>По годинама:</b> 2014-80,000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради ефикасније реализације планираних послова неопходна је стручна литература.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу годишњег износа цене часописа из претходне године.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/51-1; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведени понуђач је једини издавач овог часописа.;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.37	Набавка службене литературе - часопис рачуноводствена пракса	190,000	190,000	228,000	35	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	10 2014	11 2014	12 2015
	<b>ОРН:</b> 79980000	<b>По годинама:</b> 2014-190,000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради ефикасније реализације планираних послова неопходна је стручна литература.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу годишњег износа цене часописа из претходне године.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/51-2; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведени понуђач је једини издавач овог часописа.;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
12.02.2015	Пу 357-282/9-2014	"Рачуноводство" ДОО	190	113		Набавка службене литературе - часопис рачуноводствена пракса			

1.2.38	Набавка службене литературе - часопис Cekos in <b>ОРН:</b> 79980000	300,000 <b>По годинама:</b> 2014-300,000	300,000	360,000	35	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	10 2014	11 2014	12 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради ефикасније реализације планираних послова неопходна је стручна литература.							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу годишњег износа цене часописа из претходне године.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/51-3; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведени понуђач је једини издавач овог часописа.;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
27.02.2015	Пу 489-284/9-2014	"Цекос ИН"	300	282		Набавка службене литературе - часопис Cekos in			
1.2.39	Набавка службене литературе - часопис Привредни саветник <b>ОРН:</b> 79980000	60,000 <b>По годинама:</b> 2014-60,000	60,000	72,000	35	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	10 2014	11 2014	12 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради ефикасније реализације планираних послова неопходна је стручна литература.							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу годишњег износа цене часописа из претходне године.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/51-4; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведени понуђач је једини издавач овог часописа.;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.40	Набавка службене литературе - часопис Глосаријум <b>ОРН:</b> 79980000	80,000 <b>По годинама:</b> 2014-80,000	80,000	96,000	35	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	10 2014	11 2014	12 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради ефикасније реализације планираних послова неопходна је стручна литература.							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу годишњег износа цене часописа из претходне године.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/51-5; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведени понуђач је једини издавач овог часописа.;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
28.01.2015	Пу 247-281/9-2014	ПД "Глосаријум"	80	40		Набавка службене литературе - часопис Глосаријум			

1.2.41	Набавка службене литературе - Службени гласник РС <b>ОРН:</b> 79980000	150,000 <b>По годинама:</b> 2014-150,000	150,000	180,000	35	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	10 2014	11 2014	12 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради ефикасније реализације планираних послова неопходна је стручна литература.							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу годишњег износа цене часописа из претходне године.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/51-6; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведени понуђач је једини издавач овог часописа.;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
08.01.2015	Пу 50-273/9-2014	ЈП "Службени гласник"	150	66		Набавка службене литературе - Службени гласник РС			
1.2.42	Израда пројекта измештања и ревитализације постојећег система за обавештавање и узбуњивање низводно од бране Брестовац <b>ОРН:</b> 71242000	235,800 <b>По годинама:</b> 2014-235,800	235,800	282,960	40	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Постојећи систем за обавештавање и узбуњивање састоји се од три сирене постављене на приватним објектима. Због нередовног одржавања оне нису у функцији па је потребно извршити њихово измештање и довођење у функционално стање.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основ искуства у уговарању оваквих послова у ранијем периоду, као и на основу увида у цене на тржишту.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1749/4-1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
30.09.2014	Оу.2287-100/7-2014	Институт „Михајло Пупин“ д.о.о., Београд (Звездара), Србија	236	155	140	Израда пројекта измештања и ревитализације постојећег система за обавештавање и узбуњивање низводно од бране Брестовац			

1.2.43	Услуге фиксне телефоније за потребе ЈВП "Србијаводе" <b>ОРН:</b> 64210000	3,002,000 <b>По годинама:</b> 2014-548,000 2015-1,510,000 2016-944,000	548,000	657,600	13	отворени поступак	7 2014	8 2014	8 2016
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност комуникације предузећа са осталим привредним субјектима као и корисницима услуга намеће потребу постојања мреже фиксне телефоније као и уговора са изабраним понуђачем услуге.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту, путем интернет сајтова, као и изфактура претходне године.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/30-1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
06.01.2015	Оу 3511-197/8-2014	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" АД, Београд	3002	3002		Услуге фиксне телефоније за потребе ЈВП "Србијаводе"			
1.2.44	Услуге мобилне телефоније <b>ОРН:</b> 64212000	5,910,000 <b>По годинама:</b> 2014-624,000 2015-2,950,000 2016-2,336,000	624,000	748,800	13	отворени поступак	8 2014	10 2014	10 2016
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Услуге мобилне телефоније су неопходне због брзине комуникације.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту путем интернет сајтова, као и фактура из претходне године.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/30-2;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
03.02.2015	Оу 497-194/9-2014	"Телеком Србија" АД	5910	5910		Услуге мобилне телефоније			



1.2.45	Услуге интернета <b>ОРН:</b> 72400000	2,933,000 <b>По годинама:</b> 2014-742,000 2015-891,000 2016-891,000 2017-409,000	742,000	890,400	14	поступак јавне набавке мале вредности	5 2014	6 2014	6 2017
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Услуге интернета су потребне како због брзине електронске комуникације тако и за брзо и ефикасно извештавање о стању на терену.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту путем интернет сајтова, као и фактура из претходне године.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/31-1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
				<b>Вредност у хиљадама динара</b>					
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>		
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4	01.08.2015	Му 41-271/8-2014	"Телеком Србија" Београд, Таковска 2	2933	2864		услуге интернета		
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 1	14.01.2015	Му.41-271/8-2014	"Телеком Србија" а.д. Београд	2933	2148				
1.2.46	Набавка службене литературе -Public Aktiv <b>ОРН:</b> 79980000	55,000 <b>По годинама:</b> 2014-55,000	55,000	66,000	35	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	10 2014	12 2014	12 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради ефикасније реализације планираних послова неопходна је стручна литература.							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу годишњег износа цене часописа из претходне године.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/51-7; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведени понуђач је једини издавач овог часописа.;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.47	Набавка службене литературе - електронско издање Paragraf Lex	87,000 <b>По годинама:</b> 2014-87,000	87,000	104,400	35	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	10 2014	12 2014	12 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради ефикасније реализације планираних послова неопходна је стручна литература.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером утрошених средстава из претходне године и путем интернета							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/51-8; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведени понуђач је једини издавач овог часописа.;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
				<b>Вредност у хиљадама динара</b>					
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>		
09.01.2015	Пу 53-272/9-2014		"Параграф ЦО" ДОО	87	76		Набавка службене литературе - електронско издање Paragraf Lex		

1.2.48	Ресторанске услуге 1. ресторанске услуге за Дирекцију и ВПЦ "Сава- Дунав" 2. Ресторанске услуге за ВПЦ "Морава" <b>ОРН:</b> 55300000	1,000,000  600,000  400,000 <b>По годинама:</b> 2014-1,000,000	1,000,000	1,200,000	32	поступак јавне набавке мале вредности	5 2014	6 2014	12 2014				
Напомена:													
Разлог и оправданост набавке: Набавка се врши ради обезбеђења исхране и напитака за учеснике разних семинара, састанака и слично, а који се одржавају у организацији ЈВП "Србијаводе".													
Начин утврђивања процењене вредности: Испитивање и истраживање тржишта вршено је путем интернета - ценовници понуђача, Портал јавних набавки и интернет страница других наручилаца и менија ресторана .													
Остале напомене: интерни број поступка: 435/55; тип набавке: обликована по партијама;													
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>													
1.2.49	Услуге осигурања имовине лица и возила <b>ОРН:</b> 66510000	25,500,000 <b>По годинама:</b> 2015-8,500,000 2016-8,500,000 2017-8,500,000	0	0	34	отворени поступак	10 2014	1 2015	12 2017				
Напомена:													
Разлог и оправданост набавке: За водне објекте, пословне зграде , опрему обавезно је осигурање од пожара, других опасности, лома и сл. За запослене планирано је осигурање од последица несрећног случаја. За аутомобиле потребно је осигурање и каско осигурање. За пловне објекте се врши осигурање.													
Начин утврђивања процењене вредности: Вредност је процењена на основу полиса из претходних година, увећано за каско осигурање нових аутомобила.													
Остале напомене: интерни број поступка: 435/50;													
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>													
<b>Закључени уговори:</b>													
<b>Вредност у хиљадама динара</b>													
<b>Датум</b>		<b>Број уговора</b>		<b>Добављач</b>		<b>Процењена</b>		<b>Уговорена</b>		<b>Извршена</b>		<b>Предмет набавке</b>	
30.03.2015		Оу 806-270/8-2014		Компанија "Дунав осигурање" АДО		25500		23509				Услуге осигурања имовине лица и возила	
1.2.50	Студијске анализе и подлоге за планове управљања водама за водна подручја Доњи Дунав и Велика Морава <b>ОРН:</b> 71322000	1,200,000 <b>По годинама:</b> 2014-1,200,000	1,200,000	1,440,000	48	отворени поступак	5 2014	6 2014	9 2014				
Напомена:													
Разлог и оправданост набавке: Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину предвиђене су активности на припреми планова управљања водама. Како би предложени планови управљања водама имали реалну основу неопходно је уговорити одређене студијске анализе.													
Начин утврђивања процењене вредности: Процењена вредност је утврђена на бази процене потребног времена и бруто цене ангажовања инжењера која је утврђена Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.													
Остале напомене: интерни број поступка: 435/57;													
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>													

1.2.51	Студија управљања бранама и акумулацијама - Вишенаменски водни системи <b>ОРН:</b> 71322000	2,500,000 <b>По годинама:</b> 2014-2,500,000	2,500,000	3,000,000	48	отворени поступак	5 2014	6 2014	9 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину предвиђене су активности на припреми пројекта управљања бранама. Како би предложени пројекти управљања бранама имали реалну основу неопходно је уговорити одређене студијске анализе.							
Начин утврђивања процене вредности:		Планирана средства су одређена на бази процене потребног времена и бруто цене ангажовања инжењера која је утврђена Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/58;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.52	Израда и имплементација карата угрожености од поплава <b>ОРН:</b> 71322000	1,100,000 <b>По годинама:</b> 2014-1,100,000	1,100,000	1,320,000	48	отворени поступак	5 2014	6 2014	9 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У оквиру прикупљања података о рецепторима ризика по сливовима, неопходно је набавити техничку документацију која ће представљати основ за израду карата ризика од поплава							
Начин утврђивања процене вредности:		Планирана средства су одређена на бази процене потребног времена и бруто цене ангажовања инжењера и техничара која је утврђена Програмом пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/59;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.53	Удовички плато друга фаза-Израда пројектно техничке документације која обухвата студију оправданости са идејним пројектом, студија о процени утицаја на животну средину и главни пројекат <b>ОРН:</b> 71242000	6,041,667 <b>По годинама:</b> 2014-6,041,667	6,041,667	7,250,000	52	отворени поступак	10 2014	11 2014	8 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност израде пројектно техничке документације у складу са законском регулативом у циљу обнављања, унапређења и изградње система за наводњавање у Републици Србији							
Начин утврђивања процене вредности:		На основу техничких норматива и обима пројектног задатка							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/269;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									

1.2.54	Израда Студије изводљивости са Идејним пројектом, Студије о процени утицаја на животну средину и Главног пројекта Система за наводњавања у општини Топола I фаза <b>ОРН:</b> 71242000	5,416,667  <b>По годинама:</b> 2014-5,416,667	5,416,667	6,500,000	52	отворени поступак	10 2014	11 2014	8 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност израде пројектно техничке документације у складу са законском регулативом у циљу обнављања, унапређења и изградње система за наводњавање у Републици Србији							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према техничким нормативима и обиму пројектног задатка							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/270;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: Измене и допуне Програма пословања ЈВП "Србијаводе" за 2014 бр.2121/2 од 12.09.2014. усвојене Решењем Владе РС о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈВП "Србијаводе" за 2014 сл.гласник бр.105/14									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.55	Систем за наводњавање Неготинске низије - Израда пројектно техничке документације која обухвата студију оправданости са актуелизованим инвестиционим улагањима, студију о процени утицаја на животну средину и главни пројекат <b>ОРН:</b> 71242000	23,958,333  <b>По годинама:</b> 2014-23,958,333	23,958,333	28,750,000	52	отворени поступак	10 2014	11 2014	10 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност израде пројектно техничке документације у складу са законском регулативом у циљу обнављања, унапређења и изградње система за наводњавање у Републици Србији							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу техничких норматива и обима пројектног задатка							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/271;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									

1.2.56	Хидромелиорациони систем Чачак - Парменац – II фаза – секундарна мрежа 2500 ha - Израда Студије оправданости са Идејним пројектом, Студија о процени утицаја на животну средину и Главни пројекат <b>ОРН:</b> 71242000	19,400,000  <b>По годинама:</b> 2014-19,400,000	19,400,000	23,280,000	52	отворени поступак	10 2014	11 2014	10 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност израде пројектно техничке документације у складу са законском регулативом у циљу обнављања, унапређења и изградње система за наводњавање у Републици Србији							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу техничких норматива и обима пројектног задатка							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/272;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.57	Систем за наводњавање Алексиначког поља - Студија могућности коришћења Акумулације Бован, Студија оправданости са Идејним пројектом, Студија утицаја на животну средину и Главни пројекат <b>ОРН:</b> 71242000	24,691,667  <b>По годинама:</b> 2014-24,691,667	24,691,667	29,630,000	52	отворени поступак	10 2014	11 2014	10 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност израде пројектно техничке документације у складу са законском регулативом у циљу обнављања, унапређења и изградње система за наводњавање у Републици Србији							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу техничких норматива и обима пројектног задатка							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/273;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									

1.2.58	Регионални хидросистем Мачва - подсистем ЗД2 - Израда Студије изводљивости са Идејним пројектом, Студије о процени утицаја на животну средину и Главног пројекта наводњавања <b>ОРН:</b> 71242000	27,250,000  <b>По годинама:</b> 2014-27,250,000	27,250,000	32,700,000	52	отворени поступак	10 2014	11 2014	10 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност израде пројектно техничке документације у складу са законском регулативом у циљу обнављања, унапређења и изградње система за наводњавање у Републици Србији							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу техничких норматива и обима пројектног задатка							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/274;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.59	Систем за наводњавање „Лесковац“ - Претходна студија оправданости са Генералним пројектом <b>ОРН:</b> 71242000	5,325,000  <b>По годинама:</b> 2014-5,325,000	5,325,000	6,390,000	52	отворени поступак	10 2014	11 2014	6 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност израде пројектно техничке документације у складу са законском регулативом у циљу обнављања, унапређења и изградње система за наводњавање у Републици Србији							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу техничких норматива и обима пројектног задатка							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/275;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.60	Систем за наводњавање Моравско-Ресаске долине – Жабарска касета - Студије оправданости са Идејним пројектом, Студије процене утицаја на животну средину и Главног пројекта <b>ОРН:</b> 71242000	16,583,333  <b>По годинама:</b> 2014-16,583,333	16,583,333	19,900,000	52	отворени поступак	10 2014	11 2014	8 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност израде пројектно техничке документације у складу са законском регулативом у циљу обнављања, унапређења и изградње система за наводњавање у Републици Србији							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу техничких норматива и обима пројектног задатка							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/276;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									

1.2.61	Систем за наводњавање Моравско-Ресаске долине – Велика Плана - Претходна Студија оправданости са Генералним пројектом могућности развоја наводњавања на територији општине Велика Плана <b>ОРН:</b> 71242000	4,808,333  <b>По годинама:</b> 2014-4,808,333	4,808,333	5,770,000	52	отворени поступак	10 2014	11 2014	6 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност израде пројектно техничке документације у складу са законском регулативом у циљу обнављања, унапређења и изградње система за наводњавање у Републици Србији							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу техничких норматива и обима пројектног задатка							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/277;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.62	Систем за наводњавање у општини Александровац, Пеџка и Блаце -Студије оправданости са Идејним пројектом, Студије о процени утицаја на животну средину и Главни пројекат <b>ОРН:</b> 71242000	6,618,333  <b>По годинама:</b> 2014-6,618,333	6,618,333	7,942,000	52	отворени поступак	10 2014	11 2014	8 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност израде пројектно техничке документације у складу са законском регулативом у циљу обнављања, унапређења и изградње система за наводњавање у Републици Србији							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу техничких норматива и обима пројектног задатка							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/278;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.63	Систем за наводњавање „Рубус – Ариље“ - Израда Студије изводљивости са Идејним пројектом, Студије о процени утицаја на животну средину и Главног пројекта <b>ОРН:</b> 71242000	6,358,333  <b>По годинама:</b> 2014-6,358,333	6,358,333	7,630,000	52	отворени поступак	10 2014	11 2014	8 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност израде пројектно техничке документације у складу са законском регулативом у циљу обнављања, унапређења и изградње система за наводњавање у Републици Србији							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу техничких норматива и обима пројектног задатка							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/279;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									

1.2.64	Регионални хидросистем Мачва - подсистем ЗД2 -Главни пројекат енергетског напајања подсистема ЦСН6 <b>ОРН:</b> 71242000	7,500,000  <b>По годинама:</b> 2014-7,500,000	7,500,000	9,000,000	52	отворени поступак	10 2014	11 2014	6 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност израде пројектно техничке документације у складу са законском регулативом у циљу обнављања, унапређења и изградње система за наводњавање у Републици Србији							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу техничких норматива и обима пројектног задатка							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/280;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.65	Техничка контрола Главног пројекта система за наводњавање Удовичког платоа – II фаза <b>ОРН:</b> 71242000	245,000  <b>По годинама:</b> 2014-245,000	245,000	294,000	52	отворени поступак	12 2014	3 2015	9 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност извршења техничке контроле у складу са законском регулативом							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу цене сличних пројеката из претходних периода (спроведени поступци јавних набавки)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/269-1;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.66	Техничка контрола Главног пројекта Система за наводњавања у општини Топола I фаза <b>ОРН:</b> 71242000	213,333  <b>По годинама:</b> 2014-213,333	213,333	256,000	52	отворени поступак	12 2014	3 2015	9 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност извршења техничке контроле у складу са законском регулативом							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу цене сличних пројеката из претходних периода (спроведени поступци јавних набавки)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/270-1;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									



1.2.67	-Техничка контрола Главног пројекта система за наводњавање Неготинске низије - подсистем Кусјак <b>ОРН:</b> 71242000	591,667  <b>По годинама:</b> 2014-591,667	591,667	710,000	52	отворени поступак	12 2014	4 2015	11 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност извршења техничке контроле у складу са законском регулативом							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу цене сличних пројеката из претходних периода (спроведени поступци јавних набавки)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/271-1;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.68	Техничка контрола Главног пројекта хидромелиорационог система "Чачак"- Парменац – II фаза <b>ОРН:</b> 71242000	583,333  <b>По годинама:</b> 2014-583,333	583,333	700,000	52	отворени поступак	12 2014	4 2015	11 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност извршења техничке контроле у складу са законском регулативом							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу цене сличних пројеката из претходних периода (спроведени поступци јавних набавки)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/272-1;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.69	Техничка контрола Главног пројекта система за наводњавање Алексиначког поља <b>ОРН:</b> 71242000	583,333  <b>По годинама:</b> 2014-583,333	583,333	700,000	52	отворени поступак	12 2014	4 2015	11 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност извршења техничке контроле у складу са законском регулативом							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу цене сличних пројеката из претходних периода (спроведени поступци јавних набавки)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/273-1;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									

1.2.70	Техничка контрола Главног пројекта наводњавања у оквиру регионалног хидросистема Мачва - подсистем ЗД2 <b>ОРН:</b> 71242000	750,000 <b>По годинама:</b> 2014-750,000	750,000	900,000	52	отворени поступак	12 2014	4 2015	11 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност извршења техничке контроле у складу са законском регулативом							
Начин утврђивања процене вредности:		На основу цене сличних пројеката из претходних периода (спроведени поступци јавних набавки)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/274-1;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.71	Техничка контрола Главног пројекта система за наводњавање Моравско – Ресавске долине – Жабарска касета <b>ОРН:</b> 71242000	416,667 <b>По годинама:</b> 2014-416,667	416,667	500,000	52	отворени поступак	12 2014	4 2015	9 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност извршења техничке контроле у складу са законском регулативом							
Начин утврђивања процене вредности:		На основу цене сличних пројеката из претходних периода (спроведени поступци јавних набавки)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/276-1;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.72	Техничка контрола Главног пројекта система за наводњавање на подручју Општина Пецак, Александровац и Блаце <b>ОРН:</b> 71242000	166,667 <b>По годинама:</b> 2014-166,667	166,667	200,000	52	отворени поступак	12 2014	4 2015	9 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност извршења техничке контроле у складу са законском регулативом							
Начин утврђивања процене вредности:		На основу цене сличних пројеката из претходних периода (спроведени поступци јавних набавки)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/278-1;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									

1.2.73	Техничка контрола Главног пројекта система за наводњавање на подручју Општине Ариље <b>ОРН:</b> 71240000	166,667 <b>По годинама:</b> 2014-166,667	166,667	200,000	52	отворени поступак	12 2014	4 2015	9 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Неопходност извршења техничке контроле у складу са законском регулативом							
Начин утврђивања процене вредности:		На основу цене сличних пројеката из претходних периода (спроведени поступци јавних набавки)							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/279-1;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: На основу Уговора са Министарством пољопривреде -Управа за земљиште о коришћењу средстава за израду пројектно - техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање бр.2076 од 08.09.2014.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.2.74	Набавка службене литературе - часопис Intermex <b>ОРН:</b> 79980000	40,000 <b>По годинама:</b> 2014-40,000	40,000	48,000	12	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	10 2014	11 2014	12 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради ефикаснијег обављања послова неопходна је стручна литература							
Начин утврђивања процене вредности:		На основу годишње цене часописа за претходну годину							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/51-7; ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Наведени понуђач је једини издавач овог часописа;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: Ради ефикасније реализације планираних послова и праћења нових закона и прописа									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>радови</b>		914,061,828							
1.3.1	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору Д.1., деоници Д.1.1. и Д.1.4. <b>ОРН:</b> 45246410	13,617,000 <b>По годинама:</b> 2014-13,617,000	13,617,000	16,340,400	39	отворени поступак	4 2014	6 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник РС 4/2014).							
Начин утврђивања процене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката на сектору Д.1., деоници Д.1.1. и Д.1.4.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1005;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1151-56/8-2014	ВХДП на акције „Неготин“,Неготин, Србија	13617	13617	13617	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору Д.1., деоници Д.1.1. и Д.1.4.			

1.3.2	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору Д.2., деоници Д.2.1. и од Д.2.3 до Д.2.7. <b>ОРН:</b> 45246410	13,429,400  <b>По годинама:</b> 2014-13,429,400	13,429,400	16,115,280	39	отворени поступак	4 2014	6 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник РС 4/2014).							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката на сектору Д.2., деоници Д.2.1. и од Д.2.3 до Д.2.7.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1005/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1152-55/8-2014	ДВП „Ерозија“, Књажевац, Србија	13429	13429	13429	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору Д.2., деоници Д.2.1. и од Д.2.3 до Д.2.7.			
1.3.3	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору Д.3., деоници Д.3.1. до Д.3.3. <b>ОРН:</b> 45246410	11,629,800  <b>По годинама:</b> 2014-11,629,800	11,629,800	13,955,760	39	отворени поступак	4 2014	6 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник РС 4/2014).							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката на сектору Д.3., деоници Д.3.1. до Д.3.3.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1005/2;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1153-54/8-2014	ДВП „Смедерево“, Смедерево, Србија	11630	11624	11624	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору Д.3., деоници Д.3.1. до Д.3.3.			

1.3.4	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору Д.22., Д.23., деонице од Д.22.1. до Д.22.4., на Д.23.1., Д.23.2. и На сектору ДЂ.2., деоници ДЂ.2.1., ДЂ.2.4. и ДЂ.2.7. <b>ОРН:</b> 45246410	22,639,500	22,639,500	27,167,400	39	отворени поступак	4 2014	6 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник РС 4/2014).							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката на сектору Д.22., Д.23., деонице од Д.22.1. до Д.22.4., на Д.23.1., Д.23.2. и на сектору ДЂ.2., деоници ДЂ.2.1., ДЂ.2.4. и ДЂ.2.7.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1005/3;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1155-52/8-2014	АД „Водопривреда“, Пожаревац, Србија	22640	22639	22639	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору Д.22., Д.23., деонице од Д.22.1. до Д.22.4., на Д.23.1., Д.23.2. и На сектору ДЂ.2., деоници ДЂ.2.1., ДЂ.2.4. и ДЂ.2.7.			
1.3.5	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору Д.22., деоница Д.22.5. <b>ОРН:</b> 45246410	2,117,450	2,117,450	2,540,940	39	отворени поступак	4 2014	6 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник РС 4/2014).							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката на сектору Д.22., деоница Д.22.5.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1005/4;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1163-8/8-2014	ЈКП „Белосавац“, Жагубица, Србија	2117	2117	2117	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору Д.22., деоница Д.22.5.			

1.3.6	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору С.4., на деоници С.4.1 до С.4.4. (објекти 1,2,3,7,8 и 9) <b>ОРН:</b> 45246410	24,750,250	24,750,250	29,700,300	39	отворени поступак	4 2014	6 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник РС 4/2014).							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката на сектору С.4., на деоници С.4.1 до С.4.4. (објекти 1,2,3,7,8 и 9).							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1005/6;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1162-9/8-2014	ВП „Сава“ ДП, Шабац, Србија	24750	24655	24655	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору С.4., на деоници С.4.1 до С.4.4. (објекти 1,2,3,7,8 и 9)			
1.3.7	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - а сектору С.4., деоници С.4.1. - С.4.4. (обалоутврде на реци Сави) <b>ОРН:</b> 45246410	15,052,120	15,052,120	18,062,544	39	отворени поступак	4 2014	6 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник РС 4/2014).							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката на сектору С.4., на деоници С.4.1 до С.4.4. (обалоутврде на реци Сави).							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1006/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1156-51/8-2014	ВП „Регулације“, Сремска Митровица, Србија	15052	15052	15052	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - а сектору С.4., деоници С.4.1. - С.4.4. (обалоутврде на реци Сави)			

1.3.8	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - а сектору С.4., деоници С.4.1. - С.4.4. (обалоутврде на реци Дрини) <b>ОРН:</b> 45246410	22,017,000	22,017,000	26,420,400	39	отворени поступак	4 2014	6 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник РС 4/2014).							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката на сектору С.4., на деоници С.4.1 до С.4.4. (обалоутврде на реци Дрини).							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1006;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1154-53/8-2014	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО, Шабац, Србија	22017	22012	22012	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - а сектору С.4., деоници С.4.1. - С.4.4. (обалоутврде на реци Дрини)			
1.3.9	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору С.5., деоници С.5.1. - С.5.9. <b>ОРН:</b> 45246410	15,676,730	15,676,730	18,812,076	39	отворени поступак	4 2014	6 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник РС 4/2014).							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката на сектору С.5., деоници С.5.1. - С.5.9.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1005/5;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1161-10/8-2014	ПД „Ерозија“ АД, Ваљево, Ваљево, Србија	15677	15677	15645	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору С.5., деоници С.5.1. - С.5.9.			

1.3.10	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору С.6., деоници С.6.1., С.6.3. и С.6.4. <b>ОРН:</b> 45246410	7,355,200	7,355,200	8,826,240	39	отворени поступак	4 2014	6 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник РС 4/2014).							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката на сектору С.6., деоници С.6.1., С.6.3. и С.6.4.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1006/3;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1160-11/8-2014	Акционарско друштво за водопривреду и путеве „Лозница“ у реструктурирању, Лозница, Србија	7355	7326	7326	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору С.6., деоници С.6.1., С.6.3. и С.6.4.			
1.3.11	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору С.6., деоници С.6.2. <b>ОРН:</b> 45246410	5,101,100	5,101,100	6,121,320	39	отворени поступак	4 2014	6 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник РС 4/2014).							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката на сектору С.6., деоници С.6.2.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1006/2;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1159-12/8-2014	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО, Шабац, Србија	5101	5082	5082	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору С.6., деоници С.6.2.			



1.3.12	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору С.7., деоници С.7.1.- С.7.2. <b>ОРН:</b> 45246410	2,842,230	2,842,230	3,410,676	39	отворени поступак	4 2014	6 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник РС 4/2014).							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката на сектору С.6., деоници С.6.2.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1006/4;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1158-13/8-2014	Акционарско друштво за водопривреду и путеве „Лозница“ у реструктурирању, Лозница, Србија	2842	2815	2815	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору С.7., деоници С.7.1.- С.7.2.			
1.3.13	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору С.7., деоници С.7.3.- С.7.6 <b>ОРН:</b> 45246410	5,299,500	5,299,500	6,359,400	39	отворени поступак	4 2014	6 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови на редовном одржавању објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица према Оперативном плану за одбрану од поплава (Сл. Гласник РС 4/2014).							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1006/5;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1157-14/8-2014	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО, Шабац, Србија	5300	5277	4861	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - На сектору С.7., деоници С.7.3.- С.7.6			

1.3.14	Инвестиционо одржавање регулационих грађевина и пропуста у кориту реке Љубовиће у Љубовији (наставак радова из 2013 год.) <b>ОРН:</b> 45246410	5,503,144	5,503,144	6,603,773	40	отворени поступак	4 2014	6 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Главним пројектом за заштиту Љубовије од поплава дринских и брдских вода предвиђена је и израда камене облоге на делу регулације реке Љубовије од моста на кружном току до државног пута М.Зворник - Б.Башта тј. од км 0+150 до км. 0+450. У периоду од 1982. до 1990. године изведени су радови на изградњи заштитних насипа од пута Љубовија - Бајина Башта до центра Љубовије у дужини од 800 м. Регулација минор корита изведена је само делимично, узводно од км 0+616. Због знатног уздужног пада корита (брзине у распону од 6,17 до 7,37m/s) потребно је извести радове на инвестиционом одржавању регулационих грађевина тј. облагање минор корита каменом облогом. Током 2013. године извршени су радови у дужини од 145 м'. Неопходно је наставити са радовима у 2014. години.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1007/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
29.09.2014	Ор.2299-148/8-2014	Акционарско друштво за водопривреду и путеве „Лозница“ у реструктурирању, Лозница, Србија	5503	5486	5485	Инвестиционо одржавање регулационих грађевина и пропуста у кориту реке Љубовиће у Љубовији (наставак радова из 2013 год.)			
1.3.15	Грлишка река - брана „Грлиште“ - инвестиционо одржавање (обезбеђење протицајног профила низводно од бране у циљу ефикасне манипулације акумулацијом). <b>ОРН:</b> 45246410	429,245	429,245	515,094	40	отворени поступак	4 2014	6 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Предмет радова је обезбеђење протицајног профила водотока низводно од бране у циљу ефикасне манипулације акумулацијом. Имајући у виду да је у претходном периоду долазило, при интензивнијом манипулацијом браном у смислу испуштања воде из акумулације у циљу стварања довољног слободног простора за пријем поплавног таласа, до изливања из основног корита водотока и плављења подручја низводно од бране потребно је да се изведу предметни радови.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1007;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
22.09.2014	Ор.2210-128/8-2014	ВП „Регулације“, Сремска Митровица, Србија	429	429	429	Грлишка река - брана „Грлиште“ - инвестиционо одржавање (обезбеђење протицајног профила низводно од бране у циљу ефикасне манипулације акумулацијом).			

1.3.16	Брана „Кореница“ - инвестиционо одржавање (поправка приступног пута са изградњом цевастог пропуста Ø 1000 на км 0+475) <b>ОРН:</b> 45246410	3,026,729	3,026,729	3,632,075	40	отворени поступак	4 2014	6 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Предмет радова је поправка приступног насутог пута од локалног асфалтног пута непосредно пред улазом у село Бусур до бране, чија је то једина намена, у дужини од 1,062 km, у ширини од 4,00 m, у свему према техничким условима за макадамске путеве, са изградњом цевастог пропуста на км 0+475 Ø1000 за пропуштање потока који највише утиче на оштећење коловоза. Пут је једини прилаз до високе бране „Кореница“ и представља уско грло при одржавању овог објекта високог ризика. Последња поправка, и то само једног дела пута (430,00 m) рађена је 2005. године.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1007/3;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
22.09.2014	Ор.2211-129/8-2014	АД „Водопривреда“, Пожаревац, Србија	3027	2701	2678	Брана „Кореница“ - инвестиционо одржавање (поправка приступног пута са изградњом цевастог пропуста Ø 1000 на км 0+475)			
1.3.17	Брана „Поцибрава“ - инвестиционо одржавање (поправка цевастог пропуста 2Ø 1000 низводно од бране) <b>ОРН:</b> 45246410	943,396	943,396	1,132,075	40	отворени поступак	4 2014	6 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Предмет радова је поправка цевастог пропуста 2Ø 1000 на одводном каналу низводно од бране „Поцибрава“. Због великог оштећења цеви и надслоја, угрожен је прелазак возила и пешака локалним путем. Пропуст се налази на км 0+210 низводно од бране.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1007/2;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
22.09.2014	Ор.2212-130/8-2014	ПД „Ерозија“ АД, Ваљево, Ваљево, Србија	943	817	775	Брана „Поцибрава“ - инвестиционо одржавање (поправка цевастог пропуста 2Ø 1000 низводно од бране)			

1.3.18	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Подрињско-Колубарско хидромелиорациони систем ПК 1. – ПК 10. <b>ОРН:</b> 45246410	12,134,480  <b>По годинама:</b> 2014-12,134,480	12,134,480	14,561,376	41	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода на предметном подручју, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката за одводњавање у јавној својини на Подрињско-Колубарском мелиорационом подручју, хидромелиорациони систем ПК 1. – ПК 10.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1002/4;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
			<b>Вредност у хиљадама динара</b>						
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1169-6/8-2014	ПД „Ерозија“ АД, Ваљево,Ваљево, Србија	12134	12134	12134	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Подрињско-Колубарско хидромелиорациони систем ПК 1. – ПК 10.			
1.3.19	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Подрињско-Колубарско хидромелиорациони систем ПК 11. – ПК 20. <b>ОРН:</b> 45246410	37,167,100  <b>По годинама:</b> 2014-37,167,100	37,167,100	44,600,520	41	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода на предметном подручју, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката за одводњавање у јавној својини на Подрињско-Колубарском мелиорационом подручју, хидромелиорациони систем ПК 11. – ПК 20.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1002/5;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
			<b>Вредност у хиљадама динара</b>						
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1170-7/8-2014	ВП „Сава“ ДП,Шабац, Србија	37167	37054	37054	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Подрињско-Колубарско хидромелиорациони систем ПК 11. – ПК 20.			

1.3.20	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Подрињско-Колубарско хидромелиорациони систем ПК 21., ПК 22., ПК 23., ПК 26. <b>ОРН:</b> 45246410	11,565,320  <b>По годинама:</b> 2014-11,565,320	11,565,320	13,878,384	41	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода на предметном подручју, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката за одводњавање у јавној својини на Подрињско-Колубарском мелиорационом подручју, хидромелиорациони систем ПК 21., ПК 22., ПК 23., ПК 26.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1002/6;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1164-1/8-2014	Акционарско друштво за водопривреду и путеве „Лозница“ у реструктурирању, Лозница, Србија	11565	11533	11526	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Подрињско-Колубарско хидромелиорациони систем ПК 21., ПК 22., ПК 23., ПК 26.			
1.3.21	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Подрињско-Колубарско хидромелиорациони систем ПК 24., ПК 25. <b>ОРН:</b> 45246410	5,791,520  <b>По годинама:</b> 2014-5,791,520	5,791,520	6,949,824	41	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода на предметном подручју, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката за одводњавање у јавној својини на Подрињско-Колубарском мелиорационом подручју, хидромелиорациони систем ПК 24., ПК 25.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1002/7;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1165-2/8-2014	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО, Шабац, Србија	5792	5768	5768	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Подрињско-Колубарско хидромелиорациони систем ПК 24., ПК 25.			

1.3.22	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Доњи Дунав хидромелиорациони систем ДД 1., ДД 2. <b>ОРН:</b> 45246410	9,340,450	9,340,450	11,208,540	41	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавих унутрашњих вода на предметном подручју, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Доњи Дунав, хидромелиорациони систем ДД 1., ДД 2.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1002;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1171-18/8-2014	ДВП „Смедерево“, Смедерево, Србија	9340	9339	9339	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Доњи Дунав хидромелиорациони систем ДД 1., ДД 2.			
1.3.23	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Доњи Дунав хидромелиорациони систем ДД 3. - ДД 5. <b>ОРН:</b> 45246410	12,309,730	12,309,730	14,771,676	41	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавих унутрашњих вода на предметном подручју, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Доњи Дунав, хидромелиорациони систем ДД 3. - ДД 5.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1002/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1166-3/8-2014	АД „Водопривреда“, Пожаревац, Србија	12310	12310	12310	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Доњи Дунав хидромелиорациони систем ДД 3. - ДД 5.			

1.3.24	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Доњи Дунав хидромелиорациони систем ДД 6. - ДД 15. <b>ОРН:</b> 45246410	9,945,700	9,945,700	11,934,840	41	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавих унутрашњих вода на предметном подручју, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Доњи Дунав, хидромелиорациони систем ДД 6. - ДД 15.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1002/2;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1167-4/8-2014	ВХДП на акције „Неготин“,Неготин, Србија	9946	9946	8444	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Доњи Дунав хидромелиорациони систем ДД 6. - ДД 15.			
1.3.25	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Доњи Дунав хидромелиорациони систем ДД 16. - ДД 19. <b>ОРН:</b> 45246410	6,613,100	6,613,100	7,935,720	41	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавих унутрашњих вода на предметном подручју, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и годишњег елабората редовног одржавања објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Доњи Дунав, хидромелиорациони систем ДД 16. - ДД 19.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1002/3;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
04.06.2014	Ор.1168-5/8-2014	ДВП „Ерозија“,Књажевац, Србија	6613	6582	6582	Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на мелиорационом подручју Доњи Дунав хидромелиорациони систем ДД 16. - ДД 19.			

1.3.26	Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог одржавања - поправка трасе водовода и канализације на црпној станици „Смедерево“ <b>ОРН:</b> 45232410 45332200	947,294	947,294	1,136,753	42	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавих унутрашњих вода, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и елабората инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - поправка трасе водовода и канализације на црпној станици Смедерево на мелиорационом подручју Доњи Дунав, хидромелиорациони систем ДД 1.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1003/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
10.07.2014	Ор1538-66/8-2014	ДВП „Смедерево“, Смедерево, Србија	947	945	945	Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог одржавања - поправка трасе водовода и канализације на црпној станици „Смедерево“			
1.3.27	Инвестиционо одржавање хидромашнске опреме - побољшање радних карактеристика вакуум постројења (уградња вакуум пумпи и хидрофорске пумпе са инсталацијама) на црпној станици „Кулич 1“ у Смедереву <b>ОРН:</b> 45351000	1,886,792	1,886,792	2,264,150	42	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавих унутрашњих вода, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и елабората инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - побољшање радних карактеристика вакуум постројења (уградња вакуум пумпи и хидрофорске пумпе са инсталацијама) на црпној станици Кулич 1 на мелиорационом подручју Доњи Дунав, хидромелиорациони систем ДД 2.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1003/2;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
10.07.2014	Ор.1539-67/8-2014	ДВП „Смедерево“, Смедерево, Србија	1887	1884	1884	Инвестиционо одржавање хидромашнске опреме - побољшање радних карактеристика вакуум постројења (уградња вакуум пумпи и хидрофорске пумпе са инсталацијама) на црпној станици „Кулич 1“ у Смедереву			



1.3.28	Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог одржавања - поправка кровних покривача, фасада, громобранских инсталација, плафона и унутрашњих зидова на машинској згради и згради трафо станице. Поправка приступног пута, платформе са степеништем испред зграде и ограде око објекта црпне станице „Косно Грло“ <b>ОРН:</b> 45400000	2,526,010	2,526,010	3,031,212	42	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и елабората инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - поправка кровних покривача, фасада, громобранских инсталација, плафона и унутрашњих зидова на машинској згради и згради трафо станице. Поправка приступног пута, платформе са степеништем испред зграде и ограде око објекта црпне станице „Косно Грло на мелиорационом подручју Доњи Дунав, хидромелиорациони систем ДД 6.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1003/3;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
26.08.2014	Op.1866-77/8-2014	СР "ЧЕДА" Љубиша Шогоровић, Михајловац, Србија	2526	2380	2304	Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог одржавања - на машинској згради и згради трафо станице. Поправка приступног пута, платформе са степеништем испред зграде и ограде око објекта ЦС "Косно Грло"			
1.3.29	Грађевинско занатски радови у оквиру инвестиционог одржавања - поправка ограде, олука, тротоара и стаза око машинске зграде, уградња противпровалног система на црпној станици „Дреновац“ <b>ОРН:</b> 45400000	1,274,000	1,274,000	1,528,800	42	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавних унутрашњих вода, према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. (Сл. Гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и елабората инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - поправка ограде, олука, тротоара и стаза око машинске зграде, уградња противпровалног система на црпној станици „Дреновац“ на мелиорационом подручју Подрињско - Колубарско, хидромелиорациони систем ПК 15.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1004;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									

1.3.30	Регулација реке Црни Тимок кроз Гамзиградску бању – наставак изградње <b>ОРН:</b> 45246400	9,827,044 <b>По годинама:</b> 2014-9,827,044	9,827,044	11,792,453	43	отворени поступак	5 2014	7 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Заштита стамбених и угоститељских објеката у Гамзиградској бањи. Јавна набавка радова се спроводи од стране ЈВП „Србијаводе“.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Обзиром да се ради о наставку радова до процењене вредности се дошло на основу јединичних цена истоврсних радова који су уговорени у претходно спроведеним поступцима јавних набавки.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1001/4;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
15.10.2014	Ор.2480-151/8-2014	„Аутотранспорт“ д.о.о., Ваљево, Србија	9827	7809		Регулација реке Црни Тимок кроз Гамзиградску бању – наставак изградње			
1.3.31	Регулација реке Сврљишки Тимок кроз насеље Бањица , општина Књажевац - наставак радова <b>ОРН:</b> 45246400	12,971,698 <b>По годинама:</b> 2014-12,971,698	12,971,698	15,566,038	43	отворени поступак	5 2014	7 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Заштита стамбених објеката у општини Књажевац. Јавна набавка радова се спроводи од стране ЈВП „Србијаводе“.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Обзиром да се ради о наставку радова до процењене вредности се дошло на основу јединичних цена истоврсних радова који су уговорени у претходно спроведеним поступцима јавних набавки.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1001/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
15.10.2014	Ор.2481-152/8-2014	„Аутотранспорт“ д.о.о., Ваљево, Србија	12972	11477		Регулација реке Сврљишки Тимок кроз насеље Бањица , општина Књажевац - наставак радова			
1.3.32	Регулација реке Сврљишки Тимок на деоници од км. 2+909 до км. 6+195 (деоница од 5+502,66 до 5+675,00) – наставак радова <b>ОРН:</b> 45246400	7,861,635 <b>По годинама:</b> 2014-7,861,635	7,861,635	9,433,962	43	отворени поступак	5 2014	7 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Заштита од поплава стамбених и индустријских објеката у општини Књажевац. Јавна набавка радова се спроводи од стране ЈВП „Србијаводе“.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Обзиром да се ради о наставку радова до процењене вредности се дошло на основу јединичних цена истоврсних радова који су уговорени у претходно спроведеним поступцима јавних набавки.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1001/6;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
15.10.2014	Ор.2479-150/8-2014	„Аутотранспорт“ д.о.о., Ваљево, Србија	7862	7444		Регулација реке Сврљишки Тимок на деоници од км. 2+909 до км. 6+195 (деоница од 5+502,66 до 5+675,00) – наставак радова			

1.3.33	Изградња обалоутврда на десној обали реке Дрине у Малом Зворнику – наставак изградње <b>ОРН:</b> 45246400	9,716,981	9,716,981 -9,716,981	9,716,981 -9,716,981	43 43	отворени поступак	5 2014	7 2014	12 2014
<b>По годинама:</b> 2014-9,716,981									
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Заштита од поплава стамбених и индустријских објеката у Малом Зворнику.							
Начин утврђивања процењене вредности:		С обзиром да се ради о наставку радова процењене вредности се дошло на основу јединичних цена истоврсних радова који су уговорени у претходно спроведеним поступцима јавних набавки.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1001/7;							
<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ОБРИСАН</b>									
Образложење измене: Поступак се брише због преусмерења средстава на хитне санационе радове за отклањање последица поплавних таласа на регулационим и заштитним водним објектима									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.3.34	Санација оштећења десне и леве обале регулисаног корита и форланда Јасеничке реке од км 12+500 до км 13+000 (наставак радова из 2013. године) <b>ОРН:</b> 45246000	3,183,962	3,183,962	3,820,754	44	отворени поступак	4 2014	6 2014	10 2014
<b>По годинама:</b> 2014-3,183,962									
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Јасеничка река, десна притока реке Дунав, са дужином регулисаног тока од км 0+000 до км 12+440 и делимичном регулацијом од км 12+440 до км 13+630. Услед интензивнијих падавина долази до појаве бујичних вода у горњем делу слива и до деградације корита водотока. Радови на наведеној санацији су започети 2013. године. У 2014. години потребно је наставити са санационим радовима тј. обезбеђењем протицајног профила каменим набачајем на деоници од км 12+685.44 до км 12+738.70.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1007/4;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
09.09.2014	Ор.2041-131/8-2014	ВП „Регулације“,Сремска Митровица, Србија	3184	3166	3166	Санација оштећења десне и леве обале регулисаног корита и форланда Јасеничке реке од км 12+500 до км 13+000 (наставак радова из 2013. године)			

1.3.35	Заштите десне обале регулисаног корита Јасеничке реке у дужини од 150м' у зони чуварнице бр.1 код Неготина (наставак радова из 2013. године) <b>ОРН:</b> 45246000	2,201,257	2,201,257	2,641,508	44	отворени поступак	4 2014	6 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У 2013. године започети су радови на санацији оштећења регулисаног дела корита Јасеничке реке насталих услед еродирања обала минор корита (нагиб косине минор корита постао стрмији од пројектованог у дужини од око 160 метара). У 2014. години предвиђен је наставак радова на санацији еродираних обала тј. обезбеђењем протицајног профила каменим набачајем.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1007/5;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
09.09.2014	Ор.2040-132/8-2014	ВП „Регулације“, Сремска Митровица, Србија	2201	2183	2183	Заштите десне обале регулисаног корита Јасеничке реке у дужини од 150м' у зони чуварнице бр.1 код Неготина (наставак радова из 2013. године)			
1.3.36	Санација оштећења регулисаног корита и насипа Црног и Белог Тимока узводно од састава у Зајечару (Црног Тимока у дужини од 1500м'и Белог Тимока у дужини од 4500м'), наставак радова из 2013. године. <b>ОРН:</b> 45246000	3,144,654	3,144,654	3,773,585	44	отворени поступак	4 2014	6 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У 2013. године започети су радови на санацији оштећења регулисаног корита и насипа Црног и Белог Тимока узводно од састава у Зајечару. Наставак радова у 2014 години у циљу „затварања каверни“, тј. поправке оштећења обала и обезбеђења протицајног профила.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1008;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
09.09.2014	Ор.2039-133/8-2014	ВП „Регулације“, Сремска Митровица, Србија	3145	3088	3088	Санација оштећења регулисаног корита и насипа Црног и Белог Тимока узводно од састава у Зајечару (Црног Тимока у дужини од 1500м'и Белог Тимока у дужини од 4500м'), наставак радова из 2013. године.			

1.3.37	Санација левог насипа Сврљишког Тимока од км 36+350 узводно на дужини од 100м', насеље Сврљиг (наставак радова из 2013. године) <b>ОРН:</b> 45246000	2,397,798	2,397,798	2,877,358	44	отворени поступак	4 2014	6 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Током 2013. године започети су радови на санацији оштећења регулисаног корита Сврљишког Тимока у Сврљигу. Санацију оштећења слапишта, косина минор корита низводно од каскаде и оштећења стабилизационог појаса је неопходно наставити у 2014. години.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1008/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
22.09.2014	Ор.2213-134/8-2014	ВП „Регулације“, Сремска Митровица, Србија	2398	2397	2395	Санација левог насипа Сврљишког Тимока од км 36+350 узводно на дужини од 100м', насеље Сврљиг (наставак радова из 2013. године)			
1.3.38	Санација локалних оштећења круне, косина и баласта десног насипа реке Дунав од км 1111+000 до км 1106+000 (од железариног канала до Ц.С: Кулич) у Смедереву - наставак радова из 2013 године <b>ОРН:</b> 45246000	2,492,138	2,492,138	2,990,566	44	отворени поступак	4 2014	6 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У 2013. године започети су радови на санацији оштећења баласта, круне и косина насипа које треба наставити и у 2014 години.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1008/2;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
08.09.2014	Ор.2038-135/8-2014	ДВП „Смедерево“, Смедерево, Србија	2492	2449	2449	Санација локалних оштећења круне, косина и баласта десног насипа реке Дунав од км 1111+000 до км 1106+000 (од железариног канала до Ц.С: Кулич) у Смедереву - наставак радова из 2013 године			

1.3.39	Санација деснообалног насипа реке Млаве на km 29+400, низводно од Рашанца, преко пута улива потока Тресет (канал „Т“), поправка оштећене ножице насипа са заштитом камим набачајем <b>ОРН:</b> 45246000	3,537,735 <b>По годинама:</b> 2014-3,537,735	3,537,735	4,245,282	44	отворени поступак	4 2014	6 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Санација деснообалног насипа реке Млаве на km 29+400, низводно од Рашанца, преко пута улива потока Тресет (канал „Т“), поправка оштећене ножице насипа са заштитом каменим набачајем.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1008/3;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
08.09.2014	Ор.2042-136/8-2014	АД „Водопривреда“, Пожаревац, Србија	3538	3536	3536	Санација деснообалног насипа реке Млаве на km 29+400, низводно од Рашанца, преко пута улива потока Тресет (канал „Т“), поправка оштећене ножице насипа са заштитом камим набачајем			
1.3.40	Санација регулисаног дела корита Пек и Кучајне у Кучеву <b>ОРН:</b> 45246000	1,493,710 <b>По годинама:</b> 2014-1,493,710	1,493,710	1,792,452	44	отворени поступак	4 2014	6 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Регулисано корито реке Пек кроз Кучево, током 2013 године извршено је чишћење мајор и минор корита на најнизводнијем делу у дужини од 700 м' чиме је побољшан протицајни профил водотока. У 2014. години потребно је наставити радове на санацији оштећења облоге као и саобезбеђењем протицајног профила.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1008/4;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
08.09.2014	Ор.2043-137/8-2014	АД „Водопривреда“, Пожаревац, Србија	1494	1493	1493	Санација регулисаног дела корита Пек и Кучајне у Кучеву			

1.3.41	Санација цевастих пропуста и обезбеђење пропусне моћи ЦОК-а км на км. 25+500 у зони насеља Рибари-Петковица <b>ОРН:</b> 45246000	3,144,654	3,144,654	3,773,585	44	отворени поступак	3 2014	4 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Елаборатом су предвиђени радови на санацији - обезбеђењу протицајног профила на ЦОК-у, који чини одбрамбену линију (према северу) тиме што служи за прихватање и евакуацију брдских вода регулисаних природних водотока: Милин поток, Мали Мутник, Велики Мутник, Добрићка река, Горња Долуша, Горња Бела Река и Горња Милошевица. Имајући у виду запуњеност протицајног профила и тиме отежано „спровођење“ тј. евакуацију поплавног таласа неопходно је извршити радове на обезбеђењу протицајног профила. У претходном периоду је при наиласку поплавног таласа долазило до изливања великих вода поготову у зони насеља Петковица.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1008/5;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
22.09.2014	Ор.2214-138/8-2014	ВП „Сава“ ДП, Шабац, Србија	3145	3143	2889	Санација цевастих пропуста и обезбеђење пропусне моћи ЦОК-а км на км. 25+500 у зони насеља Рибари-Петковица			
1.3.42	Санација оштећења регулисаног корита Колубаре у зони моста на обилазном путу у Ваљевоу ( наставак радова из 2013. године) <b>ОРН:</b> 45246000	4,988,207	4,988,207	5,985,848	44	отворени поступак	4 2014	6 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Елаборатом предвиђени санациони радови на регулисаном делу Тамнаве у зони моста на обилазном путу започети у 2013 години (саниран стабилизациони праг и прелазна деоница), потребно је наставити у 2014 години при чему ће се изводити радови на санацији облоге и допуни каменог материјала.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1009;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
25.09.2014	Ор.2273-149/8-2014	ПД „Ерозија“ АД, Ваљево, Ваљево, Србија	4988	3877	3877	Санација оштећења регулисаног корита Колубаре у зони моста на обилазном путу у Ваљевоу ( наставак радова из 2013. године)			

1.3.43	Санација оштећења леве обале регулисаног корита реке Љиг од км 1+970 до км 2+260 у дужини од 90 метара (наставак радова из 2013. године) <b>ОРН:</b> 45246000	982,704  <b>По годинама:</b> 2014-982,704	982,704	1,179,245	44	отворени поступак	4 2014	6 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Регулисани део реке Љиг у зони „печуркаре“ - наставак санационих радова из 2013 године на поправци постојеће облоге и ножице обалоутврде.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1008/8;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
25.09.2014	Ор.2270-145/8-2014	ПД „Ерозија“ АД, Ваљево, Ваљево, Србија	983	842	841	Санација оштећења леве обале регулисаног корита реке Љиг од км 1+970 до км 2+260 у дужини од 90 метара (наставак радова из 2013. године)			
1.3.44	Санација оштећења регулисаног корита реке Љиг кроз Љиг, узводно од ушћа реке Качер (поправка прагова и ножице осигурања корита) <b>ОРН:</b> 45246000	786,163  <b>По годинама:</b> 2014-786,163	786,163	943,396	44	отворени поступак	4 2014	6 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Регулисани део реке Љиг узводно од ушћа Качера - санациони радови на поправци оштећених стабилизационих прагова, поправка постојеће облоге и обезбеђење протикајног профила.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1008/7;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
25.09.2014	Ор.2272-147/8-2014	ПД „Ерозија“ АД, Ваљево, Ваљево, Србија	786	731	718	Санација оштећења регулисаног корита реке Љиг кроз Љиг, узводно од ушћа реке Качер (поправка прагова и ножице осигурања корита)			



1.3.45	Санација обалоутврда регулисаних корита реке Кржаве (у дужини од 50 м), Богоштице (у дужини од 450 м) и Чађавице (у дужини од 1.500 м) у Крупњу - наставак радова из 2013 године <b>ОРН:</b> 45246000	4,874,213	4,874,213	5,849,056	44	отворени поступак	4 2014	6 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Санација обалоутврда регулисаних корита реке Кржаве (у дужини од 50 м), Богоштице (у дужини од 450 м) и Чађавице (у дужини од 1.500 м) у Крупњу - наставак санационих радова из 2013 године на поправци облоге дна и косина регулисаног дела водотока обрађеним каменом зиданим у редове (поправка обалних зидова) као и поправку „плочника“ зидањен обрађеним каменом са заливањем спојница.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1009/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
17.09.2014	Ор.2096-141/8-2014	Акционарско друштво за водопривреду и путеве „Лозница“ у реструктурирању, Лозница, Србија	4874	4873	4869	Санација обалоутврда регулисаних корита реке Кржаве (у дужини од 50 м), Богоштице (у дужини од 450 м) и Чађавице (у дужини од 1.500 м) у Крупњу - наставак радова из 2013 године			
1.3.46	Санација оштећења дна и облоге регулисаног корита реке Пилице на деоници од км 0+638 до км 1+588 кроз Бајину Башту (наставак радова из 2013. године) <b>ОРН:</b> 45246000	1,521,226	1,521,226	1,825,471	44	отворени поступак	4 2014	6 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Санација регулисаног дела Пилице у урбаном делу Бајине Баште: поправка облоге дна и косина регулисаног дела водотока обрађеним каменом са заливањем спојница.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1009/3;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
26.09.2014	Ор.2274-143/8-2014	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО, Шабац, Србија	1521	1516	1516	Санација оштећења дна и облоге регулисаног корита реке Пилице на деоници од км 0+638 до км 1+588 кроз Бајину Башту (наставак радова из 2013. године)			

1.3.47	Санација, поправка камене облоге речног корита реке Лим и водотока у Прибоју <b>ОРН:</b> 45246000	1,572,327	1,572,327	1,886,792	44	отворени поступак	4 2014	6 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Санација регулисаног дела леве обале реке Лим, где је услед наиласка великих вода у протеклом периоду дошло до зарушавања обале, зидањем обрађеним каменом са заливањем спојница.							
Начин утврђивања процене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1008/6;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
26.09.2014	Ор.2271-146/8-2014	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО, Шабац, Србија	1572	1563	1563	Санација, поправка камене облоге речног корита реке Лим и водотока у Прибоју			
1.3.48	Санација облоге и дна регулисаног корита реке Милешевке од км 0+000 до км 2+200 у Пријепољу (наставак радова из 2013. године) <b>ОРН:</b> 45246000	2,987,421	2,987,421	3,584,905	44	отворени поступак	4 2014	6 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Санација регулисаног дела Милешевке у урбаном делу Пријепоља: поправка облоге дна и косина регулисаног дела водотока обрађеним каменом са заливањем спојница - наставак санационих радова из 2013 године.							
Начин утврђивања процене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1009/2;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
08.09.2014	Ор.2044-139/8-2014	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО, Шабац, Србија	2987	2957		Санација облоге и дна регулисаног корита реке Милешевке од км 0+000 до км 2+200 у Пријепољу (наставак радова из 2013. године)			
1.3.49	Биолошки радови - пошумљавање на Сливу Тимока и дела Дунава <b>ОРН:</b> 45246400	2,612,620	2,612,620	3,135,144	45	отворени поступак	5 2014	7 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Заштита од ерозије и бујица.							
Начин утврђивања процене вредности:		Процењена вредност је одређена на основу јединичних цена из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1001;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
05.07.2014	Ор.1471-69/8-2014	ДВП „Ерозија“, Књажевац, Србија	2613	2609	2452	Биолошки радови - пошумљавање на Сливу Тимока и дела Дунава			

1.3.50	Биолошки радови - пошумљавање на Подрињско- колубарском сливном подручју <b>ОРН:</b> 45246400	2,423,780  <b>По годинама:</b> 2014-2,423,780	2,423,780	2,908,536	45	отворени поступак	5 2014	7 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Заштита од ерозије и бујица.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је одређена на основу јединичних цена из Програма пословања ЈВП“ Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1001-1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
02.07.2014	Ор.1472-68/8-2014	„МИЧЕЛИНИ“ ДОО,Ваљево, Србија	2424	1743	1743	Биолошки радови - пошумљавање на Подрињско- колубарском сливном подручју			
1.3.51	Радови на замени оштећених делова од удара струје по ризику лома машина на „Подрињско-Колубарском“ мелиорационом подручју <b>ОРН:</b> 45259000	390,000  <b>По годинама:</b> 2014-390,000	390,000	468,000	46	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У случају наступања штетног догађаја, објекат или опрему је потребно вратити у исправно и функционално стање.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност за отклањање исте утврђена је на бази досадашњих штетних догађаја, ниво штете: мали.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1003/5;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.3.52	Радови на отклањању штете на оштећеној опреми по ризику лома машина и неких других опасности на мелиорационом подручју „Доњи Дунав“– удар струје <b>ОРН:</b> 45259000	390,000  <b>По годинама:</b> 2014-390,000	390,000	468,000	46	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У случају наступања штетног догађаја, објекат или опрему је потребно вратити у исправно и функционално стање.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност за отклањање исте утврђена је на бази досадашњих штетних догађаја, ниво штете: мали.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1003/6;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
01.08.2014	Ор.1740-73/8-2014	КОДУС,Београд (Звездара), Србија	390	254	254	Радови на отклањању штете на оштећеној опреми по ризику лома машина и неких других опасности на мелиорационом подручју „Доњи Дунав“– удар струје			

1.3.53	Радови на отклањању штета од упада страног тела на хидро машинској опреми по ризику лома машина <b>ОРН:</b> 45259000	1,152,530	1,152,530	1,383,036	46	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
<b>По годинама:</b> 2014-1,152,530									
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У случају дешавања штетног догађаја, објекат или опрема са враћа у претходно, тј. у исправно и функционално стање.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност за отклањање штете: на бази досадашњих штетних догађаја, ниво штете: средњи.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1003/7;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.3.54	Остали непредвиђени радови на отклањању штета по разним ризицима и местима на водном подручју <b>ОРН:</b> 45259000	300,000	300,000	360,000	46	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
<b>По годинама:</b> 2014-300,000									
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У случају наступања штетног догађаја, објекат или опрему је потребно вратити у исправно и функционално стање							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност за отклањање исте утврђена је на бази досадашњих штетних догађаја, ниво штете: средњи.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1003/8;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.3.55	Санација корита Јовановачке реке, деоница од мокрог прелаза до железничког моста <b>ОРН:</b> 45246000	7,861,000	7,861,000	9,433,200	44	отворени поступак	5 2014	6 2014	11 2014
<b>По годинама:</b> 2014-7,861,000									
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Предвиђена је санација регулисаног корита Јовановачке реке са израдом берме. Регулисано корито је у Оперативном плану сектор М.7. деоница М.7.2..							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1742/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
10.09.2014	Ор.2071-109/8-2014	ВП „Ђуприја“ ад Ђуприја, Ђуприја, Србија	7861	7834	7834	Санација корита Јовановачке реке, деоница од мокрог прелаза до железничког моста			

1.3.56	Радови на замени електро моторних прекидача, одржавању уљних упуштача и НН опреме у црпној станици „Каленића Ревеница“ из средстава превентивне на основу уговора са компанијом Дунав осигурање <b>ОРН:</b> 45259000	633,470  <b>По годинама:</b> 2014-633,470	633,470	760,164	46	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Јавна набавка се спроводи ради реализације уговора бр. 489 од 28.02.2013.године закљученим са Компанијом „Дунав осигурање“. Поступак јавне набавке се покреће након добијања средстава превентивне се осигуравајућег друштва. На основу стања опреме на објектима, утврђује се приоритет о превентивном одржавању водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Начин утврђивања процењене вредности: на основу израде предмера радова са предрачуном за замену електро моторних прекидача, одржавању уљних упуштача и НН опреме у црпној станици „Каленића Ревеница“.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1004/3;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
20.01.2015	Пр 141-279/9-2014	"МП Аутоматизација"	633	633		Радови на замени електро моторних прекидача, одржавању уљних упуштача и НН опреме у црпној станици „Каленића Ревеница“ из средстава превентивне на основу уговора са компанијом Дунав осигурање			
1.3.57	Санација регулисаног корита реке Нишаве кроз Димитровград са чишћењем корита од наноса Л=4,5км. <b>ОРН:</b> 45246000	11,163,000  <b>По годинама:</b> 2014-11,163,000	11,163,000	13,395,600	44	отворени поступак	5 2014	6 2014	11 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Предвиђена је санација постојећег регулисаног корита реке Нишаве кроз Димитровград које је оштећено вишегодишњим ерозивним дејством великих вода. Услед појаве нових великих вода могуће су негативне последице на регулисаном кориту које је у Оперативном плану сектор М.9. деоница М.9.6. објекат 1. и 2..							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1742/2;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
09.09.2014	Ор.2070-110/8-2014	ДВП „Ерозија“, Ниш (Палилула), Србија	11163	10993	10993	Санација регулисаног корита реке Нишаве кроз Димитровград са чишћењем корита од наноса Л=4,5км.			

1.3.58	Санација регулисаног корита реке Моравице у Левосоју, од км 1+819 до км 3+086 <b>ОРН:</b> 45246000	5,896,000	5,896,000	7,075,200	44	отворени поступак	5 2014	6 2014	11 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Предвиђена је санација постојећег регулисаног корита реке Моравице у селу Левосоје од железничког моста до моста на ауто путу Ниш-Скопље. Оштећења на регулисаном кориту су настала услед поплава фебруар 2013.г. Регулисано корито је у Оперативном плану сектор М.11. деоница М.11.4..							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1742/4;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
22.09.2014	Ор.2069-111/8-2014	„CD HIS“ д.о.о,Горње Међуново, Србија	5896	5891	5891	Санација регулисаног корита реке Моравице у Левосоју, од км 1+819 до км 3+086			
1.3.59	Радови на ревизији ВН опреме у трафо станици „Косно Грло 1“ и испитивање, провера и подешавање сензора заштите опреме црпне станице из средстава превентиве на основу уговора са компанијом Дунав осигурање <b>ОРН:</b> 45259000	213,500	213,500	256,200	46	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Јавна набавка се спроводи ради реализације уговора бр. 489 од 28.02.2013.године закљученим са Компанијом „Дунав осигурање“. Поступак јавне набавке се покреће након добијања средстава превентиве од осигуравајућег друштва. На основу стања опреме на објектима, утврђује се приоритет о превентивном одржавању водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Начин утврђивања процењене вредности: на основу израде предмера радова са предрачуном за ревизију ВН опреме у трафо станици „Косно Грло 1“.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1004/4;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
30.12.2014	Ор.3469-232/8-2014	"ELGRA VISION" д.о.о.,Београд (Нови Београд), Србија	214	131	131	Радови на ревизији ВН опреме у трафо станици „Косно Грло 1“ и испитивање, провера и подешавање сензора заштите опреме црпне станице из средстава превентиве на основу уговора са компанијом Дунав осигурање			

1.3.60	Радови на превентивном одржавању ВН опреме у трансформаторским станицама „Дреновац“ и „Широка Бара“ из средстава превентивне на основу Уговора са компанијом Дунав осигурање <b>ОРН:</b> 45259000	370,500 <b>По годинама:</b> 2014-370,500	370,500	444,600	46	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Јавна набавка се спроводи ради реализације уговора бр. 489 од 28.02.2013.године закљученим са Компанијом „Дунав осигурање“. Поступак јавне набавке се покреће након добијања средстава превентивне од осигуравајућег друштва. На основу стања опреме на објектима, утврђује се приоритет о превентивном одржавању водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Начин утврђивања процењене вредности: на основу израде предмера радова са предрачуном за превентивно одржавање ВН опреме у трансформаторским станицама „Дреновац“ и „Широка Бара“.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1004/5;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
13.01.2015	Ор 26-234/8-2014	"Елмонд инжењеринг"	370	235		Радови на превентивном одржавању ВН опреме у трансформаторским станицама „Дреновац“ и „Широка Бара“ из средстава превентивне на основу Уговора са компанијом Дунав осигурање			
1.3.61	Санација реке Рашке и реке Јошанице у Новом Пазару <b>ОРН:</b> 45246000	21,226,000 <b>По годинама:</b> 2014-21,226,000	21,226,000	25,471,200	44	отворени поступак	5 2014	6 2014	11 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Предвиђена је санација постојећег регулисаног корита реке Рашке и Јошанице које је оштећено услед поплава у фебруару 2013.г. Регулисано корито је у Оперативном плану сектор М.12. деоница М.12.10..							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1742/5;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
10.09.2014	Ор.2068-113/8-2014	ДВП „Западна Морава“, Краљево, Србија	21226	21221	21221	Санација реке Рашке и реке Јошанице у Новом Пазару			

1.3.62	Санација рег. корита реке Деспотовице у Горњем Милановцу <b>ОРН:</b> 45246000	6,525,000 <b>По годинама:</b> 2014-6,525,000	6,525,000	7,830,000	44	отворени поступак	5 2014	6 2014	11 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Предвиђена је санација постојећег регулисаног корита реке Деспотовице у Горњем Милановцу. Регулисано корито је у Оперативном плану сектор М.13. деоница М.13.3.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова утврђена је на основу ценовника типских позиција радова из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1742/6;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
10.09.2014	Ор.2067-112/8-2014	ДВП „Западна Морава“, Краљево, Србија	6525	6522	6522	Санација рег. корита реке Деспотовице у Горњем Милановцу			
1.3.63	Санационо ремонтни радови у водозахватној кули и тунелу брана Брестовац <b>ОРН:</b> 45246410	2,839,800 <b>По годинама:</b> 2014-2,839,800	2,839,800	3,407,760	40	отворени поступак	6 2014	7 2014	11 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Стање опреме, инфраструктуре и самог објекта водозавата у јако лошем стању. Потребна је хитна интервенција која између осталог подразумева: ремонт затварача темељног испуста, замена оштећеног цевовода у дужини од 15м, радове на санацији горње бетонске плоче водозавата и монтажа пењалица.							
Начин утврђивања процењене вредности:		сццвцв							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1749/4;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
11.09.2014	Ор.2087-105/8-2014	„Хидроконтрол“ д.о.о., Доње Међурово, Србија	2840	2163	1924	Санационо ремонтни радови у водозахватној кули и тунелу брана Брестовац			
1.3.64	Ремонт засуна на водозахватној кули Бране Барје <b>ОРН:</b> 65100000	786,000 <b>По годинама:</b> 2014-786,000	786,000	943,200	40	отворени поступак	6 2014	7 2014	11 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Редовна годишња замена засуна на кули водозавата . Према динамици, предвиђено је сваке године заменити и ремонтвати по један засун .							
Начин утврђивања процењене вредности:		Укупна цена формира се на бази цена од претходних година које се увећавају за вредност трошкова живота за текућу годину.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-2112;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
11.09.2014	Ор.2066-94/8-2014	„Хидроконтрол“ д.о.о., Доње Међурово, Србија	786	699	699	Ремонт засуна на водозахватној кули Бране Барје			



1.3.65	Брана Барје - Реализације пројекта система за даљинско осматрање бране <b>ОРН:</b> 45246410	17,290,000	17,290,000	20,748,000	40	отворени поступак	6 2014	7 2014	11 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Потребно је најпре постојећи систем за осматрања бране довести у функционално стање а затим, у циљу даљег осавремењавања бране, реализовати систем за даљинску аквизицију и прикупљање података.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Пројекат ће се реализовати према већ урађеној пројектној документацији. Укупна цена формирана је на бази пројектантског предмера и предрачуна радова							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-2110;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
06.10.2014	Ор.2308-96/8-2014	AP Company д.о.о., Београд (Звездара), Србија	17290	9516		Брана Барје - Реализације пројекта система за даљинско осматрање бране			
1.3.66	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.1. деонице М.1.1., М.1.2., М.1.3. и М.1.4. у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	17,440,043	17,440,043	20,928,052	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Општим и Оперативним планом за заштиту од поплава предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма пословања ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1744/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
06.06.2014	Ор.1191-19/8-2014	ДВП „Смедерево“, Смедерево, Србија	17440	17437	17437	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.1. деонице М.1.1., М.1.2., М.1.3. и М.1.4. у 2014. години.			

1.3.67	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.2. деонице М.2.1., М.2.2., и М.2.3. у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	14,385,852	14,385,852	17,263,022	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 .годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1744/2;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
06.06.2014	Ор.1192-22/8-2014	АД „Водопривреда“, Пожаревац, Србија	14386	14386	14386	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.2. деонице М.2.1., М.2.2., и М.2.3. у 2014. години.			
1.3.68	Редовно одржавање објеката за одбрану од поплава на сектору М.3. деонице М.3.1., М.3.2. и М.3.3. и сектору М.4. деонице М.4.1. и М.4.2. према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. годину у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	34,481,540	34,481,540	41,377,848	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1744/3;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
09.06.2014	Ор.1222-23/8-2014	АД „Водопривреда“, Смедеревска Паланка, Србија	34482	34381	34381	Редовно одржавање објеката за одбрану од поплава на сектору М.3. деонице М.3.1., М.3.2. и М.3.3. и сектору М.4. деонице М.4.1. и М.4.2. према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. годину у 2014. години.			

1.3.69	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.6. деонице М.6.1. и М.6.2. и сектору М.7. деонице М.7.1. и М.7.2. у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	36,156,373  <b>По годинама:</b> 2014-36,156,373	36,156,373	43,387,648	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1744/4;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
06.06.2014	Ор.1193-24/8-2014	ВП „Ђуприја“ АД, Ђуприја, Србија	36156	36117	36117	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.6. деонице М.6.1. и М.6.2. и сектору М.7. деонице М.7.1. и М.7.2. у 2014. години.			
1.3.70	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.8. деонице М.8.1. и М.8.3 у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	10,902,223  <b>По годинама:</b> 2014-10,902,223	10,902,223	13,082,668	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1744/5;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
24.06.2014	Ор.1382-25/8-2014	ДВП „Ерозија“, Ниш (Палилула), Србија	10902	10884	10884	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.8. деонице М.8.1. и М.8.3 у 2014. години.			

1.3.71	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.9. деонице М.9.1., М.9.2., М.9.5. и М.9.6. у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	16,427,841	16,427,841	19,713,410	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
<b>По годинама:</b> 2014-16,427,841									
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1744/6;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
24.06.2014	Ор.1383-26/8-2014	ДВП „Ерозија“, Ниш (Палилула), Србија	16428	16406	16406	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.9. деонице М.9.1., М.9.2., М.9.5. и М.9.6. у 2014. години.			
1.3.72	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.10. деонице М.10.2., М.10.6., М.10.8., М.10.10., М.10.11. и М.10.12. у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	14,439,135	14,439,135	17,326,962	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
<b>По годинама:</b> 2014-14,439,135									
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1744/7;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
24.06.2014	Ор.1385-27/8-2014	„Механизација ИНГ“ ДОО Власотинце, Власотинце, Србија	14439	14396	14396	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.10. деонице М.10.2., М.10.6., М.10.8., М.10.10., М.10.11. и М.10.12. у 2014. години.			

1.3.73	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.11. деонице М.11.1., М.11.2. и М.11.4. у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	6,835,012	6,835,012	8,202,014	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
<b>По годинама:</b> 2014-6,835,012									
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1744/8;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
13.06.2014	Ор.1267-17/8-2014	„CD HIS“ д.о.о,Горње Међуново, Србија	6835	6796	6796	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.11. деонице М.11.1., М.11.2. и М.11.4. у 2014. години.			
1.3.74	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.12. деонице М.12.1., М.12.3., М.12.4., М.12.6., М.12.7., М.12.8., М.12.9., М.12.10., М.12.11. и М.12.12. у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	10,218,015	10,218,015	12,261,618	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
<b>По годинама:</b> 2014-10,218,015									
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1744/9;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
11.06.2014	Ор.1190-28/8-2014	ДВП „Западна Морава“,Краљево, Србија	10218	10208	10208	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.12. деонице М.12.1., М.12.3., М.12.4., М.12.6., М.12.7., М.12.8., М.12.9., М.12.10., М.12.11. и М.12.12. у 2014. години.			

1.3.75	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.13. деонице М.13.1., М.13.3., М.13.6., М.13.8. и М.13.9. у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	10,852,375  <b>По годинама:</b> 2014-10,852,375	10,852,375	13,022,850	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1744/10;							
<b>Измене података кроз извршење:</b>									
Врста поступка: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда									
ЗЈН: 35.1.1) Разлог за основ: У отвореном поступку добијена је само неприхватљива понуда.									
Образложење измене: Наручила је у преговарачки поступак позвао само понуђача који је учествовао у отвореном поступку да допуни своју понуду, тако да је учини прихватљивом.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
26.06.2014	Пр.1429-82/9-2014	Водопривредно „Морава“ ДОО, Чачак, Србија	10852	10810	10810	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на сектору М.13. деонице М.13.1., М.13.3., М.13.6., М.13.8. и М.13.9. у 2014. години.			
1.3.76	Сеизмичко осматрање бране бране Барје <b>ОРН:</b> 45246410	550,300  <b>По годинама:</b> 2014-550,300	550,300	660,360	40	отворени поступак	6 2014	7 2014	11 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Редовно годишње сеизмичко осматрање бране.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основ искуства у уговарању оваквих послова у ранијем периоду, као и на основу увида у цене на тржишту.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1744/10-1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.3.77	Израда и уградња табластог затварача на испушту бучнице бране Дивљана <b>ОРН:</b> 45246410	626,840  <b>По годинама:</b> 2014-626,840	626,840	752,208	40	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Затварач није у функцији и потребна је израда и уградња новог затварача.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основ искуства у уговарању оваквих послова у ранијем периоду, као и на основу увида у цене на тржишту.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-211;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
24.09.2014	Ор.2227-104/8-2014	„Хидроконтрол“ д.о.о., Доње Међурово, Србија	627	566	566	Израда и уградња табластог затварача на испушту бучнице бране Дивљана			

1.3.78	Реализација дела пројекта иновације опреме за даљинско осматрање (прва фаза радова) бране Ћелије <b>ОРН:</b> 45246410	2,358,000  <b>По годинама:</b> 2014-2,358,000	2,358,000	2,829,600	40	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Потребно је најпре постојећи систем за осматрања бране довести у функционално стање у циљу даљег осавремењавања бране, реализовати систем за даљинску аквизицију и прикупљање података.							
Начин утврђивања процене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основ искуства у уговарању оваквих послова у ранијем периоду, као и на основу увида у цене на тржишту.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-2115;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
06.10.2014	Ор.2307-95/8-2014	AP Comranу д.о.о.,Београд (Звездара), Србија	2358	1219	1219	Реализација дела пројекта иновације опреме за даљинско осматрање (прва фаза радова) бране Ћелије			
1.3.79	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на сектору М.1., М.2., М.3., М.4., М.6. и М.7. у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	9,670,723  <b>По годинама:</b> 2014-9,670,723	9,670,723	11,604,868	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Општим и Оперативним планом за заштиту од поплава предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1745/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
16.06.2014	Ор.1261-15/8-2014	ДВП „Западна Морава“,Краљево, Србија	9671	9622	9622	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на сектору М.1., М.2., М.3., М.4., М.6. и М.7. у 2014. години.			
1.3.80	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на сектору М.8., М.9., М.10. и М.11. у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	15,335,236  <b>По годинама:</b> 2014-15,335,236	15,335,236	18,402,284	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1745/2;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
24.06.2014	Ор.1384-21/8-2014	ДВП „Ерозија“,Ниш (Палилула), Србија	15335	15306	15306	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на сектору М.8., М.9., М.10. и М.11. у 2014. години.			

1.3.81	Изградња лимниграфских станица по постојећем пројекту и уградња затварача на цеви за биолошки минимум Брана Гружа <b>ОРН:</b> 45246410	1,729,500 <b>По годинама:</b> 2014-1,729,500	1,729,500	2,075,400	40	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		На рекама Драгуштица и Борачкој, потребно је инсталирати уређаје за континуално мерење водостаја –лимниграфске станице. Добијени подаци користе се за потреба бране „Гружа“ тако и за потребе РХМЗа. Део опреме за лимниграфску станицу на реци „Драгуштица“ већ је испоручен у ранијем периоду те је потребно извршити докомпелтирање и уградњу опреме, док је за лимниграфску станицу на Борачкој реци, потребно извршити набавку и уградњу комплетне опреме.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основ искуства у уговарању оваквих послова у ранијем периоду, као и на основу увида у цене на тржишту.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-2114;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
27.08.2014	Ор.1935-106/8-2014	ВП „Ћуприја“ АД, Ћуприја, Србија	1730	1714	1714	Изградња лимниграфских станица по постојећем пројекту и уградња затварача на цеви за биолошки минимум Брана Гружа			
1.3.82	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на сектору М.12. и М.13. у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	9,670,723 <b>По годинама:</b> 2014-9,670,723	9,670,723	11,604,868	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1745/3;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
11.06.2014	Ор.1189-16/8-2014	ДВП „Западна Морава“, Краљево, Србија	9671	9622	9622	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од ерозије и бујица на сектору М.12. и М.13. у 2014. години.			



1.3.83	Брана Гружа- Уређење локација лимниграфских станица - Уређење речних мерних профила - Израда ограде у појасу лимниграфских станица - Санација приступних путева - Набавка и уградња опреме за видео надзор <b>ОРН:</b> 45246410	1,902,500	1,902,500	2,283,000	40	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		На рекама Драгуштица и Борачкој, потребно је инсталирати уређаје за континуално мерење водостаја –лимниграфске станице. Добијени подаци користе се за потреба бране „Гружа“ тако и за потребе РХМЗа. Локацију и инсталтану опрему потребно је заштитити од неовлашћеног приступа , наносења штете и крађе. Утређењем приступног пута, омогућава се лакши приступ особља до локације а уређењем речног профила поуздано мерење.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност утврђена је на основ искуства у уговарању оваквих послова у ранијем периоду, као и на основу увида у цене на тржишту.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-2113;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
17.09.2014	2117	ВП „Ђуприја“ ад Ђуприја, Ђуприја, Србија	1902	1896	1895	Брана Гружа- Уређење локација лимниграфских станица - Уређење речних мерних профила - Израда ограде у појасу лимниграфских станица - Санација приступних путева - Набавка и уградња опреме за видео надзор			
1.3.84	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.3.4. - брана "Спомен парк" у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	290,954	290,954	349,145	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 предвиђено је редовно одржавање водних објеката							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1746/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
18.06.2014	Ор.1260-50/8-2014	ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац, Србија	291	286	283	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.3.4. - брана "Спомен парк" у 2014. години.			

1.3.85	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.3.5. - брана "Нова Грошница" у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	2,655,090	2,655,090	3,186,108	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1746/2;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
18.06.2014	Ор. 1258-49/8-2014	ЈКП „Водовод и канализација“, Крагујевац, Србија	2655	2655	2609	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.3.5. - брана "Нова Грошница" у 2014. години.			
1.3.86	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.5.1. - брана "Кудреч 1 и 2" у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	2,614,524	2,614,524	3,137,429	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1746/3;							
<b>Измене података кроз извршење:</b>									
Врста поступка: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда									
ЗЈН: 35.1.1) Разлог за основ: У отвореном поступку добијена је само неприхватљива понуда.									
Образложење измене: Наручилац је у преговарачки поступак позвао само понуђача који је учествовао у отвореном поступку да допуни своју понуду, тако да је учини прихватљивом.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
26.06.2014	Пр.1430-84/9-2014	АД „Водопривреда“, Смедеревска Паланка, Србија	2615	2615	2615	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.5.1. - брана "Кудреч 1 и 2" у 2014. години.			

1.3.87	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.8.2. - брана "Бован" у 2014 <b>ОРН:</b> 45246410	4,612,589 <b>По годинама:</b> 2014-4,612,589	4,612,589	5,535,107	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.									
Начин утврђивања процене вредности: Процене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.									
Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/4;									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум      Број уговора      Добављач      Процењена      Уговорена      Извршена      Предмет набавке</b>									
19.06.2014    Ор.1296-47/8-2014    „Водовод и канализација“,Алексинач, Србија    4613    4613    3770    Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.8.2. - брана "Бован" у 2014									
1.3.88	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.9.3. - брана "Дивљана" у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	599,638 <b>По годинама:</b> 2014-599,638	599,638	719,566	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.									
Начин утврђивања процене вредности: Процене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.									
Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/5;									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум      Број уговора      Добављач      Процењена      Уговорена      Извршена      Предмет набавке</b>									
17.06.2014    Ор.1298-46/8-2014    ДВП „Ерозија“,Ниш (Палилула), Србија    600    577    577    Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.9.3. - брана "Дивљана" у 2014. години.									
1.3.89	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.10.1. - брана "Крајковац" у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	3,546,899 <b>По годинама:</b> 2014-3,546,899	3,546,899	4,256,279	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.									
Начин утврђивања процене вредности: Процене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.									
Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/6;									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум      Број уговора      Добављач      Процењена      Уговорена      Извршена      Предмет набавке</b>									
17.06.2014    Ор.1299-45/8-2014    ДВП „Ерозија“,Ниш (Палилула), Србија    3547    3469    3469    Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.10.1. - брана "Крајковац" у 2014. години.									

1.3.90	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.10.3. - брана "Растровница" у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	460,492  <b>По годинама:</b> 2014-460,492	460,492	552,590	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1746/7;							
<b>Измене података кроз извршење:</b>									
Врста поступка: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ЗЈН: 35.1.1) Разлог за основ: У отвореном поступку добијена је само једна неприхватљива понуда. Образложење измене: Наручилац је у преговарачки поступак позвао само понуђача који је учествовао у отвореном поступку да допуни своју понуду, тако да је учини прихватљивом.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
26.06.2014	Пр.1434-83/9-2014	КЈП „Градски водовод“, Прокупље, Србија	460	460	460	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.10.3. - брана "Растровница" у 2014. години.			
1.3.91	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.10.4. - брана "Бресница" у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	2,127,883  <b>По годинама:</b> 2014-2,127,883	2,127,883	2,553,460	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1746/8;							
<b>Измене података кроз извршење:</b>									
Врста поступка: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ЗЈН: 35.1.1) Разлог за основ: У отвореном поступку добијена је само једна неприхватљива понуда. Образложење измене: Наручилац је у преговарачки поступак позвао само понуђача који је учествовао у отвореном поступку да допуни своју понуду, тако да је учини прихватљивом.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
26.06.2014	Пр.1432-87/9-2014	КЈП „Градски водовод“, Прокупље, Србија	2128	2128	2028	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.10.4. - брана "Бресница" у 2014. години.			

1.3.92	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.10.5. - брана "Придворица" у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	2,858,850	2,858,850	3,430,620	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
<b>По годинама:</b> 2014-2,858,850									
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1746/9;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
12.06.2014	Ор.1259-42/8-2014	ЈКП „Блаце“, Блаце, Србија	2859	2859	2544	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.10.5. - брана "Придворица" у 2014. години.			
1.3.93	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.10.7. - брана "Брестовац" у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	4,650,672	4,650,672	5,580,806	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
<b>По годинама:</b> 2014-4,650,672									
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1746/10;							
<b>Измене података кроз извршење:</b>									
Врста поступка: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда									
ЗЈН: 35.1.1) Разлог за основ: У отвореном поступку добијена је само једна неприхватљива понуда.									
Образложење измене: Наручилац је у преговарачки поступак позвао само понуђача који је учествовао у отвореном поступку да допуни своју понуду, тако да је учини прихватљивом.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
26.06.2014	Пр.1433-81/9-2014	ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“, Бојник, Србија	4651	4651	4288	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.10.7. - брана "Брестовац" у 2014. години.			

1.3.94	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.10.9. - брана "Барје" у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	5,137,262  <b>По годинама:</b> 2014-5,137,262	5,137,262	6,164,714	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014				
Напомена:													
Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.													
Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.													
Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/11;													
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>													
<b>Закључени уговори:</b>													
<b>Вредност у хиљадама динара</b>													
<b>Датум</b>		<b>Број уговора</b>		<b>Добављач</b>		<b>Процењена</b>		<b>Уговорена</b>		<b>Извршена</b>		<b>Предмет набавке</b>	
11.06.2014		Ор.1224-40/8-2014		ЈКП „Водовод“,Лесковац, Србија		5137		5137		5137		Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.10.9. - брана "Барје" у 2014. години.	
1.3.95	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.12.2. - брана "Ћелије" у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	4,186,545  <b>По годинама:</b> 2014-4,186,545	4,186,545	5,023,854	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014				
Напомена:													
Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.													
Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.													
Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/12;													
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>													
<b>Закључени уговори:</b>													
<b>Вредност у хиљадама динара</b>													
<b>Датум</b>		<b>Број уговора</b>		<b>Добављач</b>		<b>Процењена</b>		<b>Уговорена</b>		<b>Извршена</b>		<b>Предмет набавке</b>	
13.06.2014		Ор.1225-39/8-2014		ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац, Ђунис, Србија		4187		4187		4187		Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.12.2. - брана "Ћелије" у 2014. години.	
1.3.96	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.12.5. - брана "Гружа" у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	1,619,602  <b>По годинама:</b> 2014-1,619,602	1,619,602	1,943,522	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014				
Напомена:													
Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.													
Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.													
Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/13;													
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>													
<b>Закључени уговори:</b>													
<b>Вредност у хиљадама динара</b>													
<b>Датум</b>		<b>Број уговора</b>		<b>Добављач</b>		<b>Процењена</b>		<b>Уговорена</b>		<b>Извршена</b>		<b>Предмет набавке</b>	
18.06.2014		Ор.1257-38/8-2014		ЈКП „Водовод и канализација“,Крагујевац, Србија		1620		1560		1541		Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.12.5. - брана "Гружа" у 2014. години.	

1.3.97	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.13.7. - брана "Голи Камен" у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	625,485  <b>По годинама:</b> 2014-625,485	625,485	750,582	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.									
Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.									
Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/14;									
<b>Измене података кроз извршење:</b>									
Врста поступка: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ЗЈН: 35.1.1) Разлог за основ: У отвореном поступку добијена је само једна неприхватљива понуда. Образложење измене: Наручилац је у преговарачки поступак позвао само понуђача који је учествовао у отвореном поступку да допуни своју понуду, тако да је учини прихватљивом.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
26.06.2014	Пр.1428-86/9-2014	Водопривредно „Морава“ ДОО, Чачак, Србија	625	624	624	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.13.7. - брана "Голи Камен" у 2014. години.			
1.3.98	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.13.11. - брана "Врутци" у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	3,517,217  <b>По годинама:</b> 2014-3,517,217	3,517,217	4,220,660	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.									
Начин утврђивања процењене вредности: Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.									
Остале напомене: интерни број поступка: 07-1746/15;									
<b>Измене података кроз извршење:</b>									
Врста поступка: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ЗЈН: 35.1.1) Разлог за основ: У отвореном поступку добијена је само једна неприхватљива понуда. Образложење измене: Наручилац је у преговарачки поступак позвао само понуђача који је учествовао у отвореном поступку да допуни своју понуду, тако да је учини прихватљивом.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
26.06.2014	Пр.1431-85/9-2014	ЈКП „Водовод“, Ужице, Србија	3517	3517	3517	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.13.11. - брана "Врутци" у 2014. години.			

1.3.99	Посебни радови на редовном одржавању високих брана у 2014. години. (Бован М.8.2., Барје М.10.9., Ћелије М.12.2., Гружа М.12.5., Врутци М.13.11., Бресница М.10.4., Брестовац М.10.7., Крајковац М.10.1., Придворица М.10.5., Нова Грошница М.3.5., Кудреч 1 и Кудреч 2 М.5.1., Растовница М.10.3., Голи Камен М.13.7. и Спомен Парк М.3.4.) <b>ОРН:</b> 45246410	4,600,000	4,600,000	5,520,000	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1747/1; тип набавке: оквирни споразум;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
05.08.2014	Ор.1751-72/8-2014	„Хидроконтрол“ д.о.о., Доње Међурово, Србија	4600	4286	4285	Посебни радови на редовном одржавању високих брана у 2014. години (Бован, Барје, Ћелије, Гружа, Врутци, Бресница, Брестовац, Крајковац, Придворица, Нова Грошница, Кудреч 1 и 2, Растовница, Голи Камен и Спомен Парк )			
1.3.100	Техничко осматрање високих брана према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. годину у 2014. години. (Бован М.8.2., Ћелије М.12.2., Бресница М.10.4., Крајковац М.10.1., Придворица М.10.5., Растовница М.10.3., ) <b>ОРН:</b> 45246410	3,905,000	3,905,000	4,686,000	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1748/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									



1.3.101	Регулација реке Ресаве од улива у Велику Мораву до потока Бука <b>ОРН:</b> 45246000	18,761,000 <b>По годинама:</b> 2014-18,761,000	18,761,000	18,761,000	43	отворени поступак	5 2014	6 2014	11 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		На основу Генералног пројекта урађен је Главни пројекат реконструкције постојеће регулације (I прве фазе заштите града Свилајнца од поплава).							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност на основу предмера и предрачуна I прве фазе из Главног пројекта.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1741/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
15.10.2014	Ор.2492-127/8-2014	„WETRICOM“ д.о.о.,Београд (Нови Београд), Србија	18761	11461	11378	Регулација реке Ресаве од улива у Велику Мораву до потока Бука			
1.3.102	Регулација реке Моравице у Алексинцу од Пиварског моста до моста на путу за градско гробље од км. 2+370 до км. 3+100 <b>ОРН:</b> 45246000	14,939,000 <b>По годинама:</b> 2014-14,939,000	14,939,000 -14,939,000	14,939,000 -14,939,000	43 43	отворени поступак	5 2014	6 2014	11 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Деоница предвиђена за регулацију је најуже градско језгро и налази се узводно од изведене регулације. Због неуређеног корита сваке године долази до изливања и плављења стамбених објеката. Набавка је планирана на осниву Програма пословања за 2014.годину као прва фаза.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Укупна вредност за реализацију по Главном пројекту на који је издата грађевинска дозвола је око 100.000.000,00 динара. Укупна вредност је процењена на бази Предмера и Предрачуна радова из Главног пројекта.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1741/2;							
<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ОБРИСАН</b>									
Образложење измене: Поступак се брише због преусмерења средстава на хитне санационе радове за отклањање последица поплавних таласа на регулационим и заштитним водним објектима									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.3.103	Наставак радова на сечи, вађењу пањева, измуљивању, утовару и транспорту до депоније до бкм, на каналу „Ресавчина“ систем Кушиљево <b>ОРН:</b> 45246410	2,861,000 <b>По годинама:</b> 2014-2,861,000	2,861,000	3,433,200	42	отворени поступак	6 2014	7 2014	10 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1763/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
30.09.2014	Ор.2306-140/8-2014	ВП „Ћуприја“ АД, Ћуприја, Србија	2861	2852	2852	Наставак радова на сечи, вађењу пањева, измуљивању, утовару и транспорту до депоније до бкм, на каналу „Ресавчина“ систем Кушиљево			

1.3.104	Инвестиционо одржавање електро опреме - уградња високонапонске раставне склопке и високонапонског развода у доводној ћелији трафо станице "Косно Грло" <b>ОРН:</b> 45311200	392,688 <b>По годинама:</b> 2014-392,688	392,688	471,226	42	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи због обезбеђења функционалности система за одводњавање и заштите од поплавих унутрашњих вода, према Оперативном плану за 2014. (Сл. гласник РС бр. 4 од 17.01.2014. године);							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу расположивих средстава из Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2014. годину и елабората инвестиционог одржавања система за одводњавање у јавној својини - уградња високонапонске раставне склопке и високонапонског развода у доводној ћелији трафо станице "Косно Грло" на мелиорационом подручју Доњи Дунав, хидромелиорациони систем ДД 6.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1003/4;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
				<b>Вредност у хиљадама динара</b>					
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
19.08.2014	Ор.1888-76/8-2014	КОДУС,Београд (Звездара), Србија	393	300	300	Инвестиционо одржавање електро опреме - уградња високонапонске раставне склопке и високонапонског развода у доводној ћелији трафо станице "Косно Грло"			
1.3.105	Биотехнички радови : Израда преграде од двоструких плетера на сливу Јужне Мораве подслив Пуста река – Слив Пуста река до профила П15, у дужини од 68м`, подслив Вујановачка река у дужини од 10м`, подслив Магашка река у дужини од 17м` <b>ОРН:</b> 45246200 45246400	913,522 <b>По годинама:</b> 2014-913,522	913,522	1,096,226	45	отворени поступак	6 2014	7 2014	11 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови су предвиђени Главним пројектом за заштиту од ерозије и бујица на сливу Пусте реке (књига од 1-6). Циљ је заштита обале реке и заштита од поплава на горњем току слива Пусте реке.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност је процењена на бази Предмера и предрачуна радова са ценама по позицијама из Главног пројекта.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1764/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
				<b>Вредност у хиљадама динара</b>					
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
20.08.2014	Ор.1871-92/8-2014	ДВП „Ерозија“,Ниш (Палилула), Србија	914	898		Биотехнички радови : Израда преграде од двоструких плетера на сливу Јужне Мораве подслив Пуста река – Слив Пуста река до профила П15, у дужини од 68м`, подслив Вујановачка река у дужини од 10м`, подслив Магашка река у дужини од 17м`			

1.3.106	Биолошки радови: Пошумљавање чистина на сливу Јужне Мораве, подслив Пуста река, садницама црног бора на површини од 24ха, КО Магаш – Добра вода и Мрвеш. <b>ОРН:</b> 45246400	3,264,150  <b>По годинама:</b> 2014-3,264,150	3,264,150	3,916,980	45	отворени поступак	6 2014	7 2014	11 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови су предвиђени Главним пројектом за заштиту од ерозије и бујица на сливу Пусте реке (књига од 1-6). Циљ је заштита обале река, смањење ерозије земљишта и заштита од поплава на горњем току слива Пусте реке.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност је процењена на бази Предмера и предрачуна радова из Главног пројекта, из Програма пословања ЈВП Србијаводе за 2014г. , из ценовника ЈП Србијашуме и на основу извођачких цена.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1764/2;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
20.08.2014	Ор.1872-91/8-2014	ДВП „Ерозија“,Ниш (Палилула), Србија	3264	3228		Биолошки радови: Пошумљавање чистина на сливу Јужне Мораве, подслив Пуста река, садницама црног бора на површини од 24ха, КО Магаш – Добра вода и Мрвеш.			
1.3.107	Биолошки радови: Пошумљавање чистина на сливу Велике Мораве, подслив река Ждраљица, садницама црног бора на површини од 11,7ха, КО Ждраљица. <b>ОРН:</b> 45246400	1,540,000  <b>По годинама:</b> 2014-1,540,000	1,540,000	1,848,000	45	отворени поступак	6 2014	7 2014	11 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови су предвиђени Главним пројектом антиерозионих радова у сливу реке Ждраљице. Циљ је заштита обале река, смањење ерозије земљишта и заштита од поплава на горњем току слива реке Ждраљице.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност је процењена на бази Предмера и предрачуна радова из Главног пројекта антиерозионих радова, из Програма пословања ЈВП Србијаводе за 2014.г. , из ценовника ЈП Србијашуме и на основу извођачких цена.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1764/3;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
19.08.2014	Ор.1873-90/8-2014	ДВП „Западна Морава“,Краљево, Србија	1540	1533		Биолошки радови: Пошумљавање чистина на сливу Велике Мораве, подслив река Ждраљица, садницама црног бора на површини од 11,7ха, КО Ждраљица.			

1.3.108	Биолошки радови: Пошумљавање чистина на сливу Западне Мораве, подслив река Ђетиња, садницама црног бора на површини од 11,7ха, узводно од акумулације „Врутци“. <b>ОРН:</b> 45246400	1,590,400	1,590,400	1,908,480	45	отворени поступак	6 2014	7 2014	11 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови су предвиђени Синтезом Генералног пројекта уређења ерозионих и бујичних подручја. Циљ је заштита обале река, смањење ерозије земљишта и заштита од поплава на горњем току слива реке Расине.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност је процењена на бази Предмера и предрачуна радова из Синтезе Генералног пројекта, из Програма пословања ЈВП Србијаводе за 2014.г. , из ценовника ЈП Србијашуме и на основу извођачких цена.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1764/4;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
19.08.2014	Ор.1874-89/8-2014	ДВП „Западна Морава“, Краљево, Србија	1590	1580		Биолошки радови: Пошумљавање чистина на сливу Западне Мораве, подслив река Ђетиња, садницама црног бора на површини од 11,7ха, узводно од акумулације „Врутци“.			
1.3.109	Редовно одржавање објекта за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 1. у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	6,343,464	6,343,464	7,612,157	41	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Општим и Оперативним планом за заштиту од поплава предвиђено је редовно одржавање водних објекта.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1762/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
10.06.2014	Ор.1223-35/8-2014	АД „Водопривреда“, Пожаревац, Србија	6343	6343	6343	Редовно одржавање објекта за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 1. у 2014. години.			

1.3.110	Редовно одржавање објекта за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 2. и ВМ 3. у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	8,029,323  <b>По годинама:</b> 2014-8,029,323	8,029,323	9,635,188	41	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објекта.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1762/2;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
06.06.2014	Ор.1187-34/8-2014	ДВП „Смедерево“, Смедерево, Србија	8029	8027	8027	Редовно одржавање објекта за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 2. и ВМ 3. у 2014. години.			
1.3.111	Редовно одржавање објекта за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 4. и ВМ 5. у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	10,526,550  <b>По годинама:</b> 2014-10,526,550	10,526,550	12,667,860	41	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објекта.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1762/3;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
05.06.2014	Ор.1186-29/8-2014	АД „Водопривреда“, Смедеревска Паланка, Србија	10527	10202	10202	Редовно одржавање објекта за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 4. и ВМ 5. у 2014. години.			

1.3.112	Редовно одржавање објекта за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 6. у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	11,982,000	11,982,000	14,378,400	41	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1762/4;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
12.06.2014	Ор.1256-30/8-2014	ВП „Ђуприја“ АД, Ђуприја, Србија	11982	11913	11913	Редовно одржавање објекта за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Велика Морава", хидромелиорационог система ВМ 6. у 2014. години.			
1.3.113	Редовно одржавање објекта за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Западна Морава", хидромелиорационог система ЗМ 1. у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	3,503,832	3,503,832	4,204,599	41	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката..							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1762/5;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
09.06.2014	Ор.1188-33/8-2014	Водопривредно „Морава“ ДОО, Чачак, Србија	3504	3443	3443	Редовно одржавање објекта за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Западна Морава", хидромелиорационог система ЗМ 1. у 2014. години.			

1.3.114	Редовно одржавање објекта за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Јужна Морава", хидромелиорационог система JM 1. – JM 4. у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	4,220,355  <b>По годинама:</b> 2014-4,220,355	4,220,355	5,064,426	41	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објекта.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1762/6;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
17.06.2014	Ор.1300-32/8-2014	„CD HIS“ д.о.о,Горње Међурово, Србија	4220	3742	3742	Редовно одржавање објекта за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Јужна Морава", хидромелиорационог система JM 1. – JM 4. у 2014. години.			
1.3.115	Редовно одржавање објекта за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Нишава", хидромелиорационог система Н 1. у 2014. години. <b>ОРН:</b> 45246410	5,050,690  <b>По годинама:</b> 2014-5,050,690	5,050,690	6,060,828	41	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014 годину предвиђено је редовно одржавање водних објекта.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности су из Програма ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1762/7;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
17.06.2014	Ор.1297-31/8-2014	ДВП „Ерозија“,Ниш (Палилула), Србија	5051	3837	3837	Редовно одржавање објекта за одводњавање у јавној својини на мелирационом подручју "Нишава", хидромелиорационог система Н 1. у 2014. години.			

1.3.116	Изградња прве фазе друге етапе хидросистема за наводњавање дела Неготинске низије на 700 ha- анекс уговора са МПШВ-управа за пољ.земљиште <b>ОРН:</b> 45232121	108,703,527	108,703,527	108,703,527	47	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи у циљу реализације пилот пројекта наводњавања дела Неготинске низије од 1.100 ha, чија је прва етапа I фазе од 400 ha изведена на основу „Главног пројекта хидросистема за наводњавање дела Неготинске низије коришћењем постојеће пумпне станице ИХП „Прахово“, пројектант ДД „Хидроинвест“ ДТД Нови Сад. На основу постојеће техничке документације потребно је изградити преосталих 700ha у другој етапи радова у циљу финализације пројекта и обезбеђења наводњавања на 1.100 ha у општини Неготин.							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу израђеног предмера радова са предрачунским вредностима према Главном пројекту и сагласношћу пројектанта на иновирани цене							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1004/1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>			
28.08.2014	Ор.1970-88/8-2014	ДОО "ЈОНИ КОМЕРЦ", Велики Црљени, Србија	108704	43488		Изградња прве фазе друге етапе хидросистема за наводњавање дела Неготинске низије на 700 ha- анекс уговора са МПШВ-управа за пољ.земљиште			
1.3.117	Изградња стубне трафо станице 35/0,4 кВ 160 кВА, са прикључним 35 кВ водом и напојног 0,4 кВ прикључка за црпну станицу „Бадрика“ <b>ОРН:</b> 45232221	2,380,000	2,380,000	2,856,000	43	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:		Одлука о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца, тако да је инвеститор град Смедерево са средствима од 2.380.000,00 динара а радове због суштинског значаја за водопривреду прате ЈВП "Србијаводе"							
Разлог и оправданост набавке:		Изградњом стубне трафо станице неопходне за функционисање црпне станице „Бадрика“ и повезивањем у систем за одводњавање решиће се проблем плављења обрадивог земљишта око 6.000 хектара, које обухвата села Радицац, Враново, Раља, Мала Крсна, Скобаљ, Осипаоница и Лугавчина, на подручју града Смедерева. ЈВП „Србијаводе“ је до 2012. Године инвестирало око 27 милиона динара у изградњу црпне станице „Бадрика“, која још увек није пуштена у рад јер не постоји трафо станица за прикључење на електродистрибутивну мрежу. Због поменутог значаја црпне станице „Бадрика“ за одводњавање пољопривредног земљишта у Смедереву, Градско веће града Смедерева донело је Закључак број 350-147/2012-12 од 12.07.2012. године о учешћу у финансирању стубне трафо станице за потребе напајања електричном енергијом црпне станице „Бадрика“. Град Смедерево је у 2013. Години планирао средства у буџету на основу којих је потписан Споразум о заједничкој изградњи стубне трафо станице бр 1486 од 15.05.2013. године. Носилац права коришћења на катастарској парцели бр. 4073, уписаној у лист непокретности број 619 КО Радицац, на којој се гради стубна трафо станица је ЈВП „Србијаводе“, којем су по основу Закона о водама дати на управљање и коришћење водни објекти и послови од општег интереса.							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу израђеног предмера радова са процењеним предрачунским вредностима подручне електро дистрибуције ЕД „Морава“ за прикључење на мрежу							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1003;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									



1.3.118	Столарски радови за ВПЦ "Сава- Дунав"	300,000	300,000	360,000	37	поступак јавне набавке мале вредности	5 2014	6 2014	7 2014
	<b>ОРН:</b> 45421000	<b>По годинама:</b> 2014-300,000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Због старости столарије неопходно је извршити комплетну замену неких прозора а неке је неопходно поправити.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена је на основ искуства у уговарању оваквих послова у ранијем периоду, као и на основу увида у цене на тржишту.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/53-1;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.3.119	Радови на крову ВПЦ "Сава- Дунав"	100,000	100,000	120,000	37	поступак јавне набавке мале вредности	7 2014	8 2014	10 2014
	<b>ОРН:</b> 45000000	<b>По годинама:</b> 2014-100,000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Радове је потребно спровести ради поправке крова у Радној јединици у Неготину. Неопходно је ове радове извести из безбедносних, здравствених и естетских разлога.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност радова је утврђена на основу анализе цена ове врсте услуга објављених у средствима јавног информисања.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/53-2;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.3.120	Радови на одржавању зграде Дирекције	120,000	120,000	144,000	37	поступак јавне набавке мале вредности	5 2014	6 2014	7 2014
	<b>ОРН:</b> 45442100	<b>По годинама:</b> 2014-120,000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Како је на згради Дирекције део фасаде отпао на стубу код улаза у гаражу, неопходно је извршити санацију.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту путем интернет сајтова.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/53-3;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.3.121	Молерски радови за ВПЦ "Сава-Дунав"	300,000	300,000	360,000	37	поступак јавне набавке мале вредности	7 2014	8 2014	10 2014
	<b>ОРН:</b> 45442100	<b>По годинама:</b> 2014-300,000	-300,000	-360,000	37				
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Поправка и кречење зидова у ВПЦ Сава Дунав – Радна јединица Неготин је неопходно због запрљаности зидова и из хигијенских разлога. Такође је потребно кречење спољних зидова- фасаде ради заштите од спољних утицаја. У центру за одбрану од поплава неопходно је кречење спољних зидова (спољних дрвених површина), ради заштите од спољних утицаја.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена анализом тржишта имајући у виду цену за ту врсту услуга из претходних година од стране овлашћених понудјача (провера вршена телефонским путем и путем интернета).							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/53-4;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ОБРИСАН</b>									
Образложење измене: Молерски радови планирани за ВПЦ "Сава - Дунав " се одлажу за пролеће, а средства планирана за ту намену се пребацују на неопходне радове на Центру за одбрану од поплава									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									

1.3.122	Молерски радови за ВПЦ "Морава" <b>ОРН:</b> 45442110	400,000 <b>По годинама:</b> 2014-400,000	400,000	480,000	37	поступак јавне набавке мале вредности	6 2014	7 2014	9 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Кречење просторија у водопривредном центру у Нишу је планирано јер су просторије уселјене 2007. године и од тада нису кречене. У међувремену је дошло до оштећења зидова услед изливања воде.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност је утврђена према просечној цени фарбе у односу на површину и број радних сати неопходних за кречење површине. Провера цена извршена путем телефона и интернет страница.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/53-5;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
		<b>Датум</b>		<b>Број уговора</b>		<b>Добављач</b>		<b>Предмет набавке</b>	
						<b>Процењена</b>		<b>Уговорена</b>	
						<b>Извршена</b>			
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4		03.02.2015	Мр 498-287/8-2014	Артифекс градња, Ниш, Брзи Брод	400	243	Молерски радови у ВПЦ "Морава"		
Закључен уговор, година: 2015 квартал: 1		02.03.2015	Мр.498-287/8-2014	"Артифекс градња" Ниш	400	243			
1.3.123	Техничко осматрање високих брана према Оперативном плану одбране од поплава за 2014. годину у 2014. години. ( Барје М.10.9., Гружа М.12.5., Врутци М.13.11., Брестовац М.10.7., Нова Грошница М.3.5., Кудреч 1 и Кудреч 2 М.5.1., Голи Камен М.13.7. и Спомен Парк М.3.4.) <b>ОРН:</b> 45246410	4,710,000 <b>По годинама:</b> 2014-4,710,000	4,710,000	5,652,000	39	отворени поступак	4 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У складу са Законом о водама и Оперативним планом за заштиту од поплава за 2014. годину предвиђено је редовно одржавање водних објеката.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењене вредности Програма пословања ЈВП Србијаводе за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 07-1748/2;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
1.3.124	Санација регулисаног дела тока реке Пилице кроз Бајину Башту	8,929,997 <b>По годинама:</b> 2014-8,929,997	8,929,997	10,716,000	50	отворени поступак	8 2014	9 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Хитне санације оштећења на водном објекту услед мајских поплава 2014.г							
Начин утврђивања процењене вредности:		Снимањем величине оштећења на терену и на основу планских цена из Програма за 2014.г							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1691/47;							
<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: Усвојеним Изменама и допунама Програма пословања ЈВП "Србијаводе" преусмерена су средства са позиција изградње на хитно санирање оштећених објеката у мајским поплавама.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
		<b>Датум</b>		<b>Број уговора</b>		<b>Добављач</b>		<b>Предмет набавке</b>	
						<b>Процењена</b>		<b>Уговорена</b>	
						<b>Извршена</b>			
12.11.2014	Ор.2757-184/8-2014	ВД „ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ“ ДОО, Шабац, Србија	8930	8764	Санација регулисаног дела тока реке Пилице кроз Бајину Башту				

1.3.125	Санација реке Моравице узводно од Пиварског моста у Алексинцу до села Бован	12,475,361	12,475,361	14,970,440	50	отворени поступак	8 2014	9 2014	12 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-12,475,361							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Санација објеката урушених у поплавама у току маја месеца 2014.године							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процене оштећења у складу са планским ценама усвојеним кроз Програм пословања за 2014.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/48;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: Преусмерена средства Изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину								
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>								
	<b>Вредност у хиљадама динара</b>								
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>		
	29.10.2014	Ор.2650-153/8-2014	ДВП „Ерозија“, Ниш (Палилула), Србија	12475	11995		Санација реке Моравице узводно од Пиварског моста у Алексинцу до села Бован		

## Набавке на које се Закон не примењује

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Основ за изузеће	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
<b>Укупно</b>		120,832,215							
	<b>2014</b>	120,681,215							
	<b>2015</b>	105,000							
	<b>2016</b>	46,000							
<b>добра</b>		1,683,439							
2.1.1	Computer hardware for Field prospection - GPS device <b>ОРН:</b> 30210000	636,549  <b>По годинама:</b> 2014-636,549	636,549	636,549	02	7.1.2)1))	5 2014	5 2014	6 2014
	Напомена:	Прдвђена набавка се врши из фондова ЕУ. Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали новац на располагању је и стриктно придржавање унапријед прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, ), који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.							
	Разлог и оправданост набавке:	Предвђено буџетом пројекта							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу буџета пројекта							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/20-2; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;							
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
2.1.2	Computer software for Field prospection - GPS GIS software <b>ОРН:</b> 48000000	173,604  <b>По годинама:</b> 2014-173,604	173,604	173,604	02	7.1.2)1))	5 2014	5 2014	7 2014
	Напомена:	Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи према буџету пројекта, који је саставни део пројекта.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена буџетом и не може се мењати, осим у изузетним случајевима и тада са тражи сагласност.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/20-3; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;							
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								

2.1.3	Алати инвентар, резервни делови <b>ОРН:</b> 31224810 44165000 44192200 44320000 44411100 44500000	300,000 <b>По годинама:</b> 2014-300,000	300,000	360,000	05	39.2.	4 2014	4 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка по потреби алата, браве, цилиндри, сијалице, стартери, пригушнице, утичнице, сифони, вирбле, вентили, панцир црева, пловци и звона, типлови и шрафофска роба, силикон, телефонски и струјни каблови и други потрошни материјал							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту путем интернет сајтова, као и провером потрошње из претходне године							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/23-2; Образложење основаности: Годишњи износ је мањи од 400.000,00 динара;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
2.1.4	Заштитна и противпожарна радна одећа и материјал <b>ОРН:</b> 18143000 44480000	250,000 <b>По годинама:</b> 2014-250,000	250,000	300,000	06	39.2.	5 2014	5 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Према акту о процени ризика потребно је набавити одрђену количину личних заштитних средстава за запослене, резервни садржај за апотеку тип 1 и тип 2, набавка противпожарних апарата за црпне станице, кутије са песком, замена апарата старијих од 20 година и замену према потреби остале против пожарне опреме (хидранти, црева, јављачи и итд.)							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту путем интернет сајтова							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/24; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је мања од 400.000,00 динара;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
2.1.5	Гуме <b>ОРН:</b> 34351100	175,578 <b>По годинама:</b> 2014-175,578	175,578	210,694	07	39.2.	5 2014	6 2014	3 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка се спроводи сваке године за одређени број аутомобила, имајући у виду законске одредбе из безбедности у саобраћају и ограничена финансијска средства.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процена вредности је утврђена на основу анализе цена уговора из претходне године као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/25; Образложење основаности: Годишњи износ је мањи од 400.000,00 динара;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									

2.1.6	Набавка клима уређаја	147,708	147,708	177,250	12	39.2.	9 2014	9 2014	10 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-147,708								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Климатски услови налажу неопходност постојања уређаја за климатизацију							
	Начин утврђивања процене вредности:	Истраживањем тржишта							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/55; Образложење основаности: Вредност набавке је испод законски прописаног лимита за спровођење поступка;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: Накнадно достављене потребе радних јединица								
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
<b>услуге</b>		15,975,699							
2.2.1	Обука запослених за GIS (Participation fee for Advanced training for GIS for employees for SV)  <b>ОРН:</b> 80533200	950,000	950,000	950,000	23	7.1.2)1))	4 2014	4 2014	5 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-950,000								
	Напомена:	Прдвђена набавка се врши из фондова ЕУ. Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је утврђена буџетом пројекта							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процењана вредност је утврђена приликом дефинисања пројекта.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/40-1; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;							
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2	13.03.2014	2012/299-610/Т4	Gdi GISDATA	950	951	951	Обука запослених за ГИС	
2.2.2	Ревизија пројекта (Auditing costs) за пројекат 'Through Geographic Information System Towards Better Cross-Border Flood Risk Management in the Lim River Basin'  <b>ОРН:</b> 79210000	463,000	463,000	463,000	28	7.1.2)1))	5 2014	6 2014	9 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-463,000								
	Напомена:	Прдвђена набавка се врши из фондова ЕУ. Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.							
	Разлог и оправданост набавке:	У 2014. години је планиран завршетак пројекта. Буџетом су предвђена средства ревизије пројекта, чији је циљ да изврши контролу трошења средстава у складу са одобреним буџетом.							
	Начин утврђивања процене вредности:	Вредност је дефинисана буџетом и у складу је са трошковима (признатим) за такву врсту услуге.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/45; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;							
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								

2.2.3	Услуге обезбеђења исхране и напитака за учеснике семинара (Costs of meals and refreshment for Promotion Workshops' participants ) за пројекат 'Through Geographic Information System Towards Better Cross-Border Flood Risk Management in the Lim River Basin' <b>ОРН:</b> 55300000 55400000	173,600	173,600	173,600	33	7.1.2)1))	5 2014	5 2014	5 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-173,600								
	Напомена:	Предвиђена набавка се врши из фондова ЕУ. Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је планирана буџетом пројекта (предвиђени су семинари на којима је потребно за учеснике обезбедити исхрану и напитке у паузама).							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност је дефинисана буџетом пројекта.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/49-1; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;							
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>			<b>Вредност у хиљадама динара</b>					
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 4	19.12.2014	2012/210-699/т13	Skyline travel doo	174	174	174	Услуге обезбеђења исхране и напитака за учеснике семинара	
2.2.4	Услуга смештаја и исхране за учеснике завршног семинара (Costs of accommodation and meals for participants of the Closing Workshop ) за пројекат 'Through Geographic Information System Towards Better Cross-Border Flood Risk Management in the Lim River Basin' <b>ОРН:</b> 55110000 55300000	1,157,350	1,157,350	1,157,350	33	7.1.2)1))	6 2014	7 2014	7 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-1,157,350								
	Напомена:	Предвиђена набавка се врши из фондова ЕУ. Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је дефинисана буџетом пројекта.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена буџетом пројекта на основу трошкова за сличну врсту услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/49-2; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;							
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								

2.2.5	Консултантски трошкови везани за пројекат (Consultance fee for Field prospection Consultant) - 'Through Geographic Information System Towards Better Cross-Border Flood Risk Management in the Lim River Basin' <b>ОРН:</b> 71510000	1,666,600  <b>По годинама:</b> 2014-1,666,600	1,666,600	1,666,600	29	7.1.2)1))	5 2014	5 2014	5 2014
Напомена:		Предвиђена набавка се врши из фондова ЕУ. Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.							
Разлог и оправданост набавке:		Трошкови су предвиђени буџетом пројекта, који је саставни део уговора.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност је утврђена на бази процене такве врсте трошкова који признаје ЕУ.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/46-3; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2		06.09.2014	2012/299-610/Т5	Гео Проект SM	1667	1650	1650	Консултантски трошкови везани за пројекат	
2.2.6	Консултантске услуге везане за евалуацију пројекта (Evaluation costs) - 'Through Geographic Information System Towards Better Cross-Border Flood Risk Management in the Lim River Basin' <b>ОРН:</b> 79411100	555,533  <b>По годинама:</b> 2014-555,533	555,533	555,533	29	7.1.2)1))	4 2014	4 2014	7 2014
Напомена:		Предвиђена набавка се врши из фондова ЕУ. Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.							
Разлог и оправданост набавке:		Набавка је предвиђена буџетом пројекта.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност је одређена на основу трошкова сличних услуга.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/46-4; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2		04.03.2014	2012/299-610/Т3	Ђорђе Лазић	555	553	553	Консултантске услуге везане за евалуацију пројекта	



2.2.7	Консултантске услуге везане за израду мапа (Consultance fee for Map Developers ) <b>ОРН:</b> 72260000	1,805,483	1,805,483	1,805,483	29	7.1.2)1))	4 2014	5 2014	7 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-1,805,483								
	Напомена:	Предвиђена набавка се врши из фондова ЕУ. Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је предвиђена буџетом пројекта.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност је утврђена буџетом пројекта.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/46-5; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;							
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 2	06.12.2014	2012/299-610/Т6	Belit doo	1805	1770	1770	Кинсултантске услуге везане за израду мапа	
2.2.8	Услуге програмирања за геопортал (Programming for Geoportал) <b>ОРН:</b> 72212000	1,736,042	1,736,042	1,736,042	29	7.1.2)1))	5 2014	5 2014	6 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-1,736,042								
	Напомена:	Предвиђена набавка се врши из фондова ЕУ. Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је предвиђена буџетом пројекта.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност је утврђена према буџету пројекта.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/46-6; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;							
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	20.08.2014	2012/299-610/Т7	Gdi GISDATA	1736	1700	1700	Услуге програмирања за Геопортал	

2.2.9	Штампарске услуге материјала за обуку (Working material for all trainings', workshops', meetings' participants and other stakeholders ) <b>ОРН:</b> 79810000	231,475	231,475	231,475	30	7.1.2)1))	4 2014	4 2014	5 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-231,475								
	Напомена:	Предвиђена набавка се врши из фондова ЕУ. Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.							
	Разлог и оправданост набавке:	За учеснике семинара потребно је штампати радни материјал.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност је утврђена на основу процене потребног материјала за предвиђен број учесника.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/47-1; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;							
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
2.2.10	Услуге штампања мапа (Map Developing meeting costs) <b>ОРН:</b> 79810000	34,721	34,721	34,721	30	7.1.2)1))	4 2014	4 2014	4 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-34,721								
	Напомена:	Предвиђена набавка се врши из фондова ЕУ. Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је предвиђена буџетом пројекта.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Услуга је планирана на основу трошкова сличних услуга у пројектима.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/47-2; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;							
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
2.2.11	Штампарске услуге (Roll-ups for SV and local authorities) <b>ОРН:</b> 79800000	115,736	115,736	115,736	30	7.1.2)1))	4 2014	5 2014	5 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-115,736								
	Напомена:	Предвиђена набавка се врши из фондова ЕУ. Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавке је предвиђена буџетом пројекта.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност је утврђена на основу буџета пројекта.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/47-3; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;							
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	25.09.2014	2012/299-610/Т9	BGI Consulting	116	116	116	Штампарске услуге	

2.2.12	Штампање рекламних паноа (Advertising canvas) <b>ОРН:</b> 79800000	28,934 <b>По годинама:</b> 2014-28,934	28,934	28,934	30	7.1.2)1))	4 2014	4 2014	4 2014	
Напомена:		Предвиђена набавка се врши из фондова ЕУ. Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.								
Разлог и оправданост набавке:		Током курсева, семинара и слично потребни су панои који обележавају догађај.								
Начин утврђивања процењене вредности:		Набавка је предвиђена на основу процене коштања сличних услуга.								
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/47-4; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;								
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>										
<b>Закључени уговори:</b>										
					<b>Вредност у хиљадама динара</b>					
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>		
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3		25.09.2014	2012/299-610/Т9	BGI CONSULTING	29	29	29			
2.2.13	Израда промотивног материјала са логом пројекта (Promotional material (folders, blocks, pencils, etc)) <b>ОРН:</b> 79800000	925,889 <b>По годинама:</b> 2014-925,889	925,889	925,889	30	7.1.2)1))	4 2014	4 2014	4 2014	
Напомена:		Предвиђена набавка се врши из фондова ЕУ. Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.								
Разлог и оправданост набавке:		За учеснике семинара је потребан промотивни материјал који има ознаку пројекта.								
Начин утврђивања процењене вредности:		Буџетом пројекта су предвиђена средства за учеснике семинара.								
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/47-5; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;								
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>										
<b>Закључени уговори:</b>										
					<b>Вредност у хиљадама динара</b>					
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>		
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3		25.09.2014	2012/229-610/Т9	BGI CONSULTING	926	904	904			

2.2.14	Услуге штампања брошура са мапама плавних подручја (Brochures with maps of flooding areas - printing costs) <b>ОРН:</b> 79800000	208,325 <b>По годинама:</b> 2014-208,325	208,325	208,325	30	7.1.2)1))	4 2014	5 2014	6 2014
Напомена:		Предвиђена набавка се врши из фондова ЕУ. Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.							
Разлог и оправданост набавке:		Пројектом су дефинисане и мапе плавних подручја, као и њихово штампање.							
Начин утврђивања процене вредности:		Према пројекту.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/47-6; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
2.2.15	Штампање водича за Геопортал (Geoportals Usage Guide - printing costs) <b>ОРН:</b> 79800000	260,406 <b>По годинама:</b> 2014-260,406	260,406	260,406	30	7.1.2)1))	4 2014	4 2014	5 2014
Напомена:		Предвиђена набавка се врши из фондова ЕУ. Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.							
Разлог и оправданост набавке:		Пројектом је предвиђено штампање водича (упутства) за коришћење Геопортала							
Начин утврђивања процене вредности:		На основу буџета пројекта.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/47-7; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
2.2.16	Брошуре за пројекат- штампање (Brochures for faculties - printing costs) <b>ОРН:</b> 79810000	231,472 <b>По годинама:</b> 2014-231,472	231,472	231,472	30	7.1.2)1))	5 2014	5 2014	5 2014
Напомена:		Предвиђена набавка се врши из фондова ЕУ. Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical Guide to contract procedures for EC external actions), који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.							
Разлог и оправданост набавке:		Пројектом је предвиђено да се брошуре штампају и деле полазницима и осталим корисницима.							
Начин утврђивања процене вредности:		На основу буџета.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/47-8; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									

2.2.17	Штампање брошура о пројекту за компаније (Brochures for companies - printing costs) <b>ОРН:</b> 79810000	231,472	231,472	231,472	30	7.1.2)1))	5 2014	5 2014	5 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-231,472								
	Напомена:	Предвиђена набавка се врши из фондова ЕУ. Један од критеријума који мора бити задовољен да би потенцијални корисници средстава имали новац на располагању је и стриктно придржавање унапред прописаних правила и процедура набавки и уговарања. Ова правила и процедуре су први пут објављена 1. фебруара 2006. године, а ревидирана 22. августа 2007. године, у форми Практичног водича Европске комисије (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, који објашњава уговорне процедуре које се примењују на све уговоре о помоћи ЕЗ финансиране од стране Општег буџета Европске заједнице.							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је планирана буџетом пројекта.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу буџета пројекта.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/47-9; Образложење основаности: Набавка је финансирана од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а спроводи се по правилима дефинисаним у документу „Practical Guide to contract procedures for European Union external actions“ из 2012. године.;							
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
2.2.18	Обавезни прегледи у пословним просторијама и обавезе противпожарне заштите) <b>ОРН:</b> 71317200	215,000	215,000	258,000	21	39.2.	4 2014	4 2014	12 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-215,000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се обавља у складу са позитивним прописима у области заштите од пожара (прегледи противпожарних апарата, хидраната, паник светиљки, јављача пожара, испитивање микроклиме и осветљења)							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту путем интернет сајтова, као и из фактура претходних обављених прегледа							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/38; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је мања од 400.000 динара;							
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
2.2.19	Сервисирање UPS уређаја (резервно напајање у случају нестанка струје) <b>ОРН:</b> 50000000	100,000	100,000	120,000	17	39.2.	5 2014	5 2014	12 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-100,000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Шестомесечни сервис UPS уређаја од стране овлашћеног сервиса за потребе Дирекције ЈВП							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је приказана имајући у виду цену за ту врсту услуге из претходних година од стране овлашћених понуђача (провера вршена путем интернета и телефонским путем)							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/34-2; Образложење основаности: Процењена вредност за ову врсту услуге је мања од 400.000 динара;							
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
2.2.20	Одржавање лифта <b>ОРН:</b> 50750000	120,000	120,000	144,000	17	39.2.	4 2014	4 2014	12 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-120,000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање лифта (месечно одржавање и редован годишњи преглед лифта)							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је приказана имајући у виду цену за ту врсту услуге из претходних година од стране овлашћених понуђача (провера вршена путем интернета и телефонским путем)							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/34-3; Образложење основаности: Процењена вредност за такву врсту услуге је нижа од 400.000 динара;							
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								

2.2.21	Консултанске услуге - стручна помоћ у поступку јавних набавки <b>ОРН:</b> 79418000	140,000	240,000 -100,000	288,000 -120,000	29 29	39.2.	8 2014	8 2014	12 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-140,000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Консултантска услуга је потребна због сложености поступка појединих јавних набавки, посебно за оне набавке где предузеће нема стручне кадрове и знања из претходних година: услуге фиксне и мобилне телефоније, ел.енергија, поједине врсте радова и сл.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност је утврђена на основу процена за сличну врсту услуга, а имајући у виду ограничене финансијске могућности предузећа.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/46-1; Образложење основаности: Процењена вредност набавке на годишњем нивоу је мања од 400.000 динара;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење измене: Средства за набавку су делимично преусмерена на другу набавку за коју је утврђен приоритет. <b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
2.2.22	Услуге овлашћеног стручног проценитеља <b>ОРН:</b>	250,000	150,000 100,000	180,000 120,000	29 29	39.2.	8 2014	8 2014	11 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-250,000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	У складу са изменама Закона о порезу на имовину потребно је извршити процену фер вредности некретнина за које постоји обавеза плаћања пореза.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу понуда више овлашћених судских проценитеља.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/46-2; Образложење основаности: Планирана вредност набавке је на годишњем нивоу мања од 400.000 динара;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење измене: Због повећања обима посла као последица поплавног таласа процењено је да треба повећати износ набавке <b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
2.2.23	Стручно усавршавање енглеског језика за запослене који раде на имплементацији директива Европске Уније <b>ОРН:</b> 80580000	320,000	320,000	384,000	26	39.2.	4 2014	5 2014	7 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-320,000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Знање енглеског и стално усавршавање за запослене је потребно због све већег броја међународних пројеката у којима предузеће учествује, као и због праћења директива ЕУ из области вода и осталих прописа везаних за делатност.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу финансијске могућности предузећа и истраживања за цену овакве врсте услуга.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/43; Образложење основаности: Процењена вредност је на годишњем нивоу мања од 400.000 динара;							
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
2.2.24	Услуге рачуноводствене ревизије <b>ОРН:</b> 79212000	320,000	200,000 120,000	240,000 144,000	24 24	39.2.	8 2014	9 2014	4 2015
	<b>По годинама:</b> 2014-320,000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу Закона о рачуноводству - неопходно је вршење ревизије финансијских извештаја.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процењене вредности из претходних година и понуда више ревизорских фирми.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/41-1; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је мања од 400.000 динара.;							
	<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ИЗМЕЊЕН</b> Образложење измене: Услови на тржишту и добијене понуде условљавају да се за овакву врсту услуга испланирају већа финансијска средства. <b>Статус поступка: планирани поступак</b>								

2.2.25	Услуге ванредне рачуноводствене ревизије	120,000	120,000	144,000	24	39.2.	7	8	8
	<b>ОРН:</b> 79212000	<b>По годинама:</b> 2014-120,000	-120,000	-144,000	24		2014	2014	2014
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу сазнања о најављеним изменама законске регулативе намеће се потреба за планирањем ове врсте услуга.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу набвк ове врсте услуга у претходној години.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/41-2; Образложење основаности: Процењена вредност услуге је на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара;							
<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ОБРИСАН</b>									
Образложење измене: Планирано је коришћење услуге ванредне рачуноводствене ревизије у 2014 ради усклађивања интерних рачуноводствених правилника и политика са Међународним рачуноводственим стандардима и усклађивање са новим Законом о рачуноводству. Како је Закон о ревизији изменио услове по којима ревизорске куће послују, омогућио је да се кроз редовну ревизију финансијских извештаја користе и остале саветодавне услуге ревизора.									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
2.2.26	Услуге одржавања зграде и инсталација - Одржавање електричних инсталација Морава и Дирекција и Сава	300,000	300,000	360,000	18	39.2.	4	5	5
	<b>ОРН:</b> 50711000	<b>По годинама:</b> 2014-300,000					2014	2014	2014
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање електро инсталација, неопходно је ради безбедности запослених и функционисања рада.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је приказана имајући у виду цену за ту врсту услуге из претходних година од стране овлашћених понуђача (провера вршена путем интернета и телефонским путем)							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/35-1; Образложење основаности: Набавка је за такву врсту услуге на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
2.2.27	Услуге одржавања централног грејања	100,000	100,000	120,000	18	39.2.	9	9	12
	<b>ОРН:</b> 50720000	<b>По годинама:</b> 2014-100,000					2014	2014	2014
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Редовно одржавање централног грејања у пословним просторијама ВПЦ „Сава-Дунав“ укључујући и радне јединице, потребно је ради правилног функционисања система за грејање пре свега у зимском периоду, како би се запосленима омогућио рад под условима који су уобичајени у зимским месецима.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Вредност услуга у овом износу је приказана на основу анализе цена услуга (поправке и анализе) радњи и предузећа који пружају ову врсту услуга, као и износ који је за ове услуге трошено на годишњем нивоу.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/35-2; Образложење основаности: Процењена вредност за ову врсту набавке је нижа од 400.000 динара на годишњем нивоу.;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									

2.2.28	Сервисирање ледомата, фрижидера и машина за судове, шпорета и других апарата <b>ОРН:</b> 50730000 50800000	150,000 <b>По годинама:</b> 2014-150,000	150,000	180,000	17	39.2.	4 2014	4 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У случају квара ледомата, фрижидера и машина за суђе, шпорета потребно је извршити одговарајуће поправке. Редовно одржавање ових уређаја је неопходно због њиховог правилног функционисања.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је утврђена анализом тржишта (путем интернета) увидом у цене различитих радњи и предузећа чија је делатност пружање ове врсте услуга, рачунајући и пораст цена ових услуга на тржишту (раст цена на мало), као и износ који је за ове услуге трошено на годишњем нивоу.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/34-6; Образложење основаности: Процењена вредност набавке за овакву врсту услуга на годишњем нивоу је мања од 400.000 динара;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
2.2.29	Услуга штампања коверата за експедицију решења за 2014. годину <b>ОРН:</b> 79800000	200,000 <b>По годинама:</b> 2014-200,000	200,000	240,000	30	39.2.	4 2014	5 2014	5 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ефикасније је штампање коверата са неопходним подацима.							
Начин утврђивања процењене вредности:		Вредност је утврђена на основу претходне године.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/47-10; Образложење основаности: Процењена вредност ове врсте услуга је мања од 400.000 динара;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
2.2.30	Стручно усавршавање - обука и полагање испита за обављање послова координатора за извођење радова <b>ОРН:</b> 80000000	50,000 <b>По годинама:</b> 2014-50,000	50,000	60,000	26	39.2.	4 2014	5 2014	8 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Према уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, инвеститор односно заступник инвеститора за реализацију пројекта је дужан да одреди једног или више координатора за израду пројекта и једног или више координатора за извођење радова							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према правилнику о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/43-1; Образложење основаности: Набавка је на годишњем нивоу мања од 400.000 динара;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
2.2.31	Котизација за семинаре <b>ОРН:</b> 79000000	390,000 <b>По годинама:</b> 2014-390,000	390,000	468,000	23	39.2.	4 2014	4 2014	12 2014
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Да би се успешно спроводиле одредбе нових закона (као и измене и допуне постојећих) у области финансија, права, грађевине и осталих области потребно је посећивати одговарајуће семинаре где ће се детаљно објаснити примена законских одредби.							
Начин утврђивања процењене вредности:		На бази искуства из претходних година за котизације.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 435/40-2; Образложење основаности: Планирани износ је на годишњем нивоу мањи од 400.000 динара;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									



2.2.32	Услуге куповине авио карата	200,000	200,000	240,000	20	39.2.	4	4	12
	<b>ОРН:</b> 60400000	<b>По годинама:</b> 2014-200,000					2014	2014	2014
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	За посете сајмовима грађевинарства, екологије ио сл. потребна је набавка авио карата.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу упита телефоном агенција које продају авио карте, као и са сајтова.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/37-1; Образложење основаности: Процењена вредност на годишњем нивоу је мања од 400.000 динара;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
2.2.33	Одржавање и поправка рачунарске опреме	350,000	350,000	420,000	17	39.2.	4	5	12
	<b>ОРН:</b>	<b>По годинама:</b>					2014	2014	2014
	60400000	2014-350,000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна у случају квара рачунара, монитора, штампача, скенера и плотера.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је одређена на основу цена услуга из претходних година и учесталости квара рачунарске опреме.							
Остале напомене:	интерни број поступка: 435/34-7; Образложење основаности: Набавка је на годишњем нивоу мања од 400.000 динара;								
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
2.2.34	Услуге кабловске/сателитске телевизије за ЈВП "Србијаводе"	234,500	83,500	100,200	14	39.2.	5	6	6
	<b>ОРН:</b>	<b>По годинама:</b>					2014	2014	2016
	92224000	2014-83,500							
		2015-105,000							
		2016-46,000							
	Напомена:								
Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна ради бољег домета и квалитета слике телевизијских канала.								
Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена провером стања на тржишту путем интернет сајтова, као и фактура из претходне године.								
Остале напомене:	интерни број поступка: 435/31-2; Образложење основаности: Процењена вредност набавке је мања од 400.000 динара;								
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
2.2.35	Услуге превођења	90,000	90,000	108,000	36	39.2.	4	5	12
	<b>ОРН:</b>	<b>По годинама:</b>					2014	2014	2014
	79540000	2014-90,000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	ЈВП „Србијаводе“ је на захтев Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине - Одељење за европске интеграције и међународну сарадњу у области животне средине номинувало представнике за Преговарачку групу бр. 27 (Преговарачка група за животну средину) у којој ће активно учествовати. Запослени из ЈВП „Србијаводе“ који су одређени да учествују у склопу подгрупе за Директиву о поплавама процењују да ће обизором на досадашњу динамику бити одржано најмање 20 састанака како би Ребулика Србија била спремана да о важним питањима из ове области раговара у Брислу (новембар, 2014).							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу упита за цену овакве врсте услуга (телефонским путем и путем интернета)							
Остале напомене:	интерни број поступка: 435/52; Образложење основаности: Процењена вредност је мања од 400.000 динара;								
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									

2.2.36	Санитарни- обавезни прегледи радника	52,500	52,500	63,000	25	39.2.	4 2014	4 2014	12 2014
	<b>ОРН:</b> 85100000	<b>По годинама:</b> 2014-52,500							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	За одређена радна места обавезан је санитарни преглед и важећа санитарна књижица							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На бази искуства и потреба претходног периода							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/42; Образложење основаности: Процењена вредност;							
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
2.2.37	Услуге превода извештаја о поплавама	200,000	200,000	240,000	36	39.2.	8 2014	8 2014	11 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-200,000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна због превода извештаја о оштећеним објектима у поплавама 2014. године за потребе сарадње са Светском банком и са иностраним донаторима							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу тржишних цена за такву врсту услуге							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435/105; Образложење основаности: Процењена вредност набавке на годишњем нивоу је мања од 400.000,00 динара;							
<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: Набавка је потребна због извештаја о поплавама за Светску банку									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									
2.2.38	Стручно усавршавање-обука и полагање стручног испита за службеника за јавне набавке	80,000	80,000	96,000	26	39.2.	10 2014	10 2014	12 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-80,000								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Потребе организовања и спровођења великог броја јавних набавки захтева стручно усавршавање запослених у овој области							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу понуда за сличне врсте стручног усавршавања							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/50; Образложење основаности: Процењена вредност је на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара;							
<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: У правцу усклађивања интерних процедура и систематизације са обавезама које намеће Закон о јавним набавкама, указала се потреба да одређени запослени стекну сертификат службеника за јавне набавке									
<b>Статус поступка: планирани поступак</b>									

2.2.39	Пружања услуга у вези коришћења сервиса Националне мреже перманентних ГНСС (Глобалних навигационих сателитских система) станица Републике Србије – АГРОС.	82,500	82,500	99,000	14	39.2.	8 2014	8 2014	5 2015
		<b>По годинама:</b> 2014-82,500							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходност повезивања ГПС система на мрежу Глобалних навигационих сателитских система како би се вршила снимања терена за потребе израде карата плавних зона							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Постоје само два испоручиоца ове услуге и имају исту цену							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/51; Образложење основаности: Процењена вредност не прелази законом дефинисан минимум од 400.000;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: Потреба сателитског повезивања ГПС система потребних за теренска мерења и израде карата плавних зона								
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
2.2.40	Експертизе поплавних догађаја и предлог хитних активности - хитни радови у 2014. и унапређење система заштите од поплава	1,255,161	1,255,161	1,506,193	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-1,255,161							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Размере оштећења за одбрану од поплава која су настала као последица елементарне непогоде у току маја месеца условиле су неопходност ахнгажовања стручњака како би се установиле смернице интервентних радова у правцу подизања степена заштите система за одбрану од поплава.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу планских цена из Програма пословања.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/49; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: Хитни истражни и студијски радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
<b>радови</b>		103,173,077							

2.3.1	Хитни унтервентни радови на регулисаном кориту Колубаре кроз Ваљево од сточне пијаце до пиваре 5,13 км са обостраним насипима (2x0,24 км) уз регулисано корито реке Градац на ушћу у Колубару, укупно 5,61 км Регулисано корито Љубостиње од ушћа у Колубару 4,14 км и обострани насипи (2x0.84 км) уз регулисано корито 0,84 км, укупно 5,82 км 44о16' 08,09"С 19о55'24,92"И до 44о15'40,07"С 19о52'20,31"И	4,208,466	4,208,466	5,050,159	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-4,208,466							
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Оштећење облоге регулисаног корита, са урушавањем обала услед поплава									
Начин утврђивања процене вредности: Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.									
Остале напомене: интерни број поступка: 1691/1; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;									
<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава									
<b>Статус поступка: поступак у току</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба бр.С-1121/6	ПД "Ерозија "	4208	4003	4003	Хитни радови у току одбране од поплава		
2.3.2	Хитни интервентни радови на левом насипу уз Колубару од Јабучја до моста на путу Пепељевац Лајковац 6,84 км 44о21' 38,36"С 20о10'18,27"И	383,023	383,023	459,628	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-383,023							
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке: Пробој насипа									
Начин утврђивања процене вредности: Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.									
Остале напомене: интерни број поступка: 1691/2; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;									
<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава									
<b>Статус поступка: поступак у току</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба С-1121/6	ПД "Ерозија"	383	383	383	хитни радови у току одбране од поплава		

2.3.3	Хитни интервентни радови на десном насипу уз Тамнаву од ушћа у Колубару до ушћа Уба 8,58 км са левим насипом уз стару Колубару 0,77 км, укупно 9,35 км 44о32' 11,27"С 20о10'45,49"И	397,119	397,119	476,543	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014	
		<b>По годинама:</b> 2014-397,119								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Пробој насипа								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.								
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/3; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;								
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава									
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>									
	<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>		
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба С-1121/6	ПД "Ерозија"	397	397	397	Хитни радови у току одбране од поплава		
2.3.4	Хитни интервентни радови на десном насипу уз Тамнаву од ушћа Уба узводно до Ђемановог моста, 50 км 44о30' 29,76"С 20о07'57,68"И	225,673	225,673	270,807	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014	
		<b>По годинама:</b> 2014-225,673								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Пробој насипа услед поплава								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.								
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/4; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;								
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава									
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>									
	<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>		
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба С-1121/6	ПД "Ерозија"	226	226	226	Хитни радови у току одбране од поплава		

2.3.5	Хитни интервентни радови на десном насипу уз Тамнаву од ушћа Уба узводно до Ђемановог моста, 50 км44о30' 35,97"С 20о07'34,36"И	37,705	37,705	45,246	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-37,705							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Пробој насипа услед поплава							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/5; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба С-1121/6	ПД "Ерозија"	38	38	38	Хитни радови у току одбране од поплава	
2.3.6	Хитни интервентни радови на Обостраном насипу (2х2,0 км) и регулисано корито Тамнаве кроз Коцељеву, 4,80 км 44о28' 32,47"С 19о49'16,60"И до 44о28'01,06"С 19о48'41,20"И	1,931,464	1,931,464	2,317,757	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-1,931,464							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Оштећење облоге регулисаног корита, са урушавањем обала услед поплава							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/6; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	С-1121/6	ПД "Ерозија"	1931	1931	1931	Хитни радови у току одбране од поплава	

2.3.7	Хитни интервентни радови на регулисаном кориту Љига кроз Љиг, 3,63 км са регулисаним коритом потока Годевац на ушћу у Љиг, 0,40 км, укупно 4,03 км Регулисано корито Качера од ушћа у Љиг, 0,20 км 44о13' 31,65"С 20о14'24,01"И до 44о12'50,75"С 19о13'33,03"И	5,418,732	5,418,732	6,502,479	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-5,418,732							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Оштећење облоге регулисаног корита, са урушавањем обала, оштећења у зони моста услед поплава							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/7; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба С-1221/6	ПД "Ерозија"	5418	48	48	Хитни радови у току одбране од поплава	
2.3.8	Хитни интервентни радови на обостраном насипу (2х4,10 км) и регулисаном кориту Топлице кроз насеље Врујци, 8,20 км 44о12' 56,86"С 20о08'51,08"И	873,607	873,607	1,048,328	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-873,607							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Засута регулација и депонијска преграда							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/8; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								

2.3.9	Хитна санација насипа/обале/корита (довођење у пројектовано стање)- десни насип реке Језаве на км 8+520 и 13+085	1,860,585	1,860,585	2,232,702	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-1,860,585							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Пробој насипа и оштећење обале регулисаног корита оштећење >40% на дужини од око 5000м.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.годину							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/22; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
2.3.10	Хитни интервентни радови на десном насипу уз Саву деоница од км 2+300 до км 6 +105, (потез Кочин канал-Дреновац: незавршен објекат на делу од км 4+373 до км 6+105)	21,751,124	21,751,124	26,101,348	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-21,751,124							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Неизграђен заштитни деснообални насип реке Саве							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/9; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Нардба 325-00-530/204/7	ВД "Југокоп-Подриње"	21751	21751	21751	Хитни радови у току одбране од поплава	



2.3.11	Хитни интервентни радови на деснообалном насипу реке Саве-Дреновац - Чеврнтија - км.18+000 до км.23+350	857,104	857,104	1,028,524	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-857,104								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Оштећења насипа у току одбране Заштитни деснообални насип реке Саве-Дреновац - Чеврнтија							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/10; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							<b>Предмет набавке</b>
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>		
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба С-1121/5	ВП "Сава"	857	857	857	Хитни радови у току одбране од поплава	
2.3.12	Хитни интервентни радови на 1.Регулисано кориту реке Љубовиђе од км 0+150 до км 2+106  2.Деснообалном насипу на Сабирни канал од 0+000 до км 1+100	2,965,784	2,965,784	3,558,941	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-2,965,784								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Оштећење облоге регулисаног корита, са урушавањем обала услед поплава							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/12; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							<b>Предмет набавке</b>
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>		
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба С-1121/9	АД "Лозница" у реструктурирању	2966	2966	2966	Хитни радови у току одбране од поплава	

2.3.13	Хитни интервентни радови на 1.Регулисаном кориту реке Чађавице од км 0+132 до км 1+936,50  2.Регулисаном кориту реке Кржаве од км 0+064 до км 0+543,5 3.Регулисаном кориту реке Богоштице од км 0+185,5 до км 0+881,8 4.Деснообалном насипу реке Ликодре од км.0+000 до км 1+567	6,446,623	6,446,632	7,735,948	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-6,446,623							
<b>Напомена:</b>									
Разлог и оправданост набавке:		Пробој насипа услед поплава Оштећење облоге регулисаног корита, са урушавањем обала							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1691/11; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава									
<b>Статус поступка: поступак у току</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>			<b>Предмет набавке</b>	
					<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>		
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба бр С-1121/7	АД "Лозница у реструктурирању"	6447	6447	6447	Хитни радови у току одбране од поплава		

2.3.14	Хитни интервентни радови на левом насипу уз Јадар од инундације уз Дрину до пута Горњи Добрић-Козјак, 9,36 km (3+540;3+645;3+885;4+325;4+745;5+505;5+830;6+445;7+455;7+575;8+140;8+285;8+395;8+535;8+645;8+750;8+910;9+100;9+585;9+665;9+800;9+950;10+295;10+350; 10+500;10+820;10+930)	1,018,892	1,018,892	1,222,670	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-1,018,892							
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		3+540-Оштећење обале(оштећен); 3+645-Оштећење обале(оштећен); 3+885;-Оштећење обале(оштећен) 4+325;-Оштећење обале(оштећен) 4+745;-Оштећење обале(оштећен) 5+505;-Оштећење обале(уништен) 5+830;-Оштећење обале(оштећен) 6+445;-Оштећење обале(оштећен) 7+455;-Оштећење обале(оштећен) 7+575;-Оштећење обале(оштећен) 8+140;-Оштећење обале(оштећен) 8+285;-Оштећење обале(оштећен) 8+395;-Оштећење обале(оштећен) 8+535;-Оштећење обале(оштећен) 8+645;-Оштећење обале(оштећен) 8+750;-Оштећење обале(оштећен) 8+910;-Оштећење обале(оштећен) 9+100;-Оштећење обале(оштећен) 9+585;-Оштећење обале(оштећен) 9+665;-Оштећење обале(оштећен) 9+800;Пробој насипа(уништен) 9+950;-Оштећење обале(оштећен) 10+295;Пробој насипа(уништен) 10+350;-Оштећење обале(оштећен) 10+500;-Оштећење обале(уништен) 10+820;Пробој насипа(уништен) 10+930 Оштећење објеката у кориту(уништен))							
Начин утврђивања процењене вредности:		Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1691/13; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава									
<b>Статус поступка: поступак у току</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
		<b>Датум</b>		<b>Број уговора</b>		<b>Добављач</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>	
		<b>Процењена</b>		<b>Уговорена</b>		<b>Извршена</b>		<b>Предмет набавке</b>	
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3		02.07.2014	Наредба С-1121/8	ВД "Југокоп-подриње" доо		1019	1019	1019	Хитни радови у току одбране од поплава

2.3.15	Хитна санација десне обале Велике Мораве 28+800	531,596	531,596	637,915	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-531,596							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Пробој насипа и оштећење обале регулисаног корита оштећење >40%							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.године							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/23; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
<b>Статус поступка: поступак у току</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>		
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба 1122/2	АД "Водопривреда"	532	532	532	Хитни радови у току одбране од поплава		
2.3.16	Хитна санација десне обале реке Рача: км 4+050	1,660,620	1,660,620	1,992,744	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-1,660,620							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Пробој насипа и оштећење обале регулисаног корита оштећење >40%							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.год.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/24; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
<b>Статус поступка: поступак у току</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>		
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба 1122/4	АД "Водопривреда" Смедеревска Паланка	1661	1661	1661	Радови у току одбране од поплава		

2.3.17	Хитни интервентни радови на десној обали реке Лепенице :км 1+100	1,132,240	1,132,240	1,358,688	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-1,132,240							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Пробој насипа и оштећење обале регулисаног корита оштећење >40%							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.год.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/25; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>						
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба 1122/3	АД "Водопривреда" Смедеревска Паланка	1132	1132	1132	Хитни радови у току одбране од поплава	
2.3.18	Хитни интервентни радови на десној обали реке Јасенице: 19+300 (3 оштећења), 21+065, 22+065, 23+750, 25+120, 25+020, 26+420, 31+240, 24+900 и левој обали реке Јасенице: 16+435, 17+235, 23+750, 28+590, 30+010, 27+680, 18+785, 19+085	9,357,642	9,357,642	11,229,170	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-9,357,642							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Пробој насипа и оштећење обале регулисаног корита оштећење >40% на дужини од 1500м							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.год.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/26; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>						
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба 1122/5	АД "Водопривреда" Смедеревска Паланка	9358	9358	9358	Хитни радови у току одбране од поплава	

2.3.19	Хитни интервентни радови на регулисаном кориту Булињака кроз Кушиљево 3,5км	309,124	309,124	370,949	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-309,124								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Пробој насипа и оштећење обале регулисаног корита оштећење >40%							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.год.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/27; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>								
		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба 1122/6	ВП 2"Гуприја" ад	309	309	309	радови у току одбране од поплава	
2.3.20	Хитни интервентни радови на десном насипу уз Белицу од ушћа у Велику Мораву и десној обали регулисаног корита Белице кроз Јагодину, С.Ланиште, Н.Ланиште	517,655	517,655	621,186	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-517,655								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Пробој насипа и оштећење обале регулисаног корита оштећење >40%							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.год.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/28; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>								
		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба 1122/7	ВП "Гуприја" АД	518	518	518	Радови у току одбране од поплава	

2.3.21	Хитни интервентни радови на левом насипу уз Белицу од ушћа у Велику Мораву и левој обали регулисаног корита Белице кроз Јагодину, С.Ланиште, Н.Ланиште	414,944	414,944	497,933	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-414,944							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Пробој насипа и оштећење обале регулисаног корита оштећење >40%							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.год.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/29; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>								
					<b>Вредност у хиљадама динара</b>				
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба 1122/8	ВП "Ћуприја" АД	415	415	415	Радови у току одбране од поплава	
2.3.22	Хитни интервентни радови на левом и десном насипу уз Лугомир од ушћа у Велику Мораву до села Мајур, Јагодина, Ракитиво	5,162,678	5,162,678	6,195,213	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-5,162,678							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Пробој насипа и оштећење обале регулисаног корита оштећење >40%							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.год.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/30; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>								
					<b>Вредност у хиљадама динара</b>				
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба 1122/9	ВП "Ћуприја" АД	5163	5163	5163	Радови у току одбране од поплава	

2.3.23	Хитни интервентни радови на десном насипу уз Раваницу од ушћа у Велику Мораву 0+000, 1+600	765,352	765,352	918,423	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	9 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-765,352							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Пробој насипа и оштећење обале регулисаног корита оштећење >40% на дужини од 1600 метара							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.год.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/31; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба 1122/12	ВП "Ђуприја"	765	765	765	Радови у току одбране од поплава	
2.3.24	Хитни интервентни радови на десној и левој обали регулисаног корита Црнице кроз Параћин од 4+520 до 4+995	1,077,654	1,077,654	1,293,185	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-1,077,654							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Засутост регулисаног корита (наносом, вегетацијом и отпадом) Засутост на целој дужини (>40%)							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.год.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/32; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба 1122/13	ВП "Ђуприја"	1078	1078	1078	Радови у току одбране од поплава	



2.3.25	Хитни интервентни радови на десном насипу уз Јадар од инундације уз Дрину до ушћа везног канала за превођење Лешнице у Јадар, 7,00 км са ** десним насипом уз везни канал од ушћа у Јадар до Лешнице, 2,42 км, укупно 9,42 км ( (ЈАДАР)1+700;2+800;3+240;5+175;6+455;6+875;7+655;7+770; 7+825;7+855;8+150;8+345;8+395;8+535;8+645 ;8+745;8+ 755 ВЕЗНИ КАНАЛ( 0+000;0+400;0+800;0+1200	797,394	797,394	956,873	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-797,394							
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		<p>ЈАДАР  1+700; Пробој насипа(уништен)  2+800;-Оштећење обале(уништен)  3+240; -Оштећење обале(оштећен)  5+175;-Оштећење обале(уништен)  6+455; -Оштећење обале(оштећен)  6+875; -Оштећење обале(оштећен)  7+655; -Оштећење обале(оштећен)  7+770; -Оштећење обале(оштећен)  7 +825; -Оштећење обале(оштећен)  7+855; -Оштећење обале(оштећен)  8+150;-Оштећење обале(оштећен)  8+345; Пробој насипа(уништен)  8+395;Оштећење обале(оштећен)  8+535; Оштећење обале(оштећен)  8+645;Оштећење обале(оштећен)  8+745-Оштећење обале(оштећен) ;  8+ 755-Оштећење објеката у кориту (оштећен)  ВЕЗНИ КАНАЛ  0+000;-Оштећење објеката у кориту (оштећен)  0+400; ;Оштећење обале(оштећен)  0+800; Пробој насипа(уништен)  0+1200 Пробој насипа(уништен)</p>							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1691/14; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до рушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава									
<b>Статус поступка: поступак у току</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>		
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба С-1121/8	ВД "Југокоп-подриње"	797	797	797	Радови у току одбране од поплава		

2.3.26	Хитни интервентни радови на левом насипу уз Јовановачку реку од ушћа у Велику Мораву до железничког моста км.2+000	184,420	184,420	221,304	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-184,420							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Засутост регул/нерег корита (наносом, вегатацијом и отпадом) Засутост на целој дужини (>40%)							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.год.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/34; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба 1122/15	ВП "Ђуприја" АД	184	184	184	Радови у току одбране од поплава	

2.3.27	Хитни интервентни радови на десном насипу уз Јадар од ушћа везног канала за превођење Лешнице у Јадар до пута Горњи Добрић-Козјак, 2,36 км са** левим насипом уз везни канал од ушћа у Јадар до Лешнице, 2,41 км, укупно 4,77км ((ВЕЗНИ КАНАЛ(0+400;))(ЈАДАР(8+855;9+350;9+665;9+865;10+000;10+375;10+620;10+725;10+755;10+870;10+996)	885,993	885,993	1,063,191	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-885,993							
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		ВЕЗНИ КАНАЛ 0+400 Оштећење обале(оштећен) ЈАДАР 8+855;Оштећење обале(оштећен) 9+350;Оштећење обале(уништен) 9+665; Оштећење обале(оштећен) 9+865;Оштећење обале(оштећен) 10+000;Оштећење обале(оштећен) 10+375Оштећење обале(оштећен) 10+620;Оштећење обале(оштећен) 10+725;Пробој насипа(уништен) 10+755;Оштећење обале(уништење) 10+870;Оштећење обале(уништење) 10+996-Пробој насипа(уништен)							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1691/15; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава									
<b>Статус поступка: поступак у току</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
	<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>		
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба С-1121/8	ВП "Југокоп-подриње" доо	886	886	886	Радови у току одбране од поплава		

2.3.28	Хитни интервентни радови на десној и левој обали регулисаног корита Црнице кроз Парафин од 7+158 од 9+7472	2,546,343	2,546,343	3,055,612	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-2,546,343							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Засутост регулисаног корита (наносом, вегацијом и отпадом) Засутост на целој дужини (>40%)							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.год.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/33; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба 1122/11	ВП "Ђуприја АД	2564	2026	2432	Радови у току одбране од поплава	
2.3.29	Хитни интервентни радови на Јовановачкој реци км 4+600 5+750	564,254	564,254	677,105	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-564,254							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Засутост регул/нерег корита (наносом, вегацијом и отпадом) Засутост на целој дужини (>40%)							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.год.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/35; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба 1122/14	ВП "Ђуприја" АД	564	564	564	Радови у току одбране од поплава	

2.3.30	Хитни интервентни радови на регулисаном кориту Церског ободног канака од км.0+000 до км.3+850 (у зони ушћа СМК у ЦОК) и у зони насељаПетковице и Рибаре	177,198	177,198	212,638	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-177,198							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Оштећење обале регулисаног, засутост регулисаног корита (наносом, вегацијом и отпадом) услед поплава							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/16; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба С-1121/5	ВП "Сава"	177	177	177	Радови у току одбране од поплава	
2.3.31	Хитни интервентни радови на десном насипу уз Саву од Дреновца до Чеврнтије (км. 18+029-23+342)	1,415,211	1,415,211	1,698,253	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-1,415,211							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Други вид оштећења - оштећење насипа наиласком великих вода услед поплава							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/17; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба бр 1121/5	ВП "Сава" Шабац	1415	1415	1415	Радови у току одбране од поплава	

2.3.32	Хитни интервентни радови на десном насипу од Бановог Брода до Црне Баре ( км. 0+000-3+710)	850,589	850,589	1,020,707	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-850,589							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Други вид оштећења - оштећење насипа наиласком великих вода услед поплава							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/18; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба С-1121/5	ВП "Сава" Шабац	851	851	851	Радови у току одбране од поплава	
2.3.33	Хитни интервентни радови узводно од села Мезграја д.о. 3+504, 3+4373+304, 3+258, 3+007, 2+985, 2+887 2+827, л.о.3+154, 3+154, 3+139, 2+710	1,196,090	1,196,090	1,435,308	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-1,196,090							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Оштећење обале регулисаног корита , оштећење >40% на дужини од 500 метара							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.год.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/36; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба бр112/16	ДВП "Ерозија" Ниш	1196	1196	1196	Радови у току одбране од поплава	

2.3.34	Хитни интервентни радови на левој обали очишћеног корита Белог Тимока у Зајечару на км 1+850 до км 1+900 (попуна отворених каверни на левој обали Белог Тимока кроз Зајечар)	159,090	159,090	190,908	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-159,090							
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Оштећење облоге регулисаног корита, са урушавањем обала услед поплава							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1691/20; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава									
<b>Статус поступка: поступак у току</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба д-1121/2	ДВП "Ерозија" Књажевац	159	159	159	радови у току одбране од поплава		
2.3.35	Хитни интервентни радови на регулисаном кориту Јасеничке реке: од км 13+070 до км 13+440 и км 13+335 до км 13+440.	175,942	175,952	211,130	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-175,942							
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Оштећење обале регулисаног /нерегулисаног корита, степен оштећења мањи од 40% обале и регулисаног корита на деонице: км13+070-км13+130 и км 13+335 до км 13+440 у дужини укупно од око 165 м'							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1691/19; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>									
Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава									
<b>Статус поступка: поступак у току</b>									
<b>Закључени уговори:</b>		<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба ДД-1121/1	ВХДП "Неготин"	176	176	176	радови у току одбране од поплава		

2.3.36	Хитни интервентни радови код Кутинске реке на ушћу у Нишаву	2,737,718	2,737,718	3,285,261	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	9 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-2,737,718							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Оштећење обале регулисаног корита, оштећење >40%							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.год.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/37; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>								
					<b>Вредност у хиљадама динара</b>				
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба 1122/17	ДВП "Ерозија " Ниш	2738	2738	2738	Радови у току одбране од поплава	
2.3.37	Хитни интервентни радови на Д.22.2 десни насип уз Млаву од ушћа Витовнице до Рашанца, рушење услед преливања, чепови у кориту 7524552;4929057 7525938;4925146	1,898,292	1,898,292	2,277,950	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-1,898,292							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Д.22.2 десни насип уз Млаву од ушћа Витовнице до Рашанца, рушење услед преливања, чепови у кориту							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/21; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>								
					<b>Вредност у хиљадама динара</b>				
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба ДД-1121/3	АД "Водопривреда" Пожаревац	1898	1898	1898	Радови у току одбране од поплава	



2.3.38	Хитни интервентни радови на десном и левом насип уз Чемерницу Лева обала: (5+230-5+270), (4+670-4+720), (4+760-4+850), (4+765-4+785), (4+925-4+963), (4+560-4+660), (3+335-3+360), (3+335-3+360), (3+374-3+380), (0+000-4+800) Десна обала: (3+787-3+790), (3+840-3+845), (3+740-3+750), (3+022-3+030), (2+000-2+010), (0+070-0+085)	7,070,223	7,070,223	8,484,268	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-7,070,223							
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Пробој насипа Оштећење обале регулисаног/нерегулисаног корита оштећење >40%							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1691/41; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава									
<b>Статус поступка: поступак у току</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3		02.07.2014	Наредба 1122/20	ВДОО"Морава" Чачак	7070	7070	7070	Радови у току одбране од поплава	
2.3.39	Хитни интервентни радови на реци Јабланица низводно и узводно по 1500 метара од моста у селу Печењевце	1,913,744	1,913,744	2,296,493	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-1,913,744							
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Засутоост регул/нерег корита (наносом, вегатацијом и отпадом) Засутоост на целој дужини (>40%)							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.год.							
Остале напомене:		интерни број поступка: 1691/38; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава									
<b>Статус поступка: поступак у току</b>									
<b>Закључени уговори:</b>									
<b>Вредност у хиљадама динара</b>									
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3		02.07.2014	Наредба 1122/18	ГП "Механизација -инг" доо	1914	1914	1914	Радови у току одбране од поплава	

2.3.40	Хитни интервентни радови на десном насипу уз Западну Мораву на стационажи од км 7+690 до км 7+800	3,012,375	3,012,375	3,614,850	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-3,012,375							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Пробој насипа оштећење >40% у дужини од 110 метара							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.год.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/39; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба 1122/19	ДВП "Западна Морава" Краљево	3012	3012	3012	Радови у току одбране од поплава	
2.3.41	Хитни интервентни радови на ЦС-Мрђеновац	4,429,964	4,429,964	5,315,957	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-4,429,964							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Објекат је потпуно поплавлjen, оштећена опрема и грађевински део							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/42; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба С-1121/10	ВП "Сава" Шабац	4429	2763	2763	Радови у току одбране од поплава	

2.3.42	Хитни интервентни радови на ЦС-Каленића Ревеница	221,498	221,498	265,798	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-221,498							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Објекат је оштећен у току одбране од спољних вода, израђено два бунара уз машинску зграду, оштећенаи зидови машинске зграде, у току процуривања насипа испрано тло испод дела машинске зграде – стаза и степеништа.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/43; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>								
					<b>Вредност у хиљадама динара</b>				
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	наредба С-1121/10	ВП "Сава" Шабац	221	221	221	Радови у току одбране од поплава	
2.3.43	Хитни интервентни радови на левом насипу уз Западну Мораву од стациоане км 1+000 до км 1+080	2,197,262	2,197,262	2,636,714	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-2,197,262							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Пробој насипа оштећење >40% у дужини од 80 метара							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.год							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/40; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b> Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>								
					<b>Вредност у хиљадама динара</b>				
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба 1122/19	ДВП "Западна Морава " Краљево	2197	1446	1736	Радови у току одбране од поплава	

2.3.44	Хитни интервентни радови на чуварници Дреновац 1	115,179	115,179	138,215	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-115,179							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Објекат је оштећен у току одбране од спољних и унутрашњих вода – вода продрла преко пода чуварнице, стаза и степеништа.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/44; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3								
2.3.45	Хитни интервентни радови на ЦС Србово на ХМС ДД8	132,899	132,899	159,478	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
		<b>По годинама:</b> 2014-132,899							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На објекту је у току одбране од унутрашњих поплава вода дошло до испадања заштитних решетки из лежишта на црпилишту, њиховог кривљења и деформације							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/46; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>								
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>			<b>Предмет набавке</b>	
					<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>		
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	наредба ДД - 1121/4	ВХДП "Неготин"	116	116	116	радови у току одбране од поплава	

2.3.46	Хитни интервентни радови на ЦС Прово	885,993	885,993	1,063,191	51	7.1.3)	6 2014	8 2014	10 2014
	<b>По годинама:</b> 2014-885,993								
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Објекат је делимично поплављен, као и контејнер за машинисту црпне станице, оштећена опрема и грађевински део							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена величине оштећења водног објекта од стране руководиоца одбране од поплава, а у складу са планским ценама утврђеним Програмом пословања за 2014.г.							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 1691/45; Образложење основаности: Услед катастрофалних поплава и проглашене ванредне ситуације дошло је до урушавања и девастирања заштитних водних објеката и потребе налагања за хитном санацијом.;							
	<b>Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: Хитни интервентни радови наложени у току ванредне одбране од поплава								
	<b>Статус поступка: поступак у току</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	02.07.2014	Наредба С-1121/10	ВП "Сава" Шабац	886	886	886	Радови у току одбране од поплава	
2.3.47	Радови на Центру за одбрану од поплава - израда и постављање дела понтона, израда и постављање дасака и замена трулих брусела	300,000	300,000	360,000	37	39.2.	10 2014	10 2014	10 2014
	<b>ОРН:</b> 45262423 45262600	<b>По годинама:</b> 2014-300,000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна због замене и оправке оштећења на Центру за одбрану од поплава како би био спреман за зимску сезону							
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу цена за такву врсту услуге							
	Остале напомене:	интерни број поступка: 435; Образложење основаности: Планирана набавка на годишњем нивоу не прелази износ од 400.000 динара;							
	<b>Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014; поступак: ДОДАТ</b>								
	Образложење измене: У Центру за одбрану од поплава услед временских непогода ( високог водостаја и ветра) јавила се потреба за поравком дела понтона, израдом и постављањем дела дасака, трулих брусела								
	<b>Статус поступка: планирани поступак</b>								
	<b>Закључени уговори:</b>	<b>Вредност у хиљадама динара</b>							
		<b>Датум</b>	<b>Број уговора</b>	<b>Добављач</b>	<b>Процењена</b>	<b>Уговорена</b>	<b>Извршена</b>	<b>Предмет набавке</b>	
	Закључен уговор, година: 2014 квартал: 3	13.10.2014	01-10/14	ВИЛЕЊАК ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА НАУТИКУ И ВАЗДУХОПЛОВСТВО БГ	300	242	242	Радови на поправци понтона	

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

**Измена број: 1; усвојена: 15.08.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014**

Измена Плана је урађена на основу Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈВП "Србијаводе" у 2014. години на који је добијена сакласност Владе Републике Србије (Решење Владе 05 бр. 023-5192/2014-3; Службени гласник РС бр.81/14)

**Измена број: 2; усвојена: 10.10.2014; план: План набавки ЈВП Србијаводе од 24.04.2014**

Измене и допуне Програма пословања ЈВП "Србијаводе" за 2014 бр.2121/2 од 12.09.2014. усвојене Решењем Владе РС о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈВП "Србијаводе" за 2014 сл.гласник бр.105/14

## **НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ- закључени уговори:**

**Место и датум:**

---

М.П.

**Одговорно лице:**

---

Горан Пузовић