

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: **Јавно водопривредно предузеће Србијаводе**  
 АДРЕСА НАРУЧИОЦА: **Булевар уметности 2А**  
**11070 Београд (Нови Београд)**  
**Београд-Нови Београд**

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: **7112**  
 МАТИЧНИ БРОЈ: **17117106**  
 ПОРЕСКИ БРОЈ: **100283824**

**ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА**

Година: 2020; Квартал: 3

Редни број	Датум уговора	Интерни број уговора	Интерни број набавке	Уговорена вредност без ПДВ-а (у хиљадама динара)	Назив добављача	Датум измене	Уговорена вредност без ПДВ-а након измене (у хиљадама динара)	Разлог измене	
1	05.04.2018	166/18	103/2017	487152	Заједничка понуда: 1) "Машинокоп" доо Шабац; 2) МПП "Јединство" Севојно; 3) "Сет" доо Шабац; 4) "Електроволт" доо Ваљево; 5) "Devix" доо Лазаревац; 6)"МИП Градинг" доо Обреновац	20.07.2020	487152	Измена рокова	
	Радови на реконструкцији и изградњи објеката у оквиру хидро система Мачва -ЦСН6					Због увођења ванредног стања 15.03.2020. године, Извршилац није био у могућности да спроведе остале активности везане за извршење уговора			
						15.09.2020	506710	Измена цене	
Извођење вишкова радова									
2	26.08.2019	2019000502	129/2019	6500	"Energia gas and power" доо, Београд	12.08.2020	6500	Измена рокова	
	Набавка електричне енергије					Средстава превиђена уговором нису утрошена у уговореном периоду трајања уговора			
3	24.10.2019	618/1	166/2019	28583	ВД "Западна Морава" доо, Краљево	30.07.2020	28583	Измена рокова	
	Хитни санациони радови на подручју општине Ивањица: Река Моравица – заштита леве обале Моравице у насељу Бедина варош (800 m) у циљу стабилизације обале и заштите стамбених објеката од поткопавања и урушавања					Извођење радова је више пута прекидано због лоших климатских услова, ванредне ситуације услед обилних падавина и пандемије вируса COVID 19			
4	04.11.2019	76	168/2019	29383	Водопривредно "Морава" доо, Чачак	11.08.2020	29383	Измена рокова	
	Хитни санациони радови на подручју општине Ариље за заштиту објеката, инфраструктуре и пољопривредног земљишта: река Моравица – Санација и надвишење десног насипа реке Моравице у Ариљу (900 m) у насељу Церова, и левог насипа (150 m) у насељу Груда.					Извођење радова је више пута прекидано због лоших климатских услова, ванредне ситуације услед обилних падавина и пандемије вируса COVID 19			
5	25.12.2019	20003-202	181/2019	54850	"Енергопројект Хидроинжењеринг" ад, Београд	14.07.2020	54850	Измена рокова	
	Израда техничке документације за завршетак изградње водопривредног система Селова - Брана и акумулација I фаза					Нису достављени дигитални катастарски план и подаци катастра непокретности			
6	26.12.2019	19103-201	187/2019	25950	"Енергопројект Хидроинжењеринг" ад, Београд	14.07.2020	25950	Измена рокова	
	Техничка документација за систем за наводњавање на територији општине Неготин, ИДР са Студијом оправданости					Нису обезбеђена мишљења/услови надлежних институција која су неопходна за прихватање пројекта истражних радова			

**Место и датум:**

---

М.П.

**Овлашћено лице:**

---

Весна Алексић